

19.11.2025г. № 6/н

Директору по строительству
ООО ПО «Радиян»
Салахутдинову Т.К.
e-mail: priemnaya@radian-holding.ru

О подписании КС-2, КС-3

Уважаемый Тимур Камильевич!

В рамках Договора строительного подряда № 424/ПО от 12.07.25г. «Свартехком» выполнил электромонтажные работы на объекте «Центральная лаборатория».

Прошу согласовать подписание актов выполненных работ формы КС-2, КС-3 с учетом изменения договорного объема по монтажу фактически установленных светильников с 243,5 шт на 256шт. в счет невыполненных объемов работ:

Работы указанные в Актах КС-2 и КС-3 №1 выполнены в полном объеме, оставшиеся работы по договору № 424/ПО выполняться не будут.


Приложение: Записка, подтверждающая кол-во смонтированных светильников.

С уважением,
Генеральный директор ООО «Свартехком»

Комков А.В.

Салахутдинов Т.К.

[Signature]



ООО "Свартехкол"

Смонтировано РДВЗ пункт 9 (монтаж осветительной аппаратуры), было смонтировано и подключено 261 светильник по проекту Центрального лаборатория, 256 светильников проверил-принял мастер Фирсов А.В.

Фирсов

14.10.2025

Фирсов Д.В.
тел. 8981 822 8888