

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ»

682860, Российская Федерация, Хабаровский край,
Ванинский муниципальный район, Межселенные
территории Ванинского муниципального района,
территория Мыс Мучукей-Два, строение 6
тел. 8 (42137) 54-111
e-mail: DTU@portalliance.ru



ИНН 2709006503 КПП 270901001
Р/с 407028104000000016190
Банк ГПБ АО г. Москва
К/с 30101810200000000823 БИК 044525823

Исх № 13/3199 от 12.12.2025
На № 2069 от 08.12.2025

Генеральному директору
ООО НПО «Радиан»
А. В. Коноваленко

О устранении замечаний

Уважаемый Виктор Андреевич!

В рамках Договора подряда №ДТУ-22/1297У от 16.01.2023 ООО НП «Радиан» выполняются работы по объекту Внешнее Электроснабжение по проекту «Увеличение мощности перевалки АО «Дальтрансуголь» до 40 млн. тонн угля в год» (далее – Объект).

В рамках выполнения работ по подготовке Объекта к вводу в эксплуатацию, а также во время комплексного опробования были выявлены замечания и несоответствия выполненных работ РД (см. Приложение 1). По результатам проведения комиссии 28.05.2025 было выявлено, что устранены не все замечания. После проведения данной комиссии информации о устранении замечаний в наш адрес не поступало. По состоянию на 12.12.205 часть замечаний по-прежнему не устранены, либо устранение данных замечаний не предъявлено Заказчику.

Отдельно отмечаем, что несвоевременное устранение замечаний делает невозможным окончательную приёмку работ Заказчиком.


Приложения:

1. Перечень замечаний на 2л.

С уважением,
Руководитель проекта

И. Э. Яковлев

Исп. Вторушин Н. Д.
тел +79144201592



Акт подтверждения устранения недоделок по объекту «Внешнее электроснабжение» по проекту «Увеличение мощности перевалки АО «Дальтрансуголь» до 40 млн. тонн угля в год.

№	Описание замечания	Дата устранения	Статус устранения	Подпись исполнителя	Подтверждение устранения ПО "Дальтрансуголь"		Примечание
					КИП40	СГЭ	
1	Не закончены работы по монтажу ограждения. В районе места ввода кабеля в модуль ЗРУ 6кВ ограждение демонтировано;						
2	Не засыпана траншея от кабельной трассы к входу в модуль ЗРУ 6кВ						
3	Не выполнена наладка терминалов защиты ячеек						
4	Необходима замена силикагеля в трансформаторах 35кВ Т1 и Т2						
5	Не смонтированы 2 опоры охранного освещения						
6	2 светильника охранного освещения вышли из строя						
7	Частично отсутствует окраска контура заземления в модулях ЗРУ 35кВ, ЗРУ 6кВ						
8	Оплавлен корпус розетки 220 В в модуле ЗРУ 6кВ						
9	В месте перехода из помещения ОПУ в ЗРУ 6 кВ на контуре заземления приварен болт						
10	Однолинейная схема 6 кВ не соответствует факту						
11	Ячейка 27 ЗРУ 6кВ – отсутствует болт аварийного открытия ячейки						
12	Ячейка ТСН2 ЗРУ 35 кВ – замок заблокирован, в личинке замка сломан ключ						
13	Не протянуто крепление заземляющих проводов щитовых устройств, расположенных на стенах в модулях ЗРУ 6 кВ, ЗРУ 35 кВ						
14	ЗРУ-35 кВ шкаф ШОС не закреплена крышка кабельного лотка в модуле						
15	Т1, Т2 – заземляющая шина не закреплена, отсутствует заземление рельс						
16	Не выполнена окраска органов управления разъединителями, согласно п. ПУЭ 4.2.25						
17	ЗРУ-35кВ шкаф ШВПОШ. Отсутствует нумерация ячеек на переключателях						
18	Не выполнено благоустройство прилегающей территории						