



№ ЭМ23-02-0959 от 15.02.2023 г.

на № _____ от _____ г

Исполнительному директору
ООО ПО «Радиян»
С. Н. Трубникову
Розы Люксембург ул., 184 д.
г. Иркутск, 664048
radinfo@radian-holding.ru

О рассмотрении отчетных док-в

Уважаемый Сергей Николаевич!

В ответ на Ваше обращение от 08.02.2024г. №143 в рамках договора субподряда от 26.07.2022г. №ЭМ-22-0488 на выполнение строительно-монтажных работ по титулу: «Строительство ПП 220 кВ Нюя с заходами ВЛ 220 кВ Городская-Пеледуй с отпайкой на ПС НПС-11 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Нюя ориентировочной протяженностью 4 км (4х1 км), строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя - Чаянда ориентировочной протяженностью 149 км (2х74,5 км), строительство ПС 220 кВ Чаянда трансформаторной мощностью 126 МВА (2х63 МВА)», уведомляю о невозможности принятия отчетных документов от 07.02.2024г., ввиду следующих выявленных замечаний:

1. КС-2 № 93 по смете 03-04-05 Здание проходной (электрика). п. 58 не в полном объеме учтен монтаж кабеля (480,8м) - по КС-6 подписано – 520 м, а по п. 78 - кронштейны 40 шт. не подписаны в КС-6

2. КС-2 № 95 по смете 05-10-01 КСТСБ. По п. 277 и 289 привести в соответствие с подписанной КС-6. По п. 321 привести в соответствие со сметой 11 шт., п. 331 - 26 шт., по п. 333 - 24 шт. Также неверно рассчитаны ресурсы заказчика - 11 794 962 руб.

3. КС-2 № 92 - привести в соответствие со сметой, по которой закрыли генподрядное выполнение.

4. Предоставить откорректированный расчет по прочим затратам (межвахтовый отдых)

Руководитель проекта

А. А. Пугачёв