



исх. № 13/242 от 30.01.2026 г.

Генеральному директору
ООО «Радян»

Коноваленко В.А.

«О невыполнении работ»

Уважаемый Виктор Андреевич!

Между АО «Дальтрансуголь» и ПО «Радян» заключен Договор подряда №ДТУ-23/3У от 17.01.2023г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Перенос инженерных сетей, коммуникаций и сооружений из производственной зоны» в рамках реализации проекта «Увеличение мощности перевалки угля АО «Дальтрансуголь» до 40 млн. тонн в год».

На 30.01.2026г. не выполнены следующие виды работ:

1. Не смонтирована сеть к4 на участках от колодца КК24-КК32, КК23-кол. №311в, КК11-кол.311, КК7-кол.313, КК6-кол.319. – труба КОРСИС DN500 – 986м и ПЭ колодцы ф1600 – 30 шт.
2. Не выполнена врезка сети К4 в существующий коллектор К0.
3. Не выполнена укладка трубопроводов ПЭ SDR13,6 ф450-530м, и SDR13,6 ф225-630м, не установлены ж/б колодцы -8 шт.
4. На строительной площадке отсутствует материал для врезки в существующие сети, а также для выполнения обвязки смонтированной сети в здании НФС.
5. Не устранены замечания по устройству водопроводных колодцев.

На 30.01.2026г. на строительной площадке численность рабочего персонала:

1. Монтажники -2 человека.
2. Сварщики -2 человека.
3. Электромонтажники – 1человек.

Учитывая неukoплектованность строительной площадки рабочим персоналом, строительным материалом необходимым для завершения работ, а также низкий темп производства работ, завершить работы по выносу сетей в 2026г. не представляется возможным.

На основании вышеизложенного сообщаем, что для возможности перерезки сети В1, В2 в теплое время года необходимо в кратчайшие сроки обеспечить строительную площадку необходимым количеством рабочего персонала и материалом, а также после завершения работ по врезке в сеть К0, приступить к разработке грунта на участках от ВК3 в сторону ВК152.

Кроме того, необходимо предоставить график мобилизации персонала, график поставки недостающего материала и скорректированный график производства работ.

С уважением,
Руководитель проекта

И.Э. Яковлев

