

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ»

682960, Российская Федерация, Хабаровский край,
Ванинский муниципальный район, Межселенные
территории Ванинского муниципального района,
территория Мыс Мучунай-Дуа, строение 6
тел. 8 (42137) 54-111
e-mail: DTU@portalliance.ru



ИНН 2709006503 КПП 270901001
Р/с 40702810400000016190
Банк ГПБ АО г. Москва
К/с 3010181020000000823 БИК 044525823

исх. № 23/534 от 26.02 2026 г.

Генеральному директору
ООО «Радиян»

Коноваленко В.А.

«О продлении срока окончания работ»

Уважаемый Виктор Андреевич!

Между АО «Дальтрансуголь» и ПО «Радиян» заключен Договор подряда №ДТУ-25/1911 от 20.10.2025г. на выполнение строительно-монтажных работ «наружных сетей канализации К1, К3, водоснабжения В1, на объекте здания бытовых помещений ремонтной зоны; наружных сетей канализации К4, К3, водоснабжения В2 на объекте ПС-1.1» в рамках реализации проекта «Увеличение мощности перевалки угля АО «Дальтрансуголь» до 40 млн. тонн в год».

В ответ на Ваше письмо №170 от 16.02.2026г. сообщаем, что полный объем необходимого материала поступил на склад АО «Дальтрансуголь» 29.09.25г. После запросов о выдаче ТМЦ, неоднократно сообщалось представителям ООО «Радиян» о необходимости получения материалов со склада Заказчика. По непонятным причинам обращение непосредственно на склад Заказчика о получении ТМЦ было только 18.11.2025г. при этом при получении материала в списке запрашиваемого давальческого материала отсутствовала часть материала, предусмотренного как давальческий.

Также доводим до Вашего сведения, что согласно календарного графика производства работ (приложение №3) к Договору. Разработка грунта под укладку сети К1 для объекта ремонтной зоны должна была завершиться 29.11.2025г. на дату 19.02.2026г. к работам по разработке грунта - не приступили. Все запрашиваемая рабочая документация необходимая для монтажа была выдана в работу, на основании которой был уже выполнен монтаж сетей В2, К3, К4 для объекта ПС1.1, и выполнен монтаж колодца №9 для сети К3 по объекту ремонтной зоны.

Что касается стеклопластиковой емкости V=5м³ АГМА-МС-РСП-К-5, совместно с представителями ООО «Радиян» было принято решение замены на ПЭ колодец ф1600 из списка исключенных объемов для сети К4 по проекту «Перенос инженерных сетей, коммуникаций и сооружений из производственной зоны» данный колодец находится на складе ООО «Радиян» и подготовлен к монтажу, на основании чего был оформлен протокол технического совета от 17.10.2025г.


На основании выше изложенного сообщаем о отсутствии оснований для продления сроков выполнения работ по Договору, а также о необходимости представителя Подрядчика явиться на склад Заказчика для получения остатков давальческого материала предусмотренным локально сметными расчетами к Договору.

Приложение: Протокол технического совета от 17.10.2025г. - на 1л.

С уважением,
Руководитель проекта

И.Э. Яковлев

Исп. Пискарев А. А.
Р./тел: 8 (42 137) 54 111 (доб. 22 338)



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ»

682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванинский район, межселенная территория Ванинского района в 1300 метрах на запад от мыса Мучукей-Дуа, сооружение 1
тел. 8 (42137) 54-111, факс. 8 (42137) 54-106
e-mail: DTU@suek.ru, dtuinfo@suek.ru



ИНН 2709006503 КПП 270901001
Р/с 40702810400000016190
Банк ГПБ АО г. Москва
К/с 30101810200000000823 БИК 044525823

**Протокол
заседания Технического совета АО «Дальтрансуголь»**

Место составления протокола:
Хабаровский край, межселенная территория Ванинского района, в 1300 метрах на запад от мыса Мучукей-Дуа, сооружение 1.

Дата составления протокола:
17.10.2025 г.

В заседании приняли участие:

Председатель Технического совета:
Технический директор –

Березнев М.В.

Члены Технического Совета:
Зам. исполнительного директора по безопасности –
Руководитель проекта КИП-40 –
Главный энергетик –

Червонный А.В.
Яковлев И.Э.
Говядинов А.И.

Приглашенные:

Всего приняли участие: 6 человек.

Секретарь Технического совета:
Начальник ПТО КИП-40 – Суханицкий С.В.

Повестка:

«Перенос инженерных сетей, коммуникаций и сооружений из производственной зоны» в рамках реализации проекта «Увеличение мощности перевалки угля АО «Дальтрансуголь» до 40 млн. тонн в год».

Рассмотрены:

1. Устройство септика сети К1 для объекта ремонтной зоны.

Принятое решение:

а) Выполнить замену стеклопластиковой емкости $V=5\text{м}^3$ АГМА-МС-РСР-К-5, на ПЭ колодец $\phi 1600$ из списка исключенных объемов для сети К4 по проекту «Перенос инженерных сетей, коммуникаций и сооружений из производственной зоны».

Председатель технического совета
Технический директор

Березнев М.В.

Секретарь технического совета
Начальник ПТО КИП-40

Суханицкий С.В.