



Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Управляющая компания «Колмар»  
(ООО «УК «Колмар»)

Геологов пр-т, д. 55, корпус 1, г. Нерюнгри,  
Республика Саха (Якутия), РФ, 678960  
(юр. адрес: Красногвардейский 1-й проезд, д. 21,  
стр. 1, эт. 39, пом. I, ком. 26, г. Москва, 123112);  
тел.: 8 (41147) 97-140  
e-mail: office@kolmar.ru; http://www.kolmar.ru  
ОКПО 92535312; ОГРН 1117746523751  
ИНН/КПП 7701924275/ 70301001

Генеральному директору  
ООО ПО "РАДИАН"  
Коноваленко Виктору Андреевичу

От 06.03.2026 № ИСХ/К-286-2026

О направлении акта стройготовности

Уважаемый(ая) Виктор Андреевич!

Настоящим письмом уведомляем Вас о том, что обстоятельства, препятствующие началу работ в рамках договора подряда № 58522 от 10.02.2026 устранены. Просим в кратчайшие сроки приступить к выполнению работ в рамках договорных обязательств.


Приложение: Акт о готовности строительно-монтажных работ на 1 л. в 1 экз.

Главный инженер  
по доверенности № 24/110 от 03.10.2024



Н.В. Шеременда

Федотов Иван Александрович  
8 (924) 4620732 fedotov@kolmar.ru



# АКТ

## о готовности строительного-монтажных работ.

г. Нерюнгри

“ 6 “ марта 2026г

Объект расположен: Республика Саха (Якутия), район Нерюнгринский, Склад товарной продукции (2.16) ОФ «Инаглинская-2» АО «ГОК «Инаглинский».


Мы, ниже подписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ранее выявленные обстоятельства, описанные в акте б/н от 03.03.26, препятствующие началу работ в рамках договора подряда № 58522 от 10.02.2026 на выполнение пусконаладочных работ системы определения уровня наполнения объекта склада товарной продукции в рамках реализации проекта строительства АСУ ТП ОФ «Инаглинская-2» АО «ГОК «Инаглинский» были устранены (восстановлена коммутация согласно рабочей документации):

1. В шкафах управления ШУ1-ШУ6 не выполнен монтаж проводов на клемных колодках – устранено, монтаж выполнен в полном объеме.
2. В шкафах ШУ1-ШУ6 отсутствуют предохранители для питания линий пятилучевых уровнемеров – устранено, предохранители находятся в шкафах ШУ, их установка осуществляется по мере выполнения ПНР.
3. Во всех соединительных коробках LT-TX\_1 ... LT-TX\_40 частично не выполнена коммутация линий уровнемеров – устранено, монтаж выполнен в полном объеме.
4. Отсутствует доступ к переключателям для коммутационных резисторов на пятилучевых уровнемерах в связи с накоплением льда на отм. +19,300 – доступ к корпусам (кожухам) уровнемеров будет предоставлен по мере необходимости с привлечением сил эксплуатирующей организации.

Комиссия в составе

Со стороны исполнителя:

Чесалин В.А.                      ТРП ООО ГК «ЭНЕРГОПЕРСПЕКТИВА»  
ФИО                                      должность



подпись


Со стороны заказчика:

Костерин О.А.                      менеджер проекта ДКС ООО «УК «Колмар»  
ФИО                                      должность



подпись

Федотов И.А.                      инспектор по строительному контролю ОСК ДКС ООО «УК «Колмар»  
ФИО                                      должность



подпись

Васильченко С.С.                      начальник АСУТП «Колмар»  
ФИО                                      должность



подпись