



**ПОЛИМЕТАЛЛ**

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,  
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел: (391) 223 77 13  
amikan@polymetal.ru  
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»  
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362  
КПП 246601001  
ОГРН 1022402645825

664048, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург, д.184, кв. 342

Генеральному директору  
ООО ПО «Радиан»  
Коноваленко В.А.

12.03.2026г. № ГА/04-844

На от

Об отставании от плановых показателей


Уважаемый Виктор Андреевич!

Общество с ограниченной ответственностью горно-рудная компания «Амикан», адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93а, помещение 5. тел.: +7(3912)23-77-13, в лице Начальника отдела капитального строительства Толстихина Павла Игоревича, на основании заключенных между нашими сторонами Договоров строительного подряда, сообщает Вам, что по состоянию на текущую дату, на ряде объектов, согласно планов СМР на март, зафиксированы отклонения от установленных плановых показателей:

- АБК с пешеходной галереей – выполнение плана 7%;
- Центральная лаборатория – выполнение плана -0%;
- Хвостохранилище – выполнение плана 0%;
- КЛ 6 кВ (КРУН-6кВ "Фабрика" - СТП-6/0.4кВ автовесовая) от ст.242 до СТП – выполнение плана 0%;
- КЛ 6 кВ (КЛ-6 кВ). ПС-35/6 кВ «Фабрика» - РУ-6 кВ ГК ОФ – выполнение плана 0%;
- КЛ 6 кВ (КРУН-6кВ "Фабрика" - 2КТПН-6/0,4кВ АБК, ЦЛ) – выполнение плана 0%;
- КЛ 6 кВ (ПС 35/6кВ Фабрика - КРУН 6кВ Фабрика) – выполнение плана 0%;
- КЛ 6 кВ (КРУН 6кВ Фабрика - 2КТПН6/0,4кВ НППВ) – выполнение плана 92%;
- Насосная станция ППВ с резервуарами запасы воды – выполнение плана 0%;
- Документаторская – выполнение плана 0%;
- Склад ГСМ емкостью 500 м3. Реконструкция – выполнение плана 0%;
- Ремонтно-механические мастерские – выполнение плана 0%.

На сегодняшний день в адрес заказчика не предоставляется ежедневный отчет о проделанной работе, последний отчет был получен 03.03.2026г. Исходя из последних предоставленных данных на объектах задействованы 23 сотрудника, из которых 5 инженерно-технический персонал, что не обеспечивает необходимого темпа строительства. К тому же в адрес Заказчика поступила информация, что и оставшиеся сотрудники покидают площадку.

При сохранении текущего уровня мобилизации завершение объектов в установленные сроки будет невозможно, что повлечет за собой перенос сроков ввода объектов и оборудования в эксплуатацию.



В связи с вышеизложенным, просим в срок до 17.03.2026г. предоставить в адрес Заказчика:

- Актуализированный график выполнения работ;
- Перечень мероприятий по ликвидации выявленных отставаний;
- График мобилизации дополнительного персонала.

Просим обеспечить оперативное реагирование и принять меры по стабилизации хода работ.

С уважением,  
Начальник ОКС



П.И. Толстихин