

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ»

682860, Российская Федерация, Хабаровский край,
Ванинский муниципальный район, Межселенные
территории Ванинского муниципального района,
территория Мыс Мучужей-Дуа, строение 6
тел. 8 (42137) 54-111
e-mail: DTU@portalliance.ru



ИНН 2709006503 КПП 270901001
Р/с 40702810400000016190
Банк ПБ АО г. Москва
К/с 3010181020000000823 БИК 044525823

Исх № 23/738 от 19.03.2026

Генеральному директору
ООО «Радиан»

Коноваленко В.А.

«О нарушении сроков»

Уважаемый Виктор Андреевич!

Между АО «Дальтрансуголь» и ПО «Радиан» заключен Договор подряда №ДТУ-25/1911 от 20.10.2025г. на выполнение строительно-монтажных работ «наружных сетей канализации К1, К3, водоснабжения В1, на объекте здания бытовых помещений ремонтной зоны; наружных сетей канализации К4, К3, водоснабжения В2 на объекте ПС-1.1» в рамках реализации проекта «Увеличение мощности перевалки угля АО «Дальтрансуголь» до 40 млн. тонн в год».

Согласно письму №23/651 от 10.03.2026г. было согласовано продление срока окончания работ на 60 календарных дней до 17.02.2026г.

Согласно предоставляемому КСГ по состоянию на 18.03.2026г. не завершены следующие виды работ:

Наименование работ	Общий объем	Выполнено	Остаток	Отставание
Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы	50м	39м3	11м3	29 дней
Разработка грунта с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами	65м3	52м3	13м3	29 дней
Разработка грунта вручную в траншеях	0,2м3	0,16м3	0,04м3	29 дней
Устройство основания из отсева под трубопроводы	4,02м3	3,55м3	0,47м3	29 дней
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых (К1, К3)	3шт	1шт	2шт	29 дней

Уведомляем, что в период с 10.03.2026г по 18.03.2026г. работы на участке не выполняются. Требуем в срок до 19.03.2026г. приступить к завершению работ по устройству сети В1, К1.

С уважением,
Руководитель проекта

И.Э. Яковлев

Исп. Пискарев А.А.

