



**ПОЛИМЕТАЛЛ**

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,  
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел: (391) 223 77 13  
amikn@polymetal.ru  
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»  
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362  
КПП 246601001  
ОГРН 1022402645825

664048, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург, д.184, кв. 342

Генеральному директору  
ООО ПО «Радиан»  
Коноваленко В.А.


31.03.2026г. № ГА/04-1141  
На №316 от 20.03.2026г.  
Об отставании от плановых показателей

Уважаемый Виктор Андреевич!

Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания «Амикан», место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93а, помещение 5. тел.: +7(3912)23-77-13, в лице Начальника отдела капитального строительства Толстихина Павла Игоревича, на основании заключённых между нашими сторонами договоров строительного подряда ГА 2(01-1-0486) от 08.08.2024 г., ГА 2(01-1-0487) от 08.08.2024 г., ГА 2(01-1-0494) от 08.08.2024 г., ГА 2(01-1-0590) от 19.03.2025 г., ГА 2(01-1-0592) от 19.03.2025 г., ГА 2(01-1-0498) от 08.08.2024 г., ГА 2(01-1-0594) от 19.03.2025 г., ГА 2(01-1-0499) от 08.08.2024 г., ГА 2(01-1-0645) от 24.07.2025 г., ГА 2(01-1-0493) от 08.08.2024 г., ГА 2(01-1-0714) от 11.12.2025 г., ГА 2(01-1-0659) от 20.08.2025 г., ГА 2(01-1-0531) от 01.10.2024 г., ГА 2(01-1-0489) от 08.08.2024 г., сообщает Вам, что ранее Заказчик обозначал в письме №ГА/04-844 от 12.03.2026г. о критичности ситуации на площадке, за текущий месяц численность рабочих только сократилась, темпы работ по объектам замедлились и выработка за день не исполняется согласно плана СМР. Присутствующий на участке ИТР физически не участвует в производственной деятельности и не обеспечивает требуемый уровень организации работ.

На текущую дату, на ряде объектов, согласно планов СМР на март, зафиксированы отклонения от установленных плановых показателей:

- АБК с пешеходной галереей – выполнение плана 73%;
- Центральная лаборатория – выполнение плана -73%;
- Хвостохранилище – выполнение плана 13%;
- КЛ 6 кВ (КРУН-6кВ "Фабрика" - СТП-6/0,4кВ автовесовая) от ст.242 до СТП – выполнение плана 0%;
- КЛ 6 кВ (КЛ-6 кВ). ПС-35/6 кВ «Фабрика» - РУ-6 кВ ГК ОФ – выполнение плана 0%;
- КЛ 6 кВ (КРУН-6кВ "Фабрика" - 2КТПН-6/0,4кВ АБК, ЦЛ) – выполнение плана 0%;
- КЛ 6 кВ (ПС 35/6кВ Фабрика - КРУН 6кВ Фабрика) – выполнение плана 0%;
- КЛ 6 кВ (КРУН 6кВ Фабрика - 2КТПН6/0,4кВ НППВ) – выполнение плана 55%;
- 2КТПН 6/0,4 кВ НППВ – 86%
- Насосная станция ППВ с резервуарами запасы воды – выполнение плана 0%;
- Документаторская – выполнение плана 0%;
- Склад ГСМ емкостью 500 м3. Реконструкция – выполнение плана 19%;
- Ремонтно-механические мастерские – выполнение плана 35%.




На основании вышеизложенного начало дополнительной мобилизации в количестве 10 человек не решит проблему критичного отставания. Исходя из последних предоставленных данных на объектах задействованы 13 сотрудников, из которых 2 инженерно-технический персонал, что не обеспечивает необходимого темпа строительства. Заказчик требует организовать мобилизацию рабочего персонала на участок до 06.04.2026г., в срок до 06.04.2026 направить график СМР с перечнем мероприятий по ликвидации срывов сроков производства работ.

Дополнительно просим подтвердить выполнения работ по объектам, в соответствии с договорными обязательствами:

- Склад химических реагентов;
- Склад аммиачной селитры с инфраструктурой;
- Документаторская геологической службы (ЛП21);
- Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения (ППВ).

В случае невозможности или отказа от выполнения данных работ, просим сообщить официальным письмом в срок до 03.04.2026г.

С уважением,  
Начальник ОКС



П.И. Толстихин