



04.06.2026 № 130/26

на № 669 от 02.06.2026

Директору по строительству  
ООО ПО «Радиян»

**Салахутдинову Т.К.**

*«Об устранении замечаний в рамках  
исполнения Договора № 861/ПО от 09.04.2026»*

Уважаемый Тимур Камильевич!

Между ООО «ПрогрессСтрой» и ООО «ПО Радиян» заключен Договор подряда № 861/ПО (ПС Светлая) от 09.04.2026. (далее - Договор) на выполнение строительно-монтажных и наладочных работ, поставка оборудования по титулу: «Ю11 Реконструкция ПС 220кВ Светлая (замена Т-1 и Т-2 мощностью 40 МВА каждый на два по 100МВА) (прирост мощности 120МВА), в целом дублирующий ваш договор подряда № 1-ЮЭС-2025 (ПС Светлая) от 14.03.2025 с АО «ИЭСК».

По выявленным нарушениям требований охраны труда в результате внезапной проверки работ по замене провода, выполняемых силами нашей организации на ВЛ 35 кВ Светлая-Индустриальная с отпайками, проведенной 29 мая 2026 года комиссией в составе: специалиста по охране труда 2 кат. СОТ Сивака А.В., инженера СЛЭП Тугарина М.А., поясняем следующее:

1. В плане некорректного заполнения бланка наряда-допуска, в части отсутствия ФИО производителя работ в таблице «Ежедневный допуск к работе и время ее окончания» - замечание устранено в тот же день 29.05.2026;

2. По отсутствию установленного ПЗ на всех фазах ВЛ 35 кВ на опоре №15 - замечание устранено в тот же день 29.05.2026;

3. Замечание по отсутствию ответственного за безопасное выполнение работ (возле опоры №15) с КМУ, указанные в Приложении № 4 к договору «Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика» - не обоснованно, так как в соответствии с наряд-допуском на работы повышенной опасности конкретно определена зона контроля ответственного «ВЛ 35 кВ в пределах опор 1-19 », а работы велись одновременно на опоре № 15 и на Портале ПС Светлая ответственный руководитель работ в момент проверки находился на этом же объекте в



пределах ВЛ 35 кВ / ПС Светлая, что не свидетельствует об отсутствии контроля за работами у опоры №15.

В связи с тем, что выявленные нарушения не повлекли остановки работ, причинения вреда здоровью, ущерба имуществу или окружающей среде, и руководствуясь п. 6.5 «Соглашение о соблюдении Субподрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Подрядчика» (Приложение № 4 к Договору) - «В случае однократных нарушений, не несущих риска привлечения к ответственности Подрядчика или причинения ущерба имуществу Подрядчика и окружающей среде, а также немедленного устранения в процессе проверки по усмотрению Подрядчика штраф может не начисляться». Принимая во внимание, что Договор не устанавливает безусловную обязанность оплаты штрафа при устранении нарушений в день проверки, ООО «ПрогрессСтрой» просит Вас обратиться к Заказчику – филиал АО «ИЭСК» «Южные Электрические Сети» об отмене начисленного штрафа в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей.


**Приложение на 3-х листах:**

- 1) Наряд-допуск на 2 х листах;
- 2) Фотоотчет с установленным ПЗ.

Директор ООО «ПрогрессСтрой»

 В.Г. Белов

Исп. Горелова Т.А.  
т. 8-950-085-12-22  
e.mail:tata2222018@gmail.com



Приложение № 1 (1-ый лист)

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ**  
приступать к выполнению работ  
без видеофиксации допуска!

Организация ООО "ПрогрессСтрой"  
Подразделение \_\_\_\_\_  
Подраздчик \_\_\_\_\_

Наряд проверил ДФ Рыжиков В.И. (фамилия, инициалы) (подпись) М.Г. Рыжиков

**НАРЯД-ДОПУСК № 4**  
для работы в электроустановках

Ответственному руководителю работ Герасимов Д.Б. гр V (фамилия, инициалы, группа по ЗО) допускающему Самойлов В.И. гр IV (фамилия, инициалы, группа по ЗО)

Производителю работ Самойлов В.И. гр IV (фамилия, инициалы, группа по ЗО) наблюдающему \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы, группа по ЗО)

с членами бригады Зарубин Р.М. гр III Лужанов А.Б. гр III Паранин Е.В. гр III,  
Кошкарев Р.А. гр III, Иванов Д.П. гр III,  
(фамилия, инициалы, группа по ЗО)

поручается ВЛ 35 кВ "Светлая-Индустриальная с отпайками" на участке опор №1-19 замена провода

Работу начать: дата 25.05.2026 время 09 - 00  
Работу закончить: дата 08.06.2026 время 20-00

Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключение и установить заземление	Что должно быть отключено и где заземлено	Что должно быть изолировано (отключено)
<u>ВЛ 35 кВ Светлая-Индустриальная с отпайками, участок от ПС Светлая до оп. 42</u>	<u>Отключено и заземлено на ПС Светлая. На оп. 42 со ст. ПС Светлая разрезаны и заизолированы шлейфы отпайки на ПС Баюшки, ПС Введенщина, Установить ПЗ на рабочем месте</u>	<u>Не требует</u>

Отдельные указания: 1. ВЛ 35 кВ Светлая-Смоленщина с отпайками находится под напряжением.  
2. Ответственный руководитель/исполнитель работ на высоте Герасимов Д.Б. гр V/Самойлов В.И. -2гр.  
3. Работы выполнять согласно ПТР 1-ЮЭС-2025/203-ПТР-1.2.3.4.  
4. Производителю работ разрешается повторный допуск на подготовленное рабочее место, с разрешения допускающего.  
5. Ответственный за безопасное производство КМУ под непрерывным надзором и управлением нач. участка Герасимов Д.Б.  
6. Перед соединением/разрывом проводов произвести уравнивание потенциалов путем заземления шлейфов с обеих сторон от предполагаемого разрыва на один заземлитель

Наряд выдал: дата 25.05.2026 время 08 - 00  
Подпись \_\_\_\_\_ (подпись) Коваленко А.В. гр.  
Наряд продлил по: дата \_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_

РЕГИСТРАЦИЯ ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА, ПРОВОДИМОГО ВЫДАЮЩИМ НАРЯД	
Целевой инструктаж провел	Целевой инструктаж получил
Работник, выдавший наряд <u>Коваленко А.В. гр V</u> (фамилия, инициалы) (подпись)	Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий) <u>Герасимов Д.Б. гр V</u> (фамилия, инициалы) (подпись)

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОДГОТОВКУ РАБОЧИХ МЕСТ И НА ДОПУСК К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ		
Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал	Дата, время	Подпись работника, получившего разрешение на подготовку мест и на допуск к выполнению работ
<u>Рыжиков В.И.</u> <u>Самойлов В.И.</u>	<u>25.05.2026</u> <u>09:30</u>	<u>С</u>



Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: ВЛ 35 кВ кВ Светлая-Смоленщина с отпайками

Допускающий (подпись) \_\_\_\_\_ Ответственный руководитель работ (производитель работ или наблюдающий) (подпись) \_\_\_\_\_

### РЕГИСТРАЦИЯ ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА, ПРОВОДИМОГО ДОПУСКАЮЩИМ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ДОПУСКЕ

Допускающий Самойлов В.И. гр. IV (фамилия, инициалы)  (подпись)	Целевой инструктаж провел	Ответственный руководитель работ Производитель работ (наблюдающий)  Члены бригады	Целевой инструктаж получил Герасимов Д.Б. гр V  Самойлов В.И. гр IV  Лукашов А.Б. гр III Парочкин Б.В. гр III Зарубин Р.М. гр III Косицкий Р.А. гр III Иванов Д.П. гр III
---	---------------------------	--	--

Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место

Наименование рабочего места	Дата, время	Подпись (подпись)		Дата, время	Подпись производителя работ (наблюдающего) (подпись, фамилия, инициалы)
		допускающего	производителя работ (наблюдающего)		
ВЛ 35 кВ Светлая-Смоленщина с отпайками	25.05.26	Самойлов В.И. гр IV	Герасимов Д.Б. гр V	18:30	Самойлов В.И. гр IV
ВЛ 35 кВ Светлая-Смоленщина с отпайками	25.05.26	Самойлов В.И. гр IV	Герасимов Д.Б. гр V	18:30	Самойлов В.И. гр IV
ВЛ 35 кВ Светлая-Смоленщина с отпайками	25.05.26	Самойлов В.И. гр IV	Герасимов Д.Б. гр V	18:30	Самойлов В.И. гр IV
ВЛ 35 кВ Светлая-Смоленщина с отпайками	25.05.26	Самойлов В.И. гр IV	Герасимов Д.Б. гр V	18:30	Самойлов В.И. гр IV
ВЛ 35 кВ Светлая-Смоленщина с отпайками	25.05.26	Самойлов В.И. гр IV	Герасимов Д.Б. гр V	18:30	Самойлов В.И. гр IV
ВЛ 35 кВ Светлая-Смоленщина с отпайками	25.05.26	Самойлов В.И. гр IV	Герасимов Д.Б. гр V	18:30	Самойлов В.И. гр IV
ВЛ 35 кВ Светлая-Смоленщина с отпайками	25.05.26	Самойлов В.И. гр IV	Герасимов Д.Б. гр V	18:30	Самойлов В.И. гр IV
ВЛ 35 кВ Светлая-Смоленщина с отпайками	25.05.26	Самойлов В.И. гр IV	Герасимов Д.Б. гр V	18:30	Самойлов В.И. гр IV

### РЕГИСТРАЦИЯ ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА, ПРОВОДИМОГО ОТВЕТСТВЕННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ РАБОТ (ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ РАБОТ, НАБ. ПОДАЮЩИМ)

Ответственный руководитель работ Герасимов Д.Б. гр V (фамилия, инициалы)  (подпись)	Целевой инструктаж провел	Производитель работ Члены бригады	Целевой инструктаж получил Самойлов В.И. гр IV Лукашов А.Б. гр III Парочкин Б.В. гр III Зарубин Р.М. гр III Косицкий Р.А. гр III Иванов Д.П. гр III
Производитель работ (наблюдающий) Самойлов В.И. гр IV (фамилия, инициалы)  (подпись)	Целевой инструктаж принял	Члены бригады	Лукашов А.Б. гр III Парочкин Б.В. гр III Зарубин Р.М. гр III Косицкий Р.А. гр III Иванов Д.П. гр III

### ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ БРИГАДЫ

Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, группа) Самойлов В.И. гр IV	Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, группа)	Дата, время (дата, время) 25.05.26 09:30	Разрешил (подпись) (фамилия, инициалы) Герасимов Д.Б. гр V
--	--	--	--

Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, сообщено (кому) \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Время \_\_\_\_\_

Производитель работ (наблюдающий) \_\_\_\_\_ Ответственный руководитель работ \_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, инициалы) (подпись, фамилия, инициалы)

