



ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Исх. № 1588/ЕС
от «18» августа 2026

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»
В.Н. Труфанову

Об установлении
факта простоя на
объекте
капитального
строительства

Уважаемый Валерий Николаевич!

В рамках исполнения договора подряда №417/ПО от 17.12.2024 г., между ООО «ФинИнвест» и ООО ПО «Радиян», по объекту «ПС 220 Логистика с установкой двух трансформаторов 220/10 кВ мощностью 25 МВа каждый, оснащенных устройством РПН (для ТП энергопринимающих устройств ООО «ФинИнвест»)», сообщаем, что по результатам контроля Заказчиком и Техническим заказчиком хода выполнения работ зафиксирован факт простоя производства работ за период с 15.08.2026 г. по 17.08.2026 г. Факт простоя документально подтвержден Актом установления факта простоя на объекте капитального строительства от 17.08.2026 г. (приложение к настоящему письму).


В связи с вышесказанным, требуем незамедлительно возобновить строительно-монтажные работы.

Приложение: Акт установления факта простоя на объекте капитального строительства от 17.08.2026 г., на 1л. в 1 экз.

Исполнительный директор

Е.В. Стуров

Исп. Медведева И.С.
Тел. +79131280613
E-mail: medvedeva@tlc-artem.ru



Акт установления факта простоя на объекте капитального строительства

17.08.2026

г. Артем

Мы, нижеподписавшиеся:

Представители Заказчика (ООО «ФинИнвест»)

Директор по строительству Ратынский Алексей Андреевич

Представители Технического заказчика (ООО «Спектрум-Холдинг»):

Инженер СК Электрических и слаботочных систем Радыгин Сергей Николаевич

Составили настоящий акт о нижеследующем:


По объекту капитального строительства «ПС 220 Логистика с установкой двух трансформаторов 220/10 кВ мощностью 25 МВа каждый, оснащенных устройством РПН (для ТП энергопринимающих устройств ООО «ФинИнвест»)» реализуемого силами ООО ПО «Радиян» по договору генерального строительного подряда от 17.12.2024 № 417/ПО проведена проверка итогов строительно-монтажных работ в целях инспекции хода производственной деятельности для определения актуальности исполнения сроков и достаточности технического и людского ресурса в соответствии с договорными обязательствами.

В ходе проверки выявлено следующее:

- За период с 15.08.2026 г. по 17.08.2026 г. на объекте основных строительно-монтажных работ в рамках проекта не выполнялись.

Подписи сторон:

Директор по строительству ООО «ФинИнвест»

 А.А Ратынский

Инженер СК Электрических и слаботочных систем
ООО «Спектрум-Холдинг»

 С.Н. Радыгин