

Директору по строительству
ООО ПО «Радман»
Салахутдинову Т. К.
От исполнителя работ
Мусаелян Д.Л

Уведомление

Между ООО ПО «Радман» (далее заказчик) и бригадой, в лице Мусаелян Д.Л. составом; Мусаелян Д.Л., Мусаелян С.Д., Мусаелян А.Д., Барсуков Е.А. (далее подрядчик), был заключен договор подряда №639/ПО от 28 октября 2025 г. на производство работ по электроснабжению на объекте «Ремонт кабельных линий 6кВ (КЛ6кВ) от ПС 35/6 кВ «Временная»: фидеры №5, №9 инв.№ТГтф1178 и фидер№10 инв.№ТГ3728».


По условиям договора заказчик обязуется оплатить аванс, в размере 30 процентов от стоимости работ в течении 5 дней после подписания договора. Сумма аванса составляет 370 544 рубля 68 коп. Договор подписан 28 октября 2025 г, часть авансового платежа в размере 200 000 рублей поступил 14 января 2026 г., что на 52 календарных дня позже указанного в договоре срока. Оставшаяся сумма аванса в размере 170 544 рубля 68 коп до настоящей даты 09.02.2026г. не поступала на наш счет. Так же 16.01.2026 подписан акт приема-передачи выполненных работ (приложение 1) на сумму 358 842 руб.28 коп.

Настоящим письмом уведомляю вас об остановке бригадой в лице Мусаелян Д.Л., рабочей деятельности до полной выплаты задолженности.

Подрядчик



Мусаелян Д.Л



АКТ

приема-передачи выполненных работ

г. Иркутск

16.01.2026

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Радиян», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора по строительству Салахутдинова Тимура Камильевича, действующего на основании доверенности № 09 от 24.01.2025 г. и в соответствии с Уставом, с одной стороны, и Бригада, в лице бригадира Мусаеляна Дмитрия Леонидовича, 13 января 1970 года рождения, паспорт 81 14 603940, выдан ОУФМС России по Республике Бурятия в Заиграевском р-не 10.02.2015 г., далее именуемый «Подрядчик», с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», составили настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем:

1. В соответствии с договором подряда № 639/ПО от 28.10.2025 г. Подрядчик по заданию Заказчика выполнил следующие работы:
2. Сведения о выполненных работах:

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ		
			Кол-во	Цена единицы, руб.	Стоимость всего, руб.
1	3	4	5	6	7
1	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2	1000 м3	0,43	49 579,53	21 319,20
5	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	2,2	10 936,47	24 060,23
6	На каждый последующий кабель добавлять к расцонке 08-02-142-01	100 м	2,2	10 271,72	22 597,78
12	Прокладка труб гофрированных ПВХ в землю для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм	100 м	5,2	5 206,09	27 071,67
15	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг	100 м	5,2	15 619,81	81 223,01
22	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее	км кабеля	0,43	49 400,93	21 242,40
23	Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг	100 м кабеля	1,7	28 033,41	47 656,80
30	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одноствоечных	шт	2	7 683,60	15 367,20
31	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одноствоечных с одним подкосом	шт	2	13 342,80	26 685,60
32	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одноствоечных железобетонных опор	шт	6	1 376,80	8 260,80
33	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одноствоечных опор	шт	2	479,40	958,80
34	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт	2	562,20	1 124,40
38	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИЛ-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снижением напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	0,471	130 094,24	61 274,39
Всего стоимость работ					358 842,28

3. Указанные работы выполнены полностью и в срок. Претензий по объему, качеству результата работ и срокам их выполнения Заказчик не имеет.

4. Общая стоимость выполненных работ составляет _____ 358842,28

5. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик:

Директор по строительству
ООО ПО «Радиян»

Салахутдинов Т. К.

Подрядчик:

Мусаелян Дмитрий Леонидович
Адрес: р. Бурятия, с. Шабур, Лесная 12/4
Паспорт РФ серия 8114 номер 603940,
выдан ОУФМС по РБ в Заиграевском р-не 10.02.2015

Мусаелян Д. Л.