

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ»

682060, Российская Федерация, Хабаровский край,
Ванинский муниципальный район, Мажселенные
территории Ванинского муниципального района,
территория Мыс Мучукей-Дуа, строение 6
тел. 8 (42137) 54-111
e-mail: DTU@portalrance.ru



ИНН 2709006503 КПП 270901001
Р/с 40702810400000016190
Банк ГПБ АО г. Москва
К/с 30101810200000000823 БИК 044525823

Исх № 23/947 от 10.04.2026

Генеральному директору
ООО «Радан»
Коноваленко В.А.

Копия: Председателю совета
директоров ООО «Радан»
Труфанову В.Н

«О выполнении СМР по прокладке В1, и В2
в районе ВПЗ»

Уважаемый Виктор Андреевич!

Между АО «Дальтрансуголь» и ПО «Радан» заключен Договор подряда №ДТУ-23/3У от 17.01.2023г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Перенос инженерных сетей, коммуникаций и сооружений из производственной зоны» в рамках реализации проекта «Увеличение мощности перевалки угля АО «Дальтрансуголь» до 40 млн. тонн в год».

В ответ на Ваше письмо №360 от 02.04.2026г. сообщаем, что со стороны Заказчика работы не останавливались. Заказчик своевременно направлял всю необходимую информацию для оперативного внесения изменений в РД.


В части прохода сетей В1, В2 вдоль фундаментов ВПЗ, письмом исх.№23/2392 от 26.09.25г. направлена схема прохода труб через ВПЗ. Письмом исх.№23/2542 от 15.10.26г. сообщено, что в целях недопущения простоя, необходимо выполнять работы на участках от УГ22 до ВК553 и от УГ21 до ВК550, и неоднократно направлялись обращения о необходимости устранения замечаний по герметизации колодцев (исх.23/1724 от 09.07.25г. и исх.23/741 от 19.03.26г.), а также письмом исх.№23/2554 от 16.10.25г. направленно готовое техническое решение по прокладке трубопроводов В1, В2 от ВК151 до УГ10' и УГ11 вдоль ВПЗ' для внесения изменений в рабочую документацию.

С Вашей стороны по сегодняшний день не проводятся работы по укладке водопроводов В1, В2 на согласованных участках УГ22 до ВК553 и от УГ21 до ВК550, не выполняются работы по герметизации колодцев, а также не внесены корректировки в рабочую документацию по подготовленному Заказчиком техническому решению.

По непонятным для нас причинам вместо внесения изменений в рабочую документацию, в наш адрес было направленно на согласование подготовленное нами же техническое решение по прокладке трубопроводов В1, В2 вдоль ВПЗ, в связи с чем повторно сообщаем о необходимости внесения корректировок в РД и направить на согласование Заказчику.

На основании вышеизложенного уведомляем, что в период невыполнения работ со дня получения уведомления 15.10.2025г. о согласовании выполнении работ на участках «УГ22 до ВК553 и от УГ21 до ВК550» по сегодняшний день - фиксируются как дни простоя.

Также, уведомляем, что согласно п.8.3.3 Договора если Подрядчик в согласованный срок не устранил недостатки/несоответствия выполненных работ и в документации, Заказчик вправе по своему выбору:



- самостоятельно устранить недостатки/несоответствия и/или привлечь за соответствующую плату третьих лиц для устранения недостатков/несоответствий. Все расходы, связанные с устранением недостатков в выполненных работах и/или в документации, оплачиваются Подрядчиком Заказчику в течении 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующей претензии и документов, подтверждающих понесенные расходы.

- в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без обращения в суд, путем направления Подрядчику соответствующего уведомления, и потребовать возмещения убытков.

С уважением,
Руководитель проекта



И.Э. Яковлев

Исп. Пискарев А.А.