


Исх. № 925/ЕС
от «14» мая 2026 г.

Генеральному директору
ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«РАДИАН»
Коноваленко В.А.

О перераспределении затрат по
ранее принятым и оплаченным
работам.

Уважаемый Виктор Андреевич!



В ответ на Ваше письмо № 68 от 26.01.2026 г. сообщаем, что рассмотрели Вашу просьбу о зачёте понесённых расходов в счёт сумм, предусмотренных по статье «Непредвиденные расходы» (п. 99 ССРСС, Приложение № 2 к ДС № 4 от 11.03.2026 г.).

По результатам рассмотрения принято положительное решение о зачёте расходов, отражённых в актах выполненных работ по следующим сметам:

№ 1–7 «Строительство жилого городка ПС 220 кВ Логистика»;

01-01 «Временный проезд к складу инертных материалов, отвалу ПРС, отвалу непригодного грунта и ПС 220 кВ Логистика»,

в счёт сумм, предусмотренных по статье «Непредвиденные расходы» п. 99 ССРСС (Приложение № 2 к ДС № 4 от 11.03.2026 г.), при условии выполнения следующих действий:

Сторнирование стоимости затрат на непредвиденные работы на общую сумму 18 757 060,69 руб. (с НДС), т.е., удаление из расчёта стоимости затрат на непредвиденные расходы в размере 3,2% от итогов акта и определение фактических затрат по СМР по следующим актам выполненных работ по форме КС 2:

№ 1 от 28.02.2025 г., смета «Подготовка территории»;

№ 1/2 и № 1/3 от 31.03.2025 г., смета «Планировка территории»;

№ 1 от 31.03.2025 г., смета 01-01 «Временный проезд»;

№ 1–6 от 31.03.2025 г. по сметам № 1–6 «Строительство жилого городка ПС 220 кВ Логистика»;

№ 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 и 7 от 30.04.2025 г. по сметам № 2, 3, 4, 5, 7 «Строительство жилого городка ПС 220 кВ Логистика»;

№ 2/17.1 от 30.04.2025 г., смета 02-01-17 «ОРУ. КР. Портал ошиновки»;

№ 2/18.1 от 30.04.2025 г., смета 02-01-18 «ОРУ. КР. Прожекторные мачты»;

№ 1/5 от 31.05.2025 г., смета 01-01-02 «Планировка территории»;

№ 2/6.1 от 31.05.2025 г., смета 02-01-06 «ОПУ КР»;

№ 2/15.1 от 31.05.2025 г., смета 02-01-15 «Узел трансформатора. КР».

Оформление корректировочных актов выполненных работ по форме КС 2 (с тем же номером и признаком «К»), содержащих:

в разделе 1 — ранее принятые к оплате работы и затраты со знаком «минус»;

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

в разделе 2 — актуальные фактические затраты по СМР без учёта непредвиденных расходов; итоговую сумму (до НДС) как алгебраическую сумму разделов 1 и 2.

Подтверждаем, что после выполнения указанных действий и предоставления Вами корректировочных актов КС 2 будет осуществлён зачёт расходов в пределах суммы, предусмотренной по статье «Непредвиденные расходы» согласно п. 99 ССРСС.

Просим Вас:

В срок до 31.05.2026 г. направить нам:

- корректировочные акты выполненных работ по форме КС 2 с учётом указанных требований;
- расчёт сторнируемых сумм по непредвиденным расходам (от итогов актов);
- сопроводительное письмо с указанием общей суммы зачёта и реквизитов для отражения операции в учёте.

Подтвердить возможность проведения рабочей встречи в формате видеоконференции 20.05.2026 г. в 15-00 ч (местное время) для оперативного согласования всех вопросов. В случае невозможности участия просим предложить альтернативную дату.

Ожидаем от Вас подтверждения выполнения указанных условий и предоставления необходимых документов.

Приложения:

1. ССРСС по ДС № 4 (Приложение № 2) с указанием статьи «Непредвиденные расходы», п. 99.
2. Перечень актов КС 2, подлежащих корректировке (с указанием сумм и смет) Файл в формате Excel «Свод по выполнению ПО Радян».

Исполнительный директор

Е.В. Стуров



Исп. Петунина Е.А.