

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ»

682860, Российская Федерация, Хабаровский край,
Ванинский муниципальный район, Межселенные
территории Ванинского муниципального района,
территория Мыс Мучулей-Дуа, строение 6
тел. 8 (42137) 54-111
e-mail: DTU@portalliance.ru



ИНН 2709006503 КПП 270901001
Р/с 40702820400000016190
Банк ЦБ АО г. Москва
К/с 3010181020000000823 БИК 044525823

Исх № 23/1820 от 08.07.2026

Генеральному директору
ООО «Раднан»
Труфанову В.Н

«О не завершении работ по устройству сети К1»

Уважаемый Валерий Николаевич!

Между АО «Дальтрансуголь» и ПО «Раднан» заключен Договор подряда №ДТУ-25/1911 от 20.10.2025г. на выполнение строительно-монтажных работ: наружных сетей канализации К1, К3, водоснабжения В1 на объекте Здание бытовых помещений ремонтной зоны; наружных сетей канализации К4, К3 водоснабжения В2 на объекте Пересыпная станция ПС-1.1 в рамках реализации проекта «Увеличение мощности перевалки угля АО «Дальтрансуголь» до 40 млн. тонн в год».

Доводим до Вашего сведения, что работы на сети К1 не были закончены. В местах ввода трубопровода в колодцы №1.1 и №2.1 наблюдаются протечки грунтовых вод, которые дренируют по трубопроводу в накопительную емкость, в результате чего канализационная сеть не сможет нормально функционировать.

В связи с изложенным, требуем в срок до 08.07.2025г. предоставить план мероприятий по устранению выявленных замечаний по герметизации системы от грунтовых вод, а также приступить к завершению работ по устройству сети К1.

С уважением,
Руководитель проекта

И.Э. Яковлев

