

24.07.2026 № 186/26

на № _____ от _____

ООО ПО «Радиян»

664040, РФ г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург д.184, оф.342
Эл.адрес: priemnaya@radian-holding.ru

*«Уведомление о приостановке
обязательств по Договору подряда
№ 861/ПО от 09.04.2026»*

Генеральному директору

Труфанову В.Н.

Уважаемый Валерий Николаевич!

09 апреля 2026 года, между Обществом с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Радиян» (далее-Подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПрогрессСтрой» (далее-Субподрядчик), был заключен Договор подряда № 861/ПО на выполнение демонтажных работ провода ВЛ 35 кВ и линейно сцепной арматуры и работы по монтажу провода ВЛ 35 кВ и линейно сцепной арматуры в соответствии с проектом «Ю21 Реконструкция ПС 220 кВ Светлая (замена Т-1 и Т-2 мощностью 40 МВА каждый на два по 100 МВА) (прирост мощности 120 МВА)» (далее-Договор).

По результатам выполненных и принятых работ (КС-2, КС-3 от 03.06.2026 – 3 411 735,11 рублей и КС-2, КС-3 от 30.06.2026 – 8 302 539,05 рублей), с учетом ранее полученного аванса в размере 2 000 000,00 (два миллиона) рублей, за вашим предприятием ООО ПО «Радиян» перед ООО «ПрогрессСтрой» числится задолженность в размере 9 714 274,16 (Девять миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести семьдесят четыре рубля 16 копеек) рубля.

Письмом исх. № 171/26 от 15.07.2026 Субподрядчик в срок до 20 июля 2026 года просил погасить числящуюся задолженность.

В нарушение п. 5.6 Договора Подрядчик не произвел оплату за выполненные работы в установленный срок.

В связи с этим Субподрядчик на основании ст. 328 ГК РФ уведомляет о **приостановлении** всех обязательств по Договору подряда № 861/ПО от 09.04.2026, до полного погашения задолженности в сумме **9 714 274,16** (Девять миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести семьдесят четыре рубля 16 копеек) рубля.

Приложения: Акт сверки взаимных расчетов.

Директор ООО «ПрогрессСтрой»

В.Г. Белов