

682860, Российская Федерация, Хабаровский край,
Ванинский муниципальный район, Межселенные
территории Ванинского муниципального района,
территория Мыс Мучукей-Дуа, строение 6
тел. 8 (42137) 54-111
e-mail: DTU@portalliance.ru



ИНН 2709006503 КПП 270901001
Р/с 40702810400000016190
Банк ГПБ АО г. Москва
К/с 30101810200000000823 БИК 044525823

Исх № 23/2084 от 07.08.2026

Генеральному директору
ООО «Радиян»

«О направлении актов выявленных дефектов»

Уважаемый Валерий Николаевич!

Между АО «Дальтрансуголь» и ПО «Радиян» заключен Договор №ДТУ-25/1911 от 20.10.2025г. на укладку наружных сетей канализации К1, К3, водоснабжения В1 на объекте Здание бытовых помещений ремонтной зоны; наружных сетей канализации К4, К3, водоснабжения В2 на объекте ПС-1.1» в рамках реализации проекта «Увеличение мощности перевалки угля АО «Дальтрансуголь» до 40 млн. тонн в год».

Направляем в Ваш адрес акт выявленных дефектов на монтируемых сетях В1, К1 на объекте здание бытовых помещений ремонтной зоны.
Представитель ООО «Радиян», находящийся на территории АО «Дальтрансуголь» от подписи отказался.

С уважением,
Руководитель проекта

И.Э. Яковлев

Исп. Пискарев А.А.

АКТ
осмотра смонтированных участков сетей В1, К1
№ДТУ-25/1911 от 20.10.2025г.

682860, Российская Федерация, Хабаровский
край, Ванинский муниципальный район,
Межселенные территории Ванинского
муниципального района, территория Мыс
Мучукей-Дуа,

«07» август 2026г.

Время составления акта: 15 час. 00 мин.

Комиссия в составе:

1. Яковлев Игорь Эдуардович - руководитель проекта КИП-40 АО «Дальтрансуголь»
2. Еремин Сергей Анатольевич – руководитель направления по строительству КИП-40 АО «Дальтрансуголь»
3. Пискарев Артем Андреевич - главный специалист отдела по КС КИП40 АО «Дальтрансуголь»
4. Ниязов Виталий Анатольевич – начальник отдела по экономической безопасности АО «Дальтрансуголь»

В ходе проведения осмотра комиссией незавершённых работ по устройству сетей В1, К1 ООО «Радиян» по Договору подряда №ДТУ-23/3У от 17.01.2023г. на выполнение строительно-монтажных работ наружных сетей канализации К1, К3, водоснабжения В1, на объекте здания бытовых помещений ремонтной зоны, были выявлены следующие дефекты и повреждения:

1. Водопроводный колодец сети В1 №ВК1.2 негерметичен. Наблюдается затопление внутренних элементов трубопровода и запорной арматуры.
2. Канализационные колодцы сети К1 №1.1, №2.1 негерметичны, наблюдается подтопление грунтовыми водами. Канализационная сеть неработоспособна.

Решение комиссии:

1. Необходимо выполнить разработку грунта, откачку грунтовых вод, демонтаж колодцев и труб (материал давальческий).
2. Выполнить монтаж новых колодцев и трубопроводов.
3. Выполнить обратную засыпку.

Подписи членов комиссии:

1. _____ /Яковлев И.Э.

2. _____ /Еремин С.А.

3. _____ /Пискарев А.А.

4. _____ /Ниязов В.А.

С актом ознакомлен (или "от подписи отказался"):

Букнов И.И. от имени заказчика
(подпись представителя подрядчика, с указанием доверенности)

Доверенность №34 от 02.08.26г.

АКТ
осмотра смонтированных участков сетей В1, К1
№ДТУ-25/1911 от 20.10.2025г.

682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванинский муниципальный район, Межселенные территории Ванинского муниципального района, территория Мыс Мучукей-Дуа,

«07» август 2026г.

Время составления акта: 15 час. 00 мин.

Комиссия в составе:

1. Яковлев Игорь Эдуардович - руководитель проекта КИП-40 АО «Дальтрансуголь»
2. Еремин Сергей Анатольевич – руководитель направления по строительству КИП-40 АО «Дальтрансуголь»
3. Пискарев Артем Андреевич - главный специалист отдела по КС КИП40 АО «Дальтрансуголь»
4. Ниязов Виталий Анатольевич – начальник отдела по экономической безопасности АО «Дальтрансуголь»


В ходе проведения осмотра комиссией незавершённых работ по устройству сетей В1, К1 ООО «Радиян» по Договору подряда №ДТУ-23/3У от 17.01.2023г. на выполнение строительно-монтажных работ наружных сетей канализации К1, К3, водоснабжения В1, на объекте здания бытовых помещений ремонтной зоны, были выявлены следующие дефекты и повреждения:


1. Водопроводный колодец сети В1 №ВК1.2 негерметичен. Наблюдается затопление внутренних элементов трубопровода и запорной арматуры.
2. Канализационные колодцы сети К1 №1.1, №2.1 негерметичны, наблюдается подтопление грунтовыми водами. Канализационная сеть неработоспособна.


Решение комиссии:

1. Необходимо выполнить разработку грунта, откачку грунтовых вод, демонтаж колодцев и труб (материал давальческий).
2. Выполнить монтаж новых колодцев и трубопроводов.
3. Выполнить обратную засыпку.

Подписи членов комиссии:


1.  /Яковлев И.Э.

2.  /Еремин С.А.

3.  /Пискарев А.А.

4.  /Ниязов В.А.

С актом ознакомлен (или "от подписи отказался"):


(подпись представителя подрядчика, с указанием доверенности)


Доверенность № 54 от 02.07.2026



№1 №2.4.



BK 1.2



21 W.S. 4

