

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ»

682860, Российская Федерация, Хабаровский край,
Ванинский муниципальный район, Межселенные
территории Ванинского муниципального района,
территория Мыс Мучукей-Дуа, строение 6
тел. 8 (42137) 54-111
e-mail: DTU@portalliance.ru



ИНН 2709006503 КПП 270901001
Р/с 40702810400000016190
Банк ГПБ АО г. Москва
К/с 30101810200000000823 БИК 044525823

Исх № 23/2082 от 07.08.2026

Генеральному директору
ООО «Радиян»

Труфанову В.Н.

«О выдаче предписания по договору
подряда №ДТУ-23/ЗУ от 17.01.2023г»

Уважаемый Валерий Николаевич!

Между АО «Дальтрансуголь» и ПО «Радиян» заключен Договор подряда №ДТУ-23/ЗУ от 17.01.2023г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Перенос инженерных сетей, коммуникаций и сооружений из производственной зоны» в рамках реализации проекта «Увеличение мощности перевалки угля АО «Дальтрансуголь» до 40 млн. тонн в год».

Направленное предписание необходимо подписать уполномоченному представителю ООО «Радиян» и один экземпляр передать в отдел по капитальному строительству КИП-40 АО «Дальтрансуголь».

Приложение: Предписание №ОКС/КИП/07-08-2026 от 07.08.2026г.

С уважением,
Руководитель проекта

И.Э. Яковлев

Исп. Пискарев А.А



Предписание № ОКС/КИП/07-08-2026

Хабаровский край, межселенная территория Ванинского района,
в 1300 метрах на запад от мыса Мучукей-Дуа.

(адрес)

Дата: 07.08.2026 года.

Время: 10.00

(местное время составления)

Перенос инженерных сетей, коммуникаций и сооружений производственной зоны в рамках реализации проекта «Увеличение мощности перевалки АО «Дальтрансуголь» до 40 млн тонн
угля в год»

(Объект/подобъект)

Выдано: ПО «Радиян»

(Наименование организации, осуществляющей строительство)

Уполномоченный представитель Заказчика:

Главный специалист отдела по капитальному строительству Ключевого инвестиционного проекта АО «Дальтрансуголь» Пискарев А.А.

(Фамилия И.О. ответственного представителя осуществляющей строительный контроль)

На основании: договора подряда №ДТУ-23/3У от 17.01.2023 г.

(№ и дата договора)

Уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство:

Главный инженер Зверев С.А.

(Наименование лица, осуществляющего строительство должность, Фамилия И.О.)

По результатам выезда на участок производства работ были выявлены следующие замечания:

Предписание № ОКС/КИП/07-08-2026

№ П/П	КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВЫЯВЛЕННОГО НАРУШЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ МЕСТА ОБНАРУЖЕНИЯ	ПУНКТ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХ. РЕГЛАМЕНТОВ, ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ТРЕБОВАНИЯ КОТОРЫХ НЕ ИСПОЛНЕННЫ	ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ	СРОК УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЯ
1	2	3	4	5
1.	На канализационных колодцах №КК35, КК36 просели опорные плиты. Дорожная плита не зафиксирована цементным раствором.		Выполнить демонтаж Ж/б элементов. Уплотнить грунт. Установить ж/б элементы с фиксацией на цементный раствор.	15.08.26г.
2.	При обратной засыпке грунтом нарушена существующая ливневая канава.		Восстановить существующую ливневую канализацию.	15.08.26

В связи с тем, что выявленные в ходе проверки факты повлекли нарушения Федерального

закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ, руководствуясь статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ и статьями 705, 706, 714, 715, 720, 721, 723, 745, 748, 751, 753, 754, 755 ГК РФ данное предписание может служить основанием для ведения претензионной работы.

Предписание № ОКС/КИП/07-08-2026 от 07.08.2026 года. К исполнению принял:

ООО ПО «Радан», Главный инженер Зверев С.А

(Наименование лица, осуществляющего строительство должность, Фамилия И.О.)

Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить (Акт) об устранении каждого пункта настоящего предписания с перечислением принятых мер подтверждающих факт устранения нарушений уполномоченному по вопросам строительного контроля представителю Заказчика для освидетельствования факта устранения выявленных недостатков по настоящему предписанию.

Уполномоченный представитель Заказчика:

**Главный специалист отдела по капитальному строительству
Ключевого инвестиционного проекта АО «Дальтрансуголь»**



А.А. Пискарев

**Уполномоченного представителя лица,
осуществляющего строительство:**

Главный инженер ПО «Радан»

С.А. Зверев











