



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №14»
(ПАО «ТГК-14»)

ул.Профсоюзная, д.23, г.Чита, Россия, 672000.
тел/факс: (3022)384-559 / (3022)384-514,
www.tgk-14.com, e-mail: office@chita.tgk-14.com

30.10.2025 № ЕН-2163

на № _____ от _____



Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»
(ОГРН 1093850004324)
В.А. Коноваленко
юридический адрес: 664040, г.Иркутск,
ул.Розы Люксембург, д.184, оф.342

Претензия

30.07.2024 между ПАО «ТГК-14» (далее - Заказчик) и ООО ПО «Радиян» (далее - Подрядчик) заключен договор подряда № ЧГ-3085-24 (далее - договор), в соответствии с п.1.1. которого, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работу, указанную в Условиях выполнения работ (далее - Условия) (Приложение № 2 к договору) и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик согласно п.1.2. договора обязуется принять результат работ и оплатить его.

Стоимость работ по договору определяется Условиями.

Пунктом 3 Условий стоимость работ составляет 1 950 075,50 рублей.

Пунктом 2 Условий срок выполнения работ составляет 70 календарных дней с даты наступления последнего из событий: подписание сторонами договора, поступления авансового платежа.

Договор подписан 30.07.2024, а авансовый платеж в размере 20% поступил 22.08.2024 (платежное поручение от 22.08.2024 № 21628).

Таким образом, конечный срок выполнения работ - 31.10.2024.

В силу п.5.5.8. договора датой выполнения работ считается дата подписания сторонами акта КС-2 и справки КС-3.

- Акт КС-2 № 1 от 25.12.2024 и справка КС-3 № 1 от 25.12.2024 на сумму выполненных работ 1 287 960,07 рублей подписаны сторонами 25.12.2024, в связи с чем, за период с 01.11.2024 по 25.12.2024 Подрядчик нарушил сроки выполнения работ на 55 дней на сумму 1 950 075,50 рублей.


- Акт КС-2 № 2 от 01.10.2025, акт КС-2 № 3 от 01.10.2025 и справка КС-3 № 2 от 01.10.2025 на сумму выполненных работ 657 295,90 рублей подписаны сторонами 01.10.2025, в связи с чем, за период с 25.12.2024 по 01.10.2025 Подрядчик нарушил сроки выполнения работ на 280 дней на сумму 662 115,43 рублей.

Таким образом, Подрядчик выполнил работы и сдал результат работ по договору с нарушением сроков, что является ненадлежащим исполнением обязательств.

Учитывая изложенное, ООО ПО «Радиян» нарушило п.2 Условий выполнения работ к договору, ст.ст.309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

В силу ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Пунктом 1 статьи 330 ГК РФ закреплено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.



Согласно п.6.1. договора ответственность Подрядчика за нарушение условий договора определяется в соответствии с Приложением № 1 к договору «Ответственность Подрядчика».

Пунктом 1.2. Приложения № 1 к договору закреплено, что за нарушение сроков выполнения работ, Подрядчик оплачивает пени в размере 0,03% от стоимости работ, указанной в соответствующих Условиях, за каждый день просрочки.

Размер пени производится следующим образом:

стоимость работ	период просрочки	дней	формула	пени
1 950 075,50	01.11.2024 – 25.12.2024	55	$1\,950\,075,50 \times 0,03\% \times 55$	32 176,25
25.12.2024 Подрядчиком сданы работы на сумму 1 287 960,07 рублей.				
662 115,43	26.12.2024 – 01.10.2025	280	$662\,115,43 \times 0,03\% \times 280$	55 617,70
Пени за период с 01.11.2024 по 01.10.2025 составляют 87 793,95 рублей				

В п.9.4.3. договора закреплено, что до обращения в арбитражный суд для решения спора между сторонами применяется претензионный порядок урегулирования споров.

Срок рассмотрения претензии 10 (десять) дней со дня получения претензии (п.9.4.3.).

На основании вышеизложенного, ПАО «ТГК-14» предлагает в добровольном досудебном порядке в течение 10 (десяти) дней со дня получения претензии произвести оплату пени за нарушение сроков выполнения работ в размере 87 793,95 рублей по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: ПАО «ТГК-14»

ОГРН 1047550031242 ИНН 7534018889 КПП 753401001

р/с 40702810774000104195 Читинском отделении № 8600 ПАО Сбербанк г. Чита

к/с 30101810500000000637 БИК 047601637

Назначение платежа: Пени за нарушение сроков выполнения работ за период с 01.11.2024 по 01.10.2025 по договору подряда от 30.07.2024 № ЧГ-3085-24.

В случае неудовлетворения требований настоящей претензии в полном объеме, ПАО «ТГК-14» предъявит требования о взыскании в судебном порядке пени за несвоевременное исполнение обязательств, а также судебных расходов.

Генеральный директор АО «ДУК»,
исполняющего функции единоличного
исполнительного органа ПАО «ТГК-14»



Е.С. Николаев