



Общество с ограниченной ответственностью

ГРУППА КОМПАНИЙ «ГАРАНТ СТРОЙ»

352500, Краснодарский край, м. р-н Лабинский, г.п. Лабинское, г. Лабинск, ул. Константинова, д.86.
gk.garantstroi@mail.ru. +7(963)658-16-43 ИНН/КПП 2364025051/236401001 ОГРН 1252300025053

24.11.2025 № 24.11/ГК-33

Директору по строительству
ООО ПО «РАДИАН»
Салахутдинову Т.К.

Уважаемый Тимур Камильевич!

Между ООО ПО «Радиян» и ООО ГК «Гарант Строй» заключены договоры подряда на выполнение электромонтажных работ 521ПО от 09.09.2025, 455ПО от 19.08.2025, 512ПО от 02.09.2025, 535ПО от 11.09.2025, 607ПО от 15.10.2025, 606ПО от 15.10.2025

С середины августа на площадке строительства на постоянной основе присутствует персонал ООО Гарант Строй в количестве 13 человек. ООО «Гарант Строй» успешно справляется с исполнением своих договорных обязательств – выполняет работы с надлежащим качеством и в установленные сроки о чем свидетельствует своевременная сдача объектов (участков) Строительному контролю и Авторскому надзору на объекте.

В настоящее время в коллективе ООО Гарант Строй сложилась негативная ситуация – невыплата заработной платы работникам на протяжении 2-х месяцев. Общая сумма задолженности составляет порядка 4 500 000 рублей, из них заработная плата – 2 400 000 рублей, налоги – 2 100 000 рублей.

Обстановка в коллективе крайне накалена и наблюдаются предпосылки к забастовке.

Между тем, согласно договорных условий сумма авансов, не перечисленных подрядчиком в адрес субподрядчика, составляет порядка 3 000 000 рублей с 15 октября. Выплата данной суммы в наикратчайшие сроки существенно смягчит негативные процессы внутри компании. На сегодня сумма выполненных работ согласно актов КС2,3 между сторонами составляет порядка 10 000 000 рублей. Срок оплаты согласно договора наступит в течении 5 дней после подписания актов заказчиком. Предварительно – 25 декабря.

ООО Гарант Строй считает выполнение договорных обязательств приоритетным и продолжает со всей ответственностью электромонтажные работы на Объекте Хвостохранилище. Объект хвостохранилище планируется к сдаче в РТН 8 декабря 2025г.

В целях успешной сдачи объекта строительства в РТН прошу Вас перечислить в наш адрес образовавшуюся задолженность в срок до 25 ноября и обеспечить поставку недостающих ТМЦ к 25.11.25.

С уважением генеральный директор

Бабко Е.В

