



ИНЦЭР
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»

ул. Академика Вавилова, 2д, оф. 1-02, г. Красноярск, 660064
ОГРН 1112468014702 / ИНН 2460229001 / КПП 246401001
тел. +7 (391) 200-18-84, E-mail: info@encer.ru

№ 793-25 от 26.11.2025 г.
на № _____ от _____

Директору по
строительству
ООО ПО «Радиан»
Т.К. Салахутдинову

Уважаемый Тимур Камильевич!

В рамках исполнения договоров №№ 383/ПО, 386/ПО, 389/ПО, 392/ПО от 21.07.2025 на электромонтажные работы по объектам, расположенным на Ведугинском участке (ООО ГРК "Амикан"), нашим предприятием с 25.10.2025 до 15.11.2025, до наступления периода отрицательных температур, был запланирован к выполнению монтаж силового кабеля ПвПнг(А)-HF-6, 3х120мк/70 - 1022 метра, силового кабеля ПвПнг(А)-HF-6, 3х240мк/150 - 5414 метра.

Однако, по состоянию на 01.11.2025 вышеуказанный кабель, поставляемый Подрядчиком, в качестве давальческого материала, на строительной площадке отсутствовал. По полученной информации от представителя Подрядчика - начальника участка Табалюка В.В. поставка ожидалась 15.11.2025.

По состоянию на сегодняшний день – 26.11.2025, кабельная продукция на объект так и не поступила. Новый ожидаемый срок поставки, со слов Табалюка В.В. – 01.12.2025.

Между тем, среднедневные температуры в районе производства работ в декабре составляют -18°C. Согласно паспортных данных, монтаж кабелей марки ПвПнг(А)-HF-6 должен производиться при температуре не ниже -15°C, что делает невозможным их прокладку без применения специального оборудования для прогрева кабеля, устройства укрытий и их обогрева, дополнительных трудовых затрат на работу с кабелем.

Все вышеперечисленное требует значительного увеличения затрат на выполнение работ, не учтенных сметными расценками при заключении договора, т.к. монтаж кабелей должен был быть завершен до наступления допустимых отрицательных температур.

В связи с вышеизложенным, прошу Вас в срок до 01.12.2025 официально проинформировать ООО «ИНЦЭР» о дате поставки кабельной продукции на объект, согласовать увеличение расценки на прокладку 1м кабеля на 25%, продлить срок исполнения договоров до 31.12.2025 и инициировать процедуру заключения дополнительного соглашения.

Исполнительный директор

А.Н. Попов

