



ПОЛИМЕТАЛЛ

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел.: (391) 223 77 13
amikan@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2406077362
КПП 240601001
ОГРН 1022402645825

664048, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург, д.184, кв. 342

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»
Коноваленко В.А.

22.12.2025г. № ГА/04-4200/2

На № _____ от _____

Об отставании от плановых показателей

Уважаемый Виктор Андреевич!

Общество с ограниченной ответственностью горно-рудная компания «Амикан», адрес: 660049, г. Красноярск; ул. Карла Маркса, д. 93а, помещение 5. тел.: +7(3912)23-77-13, в лице Начальника отдела капитального строительства Толстихина Павла Игоревича, на основании заключенных между нашими сторонами Договоров строительного подряда, сообщает Вам, что по состоянию на 18.12.2025 г., на ряде объектов, согласно планов СМР на декабрь, зафиксированы критические отклонения от установленных плановых показателей:

- АБК с пешеходной галереей – отклонение от плана 79%;
- Центральная лаборатория – отклонение от плана 100%;
- КТПН АБК и ЦЛ – отклонение от плана 44%;
- КЛ 6 кВ (КРУН-6кВ "Фабрика" - СТП-6/0.4кВ автовесовая) от ст.242 до СТП – отклонение от плана 100%;
- КЛ 6 кВ (КЛ-6 кВ). ПС-35/6 кВ «Фабрика» - РУ-6 кВ ГК ОФ – отклонение от плана 33%;
- КЛ 6 кВ (ПС 35/6кВ Фабрика - КРУН 6кВ Фабрика) – отклонение от плана 67%;
- КЛ 6 кВ (КРУН 6кВ Фабрика - 2КТПН6/0,4кВ НППВ) – отклонение от плана 67%;
- Склад аммиачной селитры – отклонение от плана 100%;
- Ремонтно-механические мастерские – отклонение от плана 100%.

В настоящий момент на объектах задействованы 20 сотрудников, из которых 7 инженерно-технический персонал, что не обеспечивает необходимого темпа строительства.

При сохранении текущего уровня мобилизации и темпов строительства завершение объектов в установленные сроки будет невозможно, что влечет за собой перенос сроков ввода объектов и оборудования в эксплуатацию.

В связи с вышеизложенным, просим в срок до 25.12.2025 предоставить в адрес Заказчика:

- Актуализированный график выполнения работ;
- Перечень мероприятий по ликвидации выявленных отставаний;
- График мобилизации дополнительного персонала.

Просим обеспечить оперативное реагирование и принять меры по стабилизации хода работ.

С уважением,
Начальник ОКС

Исполнитель: Афанасов П. С.
Тел. +7 (391) 222 49 59, доб 47-382

П.И. Толстихин

