



ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО
МОНТАЖ

Исх. №ЭЦ-668 от 25.12.2025г.

Директору по строительству
ООО ПО «Радиян»
Салахутдинову Т.К.

Касательно проведения испытаний

Уважаемый Тимур Камильевич!


В ответ на письмо ООО ПО «Радиян» исх № 2073 от 09.12.2025г., касательно проведения испытаний, в рамках договора №465/ПО от 25.08.2025г., по поставке блочного теплового пункта (БТП) в блочно-модульном исполнении, для строительства Центрального теплового пункта (ЦТП) в г.Чита,


Направляем Вам акт проведенного испытания трубопроводов на герметичность

Приложение:

-Акт испытаний трубопроводов №УВУУТЭ-8 от 08.12.2025г.

Руководитель проектов
ООО «ЭЛИТА-Регион»

 / Шабуров В.А. /



ООО «ЭЛИТА-Регион»

Юр. адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, Наб. Свердловская, д. 44, литера Ю, помещ. 320
ИНН: 1655317177 КПП: 780401001

www.elitacompany.ru

АКТ №УВУУТЭ-8
О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ
СТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Город Новосибирск " 8 " декабря 20 25 г.

Комиссия в составе представителей:

ООО "НПО ТСК" Директор Лушов В.П.

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

Представитель лица, по вопросам строительного контроля

ООО "НПО ТСК" Инженер по качеству Фетор А.В.

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

ООО "НПО ТСК" Воробьев С.Н.

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

о проведении предварительного пневматического испытания стальных трубопроводов на прочность и герметичность

объекта:

Строительство центрального теплового пункта в городе Чита, территория в районе ул.

Лесотехнический переулок - ул. Красноармейская

(наименование объекта и номера пикетов на его границах)

Труба стальная электросварная $\varnothing 26 \times 9,0 - 130$ м

Труба стальная электросварная $\varnothing 325 \times 8,0 - 24$ м

Труба стальная электросварная $\varnothing 273 \times 6,0 - 3$ м

Труба стальная электросварная $\varnothing 219 \times 6,0 - 3$ м

Труба стальная электросварная $\varnothing 57 \times 3,0 - 3$ м

Труба стальная электросварная $\varnothing 25 - 12$ м

Труба стальная электросварная $\varnothing 20 - 14$ м

Труба стальная электросварная $\varnothing 15 - 2$ м

(длина трубопровода, диаметр, материал труб стыковых соединений)

Для испытания на прочность в трубопроводе было достигнуто пневматическое давление 0,28 Мпа

Давление в системе поддерживалось в течении 2-х часов. По истечении 2-х часов, давление в системе не изменилось.

После этого, давление было выставлено на 0,19 Мпа и под этим давлением трубопровод был выдержан 12 часов.

По истечении 12 часов, давление в системе трубопровода не изменилось.

Это означает, что трубопровод признается выдержавшим предварительное пневматическое испытания

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Трубопровод признается выдержавшим предварительные пневматические испытания на прочность и герметичность.

Директор ООО "НПО ТСК"

Инженер по качеству ООО "НПО ТСК"

Сварщик ООО "НПО ТСК"

Лушов В.П.

Фетор А.В.

Воробьев С.Н.