




Исх. № ЭЦ-669 от 25.12.2025г.

Директору по строительству
ООО ПО «Радиян»
Салахутдинову Т.К.

Касательно поставки оборудования



Уважаемый Тимур Камильевич!

Между ООО «ЭЛИТА-Регион» и ООО ПО «Радиян» заключен договор №465/ПО от 27.08.2025г., по поставке блочного теплового пункта Fortus (БТП) в блочно-модульном исполнении, для объекта «Строительство центрального теплового пункта в городе Чита, территория в районе ул. Лесотехнический переулок - ул. Красноармейская»

По условиям Договора (Приложение № 1 к Договору) компания ООО «ЭЛИТА-Регион» взяла на себя обязательства по поставке блочного теплового пункта Fortus (БТП) в блочно-модульном исполнении максимальной заводской готовности с трубопроводами, запорной арматурой, КИП и автоматикой, приборами отопления, вентиляции, системой связи, системой электроснабжения, освещения, заземления и молниезащитой.

Поставка была завершена раньше оговоренного срока поставки, последняя блок-секция (Четвертая из девяти) была поставлена на объект строительства 21.12.2025г., о чем свидетельствует подписанный УПД №339 от 21.12.2025г. (Приложение 1)

Оборудование блок-секций частично поставлено крупноузловыми элементами для возможности безопасной транспортировки до места окончательной сборки БТП на объекте строительства. В связи с этим в настоящее время на объекте производится финальная сборка оборудования, после чего будет выполнен его запуск.

Обращаем внимание, что часть работ по досборке возможно выполнить только после окончательного монтажа блок-секций и крыш на них.

Завершить монтаж вентиляции в блок-секциях невозможно, по причине того, что со стороны ООО ПО «Радиян» не закончен монтаж насосных агрегатов, требующий для этого повторный демонтаж крыш над указанными секциями. После окончательного монтажа крыш, сборка вентиляции будет закончена в течении 5 рабочих дней.

Обращаем внимание, что работы по запуску автоматизации вентиляции и электроснабжению /электроосвещению (ЭОМ) возможно выполнять только при положительной температуре внутри помещений ЦТП.

Финишное восстановление и завершение покраски пола требуют положительных температур внутри помещений ЦТП, и планово могут быть закончены в течение 2 рабочих дней.

Запуск оборудования ЦТП (без насосов) возможен только после завершения всех этих работ, и планово могут быть проведены в течение 9 рабочих дней.

По вопросу пневмоиспытаний сообщаем следующее. Письмом №ЭЦ-658 от 05.12.2025г. Вам было направлено приглашение для участия в испытаниях. В ответном письме исх. №2073 от 09.12.2025г. Вы сообщили, что не будете присутствовать на испытаниях.

Испытания в ночь с 08.12.2025г. на 09.12.2025г. были проведены. Информировем, что на производственной площадке испытания были проведены воздухом, а не водой. Данное решение обусловлено следующими факторами:

- оборудование транспортировалось в разобранном состоянии, в связи с чем результаты гидравлических испытаний, проведенных на производственной площадке, были бы нерелевантными;

- при испытаниях водой существует риск сохранения жидкости в оборудовании, которая замерзнет при минусовых температура в момент транспортировке и повредит оборудование.

Приложение:

- УПД №339 от 21.12.2025г.

- График работ

- Акт пневмоиспытаний

ООО «ЭЛИТА-Регион»



/ Спиридонова Н.В. /