



**ПОЛИМЕТАЛЛ**

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,  
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел.: (391) 223 77 13  
amikan@polymetal.ru  
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»  
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362  
КПП 246601001  
ОГРН 1022402645825

Директору по строительству  
ООО ПО «Радан»  
Салахутдинову Т.К.

664048, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург, д.184, кв. 342

03.03.2026г. № ГА/04-725

На от

О производстве работ

Уважаемый Тимур Камильевич!

Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания «Амикан», место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93а, помещение 5. тел.: +7(3912)23-77-13, в лице Управляющего директора Шарабарина Алексея Викторовича, на основании заключенных между нашими сторонами договоров строительного подряда ГА 2(01-1-0486) от 08.08.2024 г., ГА 2(01-1-0487) от 08.08.2024 г., ГА 2(01-1-0494) от 08.08.2024 г., ГА 2(01-1-0590) от 19.03.2025 г., ГА 2(01-1-0592) от 19.03.2025 г., ГА 2(01-1-0498) от 08.08.2024 г., ГА 2(01-1-0594) от 19.03.2025 г., ГА 2(01-1-0499) от 08.08.2024 г., ГА 2(01-1-0645) от 24.07.2025 г., ГА 2(01-1-0493) от 08.08.2024 г., ГА 2(01-1-0714) от 11.12.2025 г., ГА 2(01-1-0659) от 20.08.2025 г., ГА 2(01-1-0531) от 01.10.2024 г., ГА 2(01-1-0489) от 08.08.2024 г., сообщает Вам, что не исполняются сроки завершения СМР по ранее согласованному графику и отсутствует достаточное количество персонала на участке для параллельного производства работ на объектах строительства.

Находящиеся 22 человека рабочего персонала на участке не обеспечивают требуемую выработку за день для исполнения плана СМР на март. Присутствующий на участке ИТР не обеспечивает требуемый уровень организации работ и предоставления информации.

Напоминаем, что по объекту «Ремонтно-механические мастерские» с конца января Вам направлялась информация по материалам для формирования заявок и выполнения работ, согласно ревизии №9 рабочей документации, последние позиции были уточнены 24.02. в рабочей переписке. По истечению месяца полный объем работ не был исполнен к 02.03., что является критическим моментом для полноценного функционирования объекта.


В связи с неоднократным срывом сроков завершения работ, в соответствии приложением №5 договора п. 5.1. и планом СРМ на текущий месяц, Заказчиком была рассчитана предварительная пеня за просрочку по договорам и составляет:

- Дог. ГА 2(01-1-0486) от 08.08.2024 г. срок по плану СМР до 07.03.2026, сумма пени 10 856 443,19 руб. без НДС;

- Дог. ГА 2(01-1-0487) от 08.08.2024 г. срок по плану СМР до 20.03.2026, сумма пени 13 764 655,47 руб. без НДС;

- Дог. ГА 2(01-1-0494) от 08.08.2024 г. срок по плану СМР до 31.03.2026, сумма пени 10 141 801,61 руб. без НДС;

- Дог. ГА 2(01-1-0590) от 19.03.2025 г. срок по плану СМР до 31.03.2026, сумма пени 1 656 943,99 руб. без НДС;



- Дог. ГА 2(01-1-0592) от 19.03.2025 г. срок по плану СМР до 23.03.2026, сумма пени 3 703 275,87 руб. без НДС;
- Дог. ГА 2(01-1-0498) от 08.08.2024 г. срок по плану СМР до 31.03.2026, сумма пени 5 777 749,86 руб. без НДС;
- Дог. ГА 2(01-1-0594) от 19.03.2025 г. срок по плану СМР до 30.03.2026, сумма пени 12 796 133,14 руб. без НДС;
- Дог. ГА 2(01-1-0499) от 08.08.2024 г. срок по плану СМР до 11.03.2026, сумма пени 3 727 940,86 руб. без НДС;
- Дог. ГА 2(01-1-0645) от 24.07.2025 г. срок по плану СМР до 31.03.2026, сумма пени 28 507 708,65 руб. без НДС;
- Дог. ГА 2(01-1-0493) от 08.08.2024 г. срок по плану СМР до 29.03.2026, сумма пени 5 414 023,34 руб. без НДС;
- Дог. ГА 2(01-1-0714) от 11.12.2025 г. срок по плану СМР до 31.03.2026, сумма пени 298 750,99 руб. без НДС;
- Дог. ГА 2(01-1-0659) от 20.08.2025 г. срок по плану СМР до 09.03.2026, сумма пени 1 183,01 руб. без НДС;
- Дог. ГА 2(01-1-0531) от 01.10.2024 г. срок по плану СМР до 16.03.2026, сумма пени 5 020 597,43 руб. без НДС;
- Дог. ГА 2(01-1-0489) от 08.08.2024 г. срок по плану СМР до 01.03.2026, сумма пени 17 842 263,27 руб. без НДС.

На основании вышеизложенного Заказчик требует организовать дополнительную мобилизацию персонала на участок для завершения работ в установленный срок. В случае не соблюдения плана СМР, Заказчик будет вынужден начать претензионную работу по выше обозначенным договорам.

С уважением,  
Управляющий директор



А.В. Шарабарин