

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ»

682860, Российская Федерация, Хабаровский край,
Ванинский муниципальный район, Межселенные
территории Ванинского муниципального района,
территория Мыс Мучукай-Дуа, строение 5
тел. 8 (42137) 54-111
e-mail: DTU@portalliance.ru



ИНН 2709006503 КПП 270901001
Р/с 40702810400000016190
Банк ГПБ АО г. Москва
К/с 30101810200000000823 БИК 044525823

Исх. № 23/657 от 10.03. 2026 г.

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»
Коноваленко В.А.

664040, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург, 184 офис
342.
radinfo@radian-holding.ru

О продлении срока окончания работ

Уважаемый Виктор Андреевич!

В рамках исполнения Договора подряда №ДТУ-25/1911 от 20.10.2025 г. (Договор) на выполнение монтажных работ: наружных сетей канализации К1, К3, водоснабжения В1 на объекте Здание бытовых помещений ремонтной зоны; наружных сетей канализации К4, К3 водоснабжения В2 на объекте Пересыпная станция ПС-1.1 в рамках реализации проекта «Увеличение мощности перевалки АО «Дальтрансуголь» до 40 млн. тонн угля в год», с учетом поставки материалов не соответствующих по качеству от ООО «ЗЖБИ «СТАРТ» и ведения претензионной работы с Поставщиком, по независящим от Заказчика причинам, АО «Дальтрансуголь» передать своевременно часть материалов в качестве давальческих не удалось.

В ответ на Ваше Исх. № 236 от 02.03.2026 г. «О продлении срока окончания работ», в рамках Договора подряда №ДТУ-25/1911 от 20.10.2025 г., с учетом представленного обоснования, АО «Дальтрансуголь» **согласовывает продление срока окончания работ на 60 календарных дней, т.е. в два раза от запланированного срока окончания работ, без предъявления со стороны Заказчика требований штрафных санкций в части нарушения срока до согласованной даты (до 17.02.2027 г.).**

С уважением,

Руководитель проекта

И.Э. Яковлев

Исп. Мартыненко Л.Н.
8(42137) 54111 доб. 22318
E-mail: MartynenkoLN@potralliance.ru

OSTERRA ПОРТ
ТИХОГО
ОКЕАНА

