



**ПОЛИМЕТАЛЛ**

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,  
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел.: (391) 223 77 13  
amikan@polymetal.ru  
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»  
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362  
КПП 246601001  
ОГРН 1022402645825

Исх. № ГА/04-2180  
от «14» 06 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью  
производственное объединение «Радиян»  
ИНН 3810310687, ОГРН 1093850004324  
664048, Иркутская область., г. Иркутск, ул. Розы  
Люксембург, д.184 кв. 342  
E-mail: sk@radian-holding.ru

Генеральному директору  
Виктору Андреевичу Коноваленко

Между ООО ГРК «Амикан» (далее – Заказчик) и ООО ПО «Радиян» (далее – Подрядчик) заключен Договор № ГА 2(01-1-0594) от 19.03.2025 г. (далее – Договор).

В соответствии с указанным Договором Подрядчик принял на себя обязательство выполнить электромонтажные работы на объекте – Кабельная линия 6 кВ (КЛ-6 кВ) ПС-35/6 кВ «Фабрика» - РУ-6 кВ ГКОФ.

Согласно Графику выполнения работ Подрядчик должен был выполнить работы не позднее 15.10.2025 г.

Однако, в нарушение условий Договора, до настоящего времени работы Подрядчиком не выполнены, период нарушения срока окончания выполнения работ с 16.10.2025 г. по 25.05.2026 г. составляет 222 (двести двадцать два) календарных дня.

*В силу ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК РФ). Однако, в нарушение названных норм и условий Договора с Вашей стороны, работы, предусмотренные Договором до настоящего времени в полном объеме не выполнены.*

*В силу ч.2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.*


В соответствии с п. 6.1.1. Приложения № 5 к Договору, ст.ст. 450.1, 715 ГК РФ, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в том числе в случае нарушения Подрядчиком более чем на 20 (двадцать) календарных дней по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика, сроков окончания выполнения работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ.

Учитывая положения п. 6.2. Приложения № 5 к Договору, принимая во внимание, что период просрочки срока окончания выполнения работ с 16.10.2025 г. по 25.05.2026 г. составляет 222 (двести двадцать два) календарных дня, уведомляем Вас об отказе ООО ГРК «Амикан» от исполнения Договора № ГА 2(01-1-0594) от 19.03.2025 г.

Дата окончания действия Договора и дата окончания выполнения работ - по истечении 10 календарных дней с даты получения настоящего уведомления.

**1) Требование о возврате излишне перечисленных денежных средств.**

Согласно п. 6.3.5. приложения № 5 к Договору, в случае, если сумма денежных средств, уплаченных Заказчиком Подрядчику в соответствии с условиями Договора, и платежей, подлежащих уплате Подрядчиком Заказчику, в соответствии с условиями Договора превысит Окончательную общую стоимость фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, Подрядчик обязуется возратить Заказчику указанную разницу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора.



Заказчиком на основании условий Договора Подрядчику были перечислены денежные средства в размере 86 184 456 (Восемьдесят шесть миллионов сто восемьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят шесть) рублей 99 копеек (Платежные поручения № 3970 от 10.06.2025 г., № 3702 от 29.05.2025 г., № 7988 от 21.01.2025 г., № 8800 от 17.11.2025 г.).

Кроме того, путем зачета встречных однородных требований в счет оплаты выполненных Подрядчиком работ по Договору были зачтены денежные средства в размере 38 652 (Сто четыре тысячи пятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 48 копеек.

Стоимость выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Договору составила 53 533 594 (Пятьдесят три миллиона пятьсот тридцать три тысячи пятьсот девяносто четыре) рубля 25 копеек (Акт выполненных работ № 1 от 30.09.2025 г., Акт выполненных работ № 2 от 31.10.2025 г.).

Таким образом, учитывая, что работы по Договору в полном объеме Подрядчиком не выполнены, излишне перечисленные денежные средства в размере 32 689 515 (Тридцать два миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 22 копейки подлежат возврату Заказчику ((86 184 456,99 + 38 652,48) - 53 533 594,25).

## **2) Задолженность по оплате услуг предоставления техники.**

В период действия Договора у Подрядчика также образовалась задолженность за оказанные Заказчиком услуги спецтехники в размере 29 865 (Двадцать девять тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 23 копейки. До настоящего времени оказанные услуги Подрядчиком не оплачены.

## **3) Требование об уплате неустойки за нарушение срока окончания выполнения работ.**

*Кроме того, в соответствии с п. 5.1 Приложения № 5 к Договору в случае просрочки Подрядчиком на срок свыше 5 (пяти) календарных дней сроков начала и/или окончания выполнения соответствующих работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), Подрядчик обязуется уплатить Заказчику, по требованию Заказчика, пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Приблизительной стоимости работ (п.3 Приложения № 1 к Договору), за каждый календарный день просрочки (начиная с первого дня просрочки начала и/или окончания выполнения Подрядчиком соответствующих работ, предусмотренных Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору)), если такая просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, но не более 20% (двадцать процентов) от Приблизительной стоимости работ.*

Согласно п. 3 Приложения № 1 к Договору Приблизительная стоимость работ составляет 92 502 167,30 рублей.

Соответственно, размер пеней за 222 (двести двадцать два) календарных дня нарушения срока окончания выполнения работ (за период с 16.10.2025 г. по 25.05.2026 г.) с учетом ограничения, установленного п. 5.1 Приложения № 5 к Договору, составляет 18 500 433 (Восемнадцать миллионов пятьсот тысяч четыреста тридцать три) рубля 46 копеек, из расчета:

$92\,502\,167,30 \cdot 0,1\% \cdot 222 = 20\,535\,481,14$  руб., где

92 502 167,30 – приблизительная стоимость работ (п. 3 Приложения № 1 к Договору),

0,1% - величина пени за один календарный день просрочки (п. 5.1 Приложения № 5 к Договору),  
222 – количество дней просрочки.

18 500 433,46 – 20% (двадцать процентов) от Приблизительной стоимости работ (п. 5.1 Приложения № 5 к Договору).

**На основании вышеизложенного требуем:**

**1. В течение 10 календарных дней с момента получения настоящего требования:**

**1.1.** сдать Заказчику в соответствии с п.6.3.1 Приложения № 5 к Договору результаты фактически выполненных работ по Договору (в т.ч. документацию, предусмотренную договором);

**1.2.** оплатить пени за нарушение срока окончания выполнения работ за период с 16.10.2025 г. по 25.05.2026 г. в размере 18 500 433 (Восемнадцать миллионов пятьсот тысяч четыреста тридцать три) рубля 46 копеек;

**2. В течение 10 календарных дней с момента расторжения Договора:**

**2.1.** в случае неисполнения требования, указанного в п. 1.1, вернуть излишне уплаченные денежные средства, в размере 32 689 515 (Тридцать два миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 22 копейки;

**2.2.** оплатить задолженность за оказанные услуги спецтехники в размере 29 865 (Двадцать девять тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 23 копейки.

В случае невыполнения указанных требований будем вынуждены обратиться в Арбитражный суд Красноярского края для защиты своих прав и законных интересов.

*Дополнительно сообщаем, что согласно п. 6.3.4. Договора, в случае нарушения Подрядчиком, более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней сроков исполнения обязательств по сдаче-приёмке объёмов фактически выполненных работ и/или обязательств, предусмотренных п.1.7 Приложения № 5 к Договору (полностью или частично), Заказчик вправе в одностороннем порядке определить Окончательную общую стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ.*

**Реквизиты для перечисления денежных средств:**

Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания «Амикан»

ИНН 2466077362, КПП 246601001, ОГРН 1022402645825, ОКПО 50328929

Место нахождения и почтовый адрес: 660049, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, дом 93 А, помещ.5


БАНК: ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225

к/с 30101810400000000225, р/с № 40702810600020002184

Приложения:

Счет на оплату пеней.

Управляющий директор



А.В. Шарабарин

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 2466077362	КПП 246601001	Сч. №	40702810600020002184
Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания "Амикан"			
Получатель			

## Счет на оплату № ГАК00000596 от 11 июня 2026

**Поставщик:** Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания "Амикан", ИНН 2466077362, КПП 246601001, 660049, Красноярский край, г Красноярск, ул Карла Маркса, д. 93А, помещ. 5

**Грузоотправитель:** Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания "Амикан", ИНН 2466077362, КПП 246601001, 660049, Красноярский край, г Красноярск, ул Карла Маркса, д. 93А, помещ. 5

**Покупатель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РАДИАН", ИНН 3810310687, КПП 381001001, РФ, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184, офис 342

**Грузополучатель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РАДИАН", ИНН 3810310687, КПП 381001001, РФ, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184, офис 342

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Пени по претензии исх. №ГА/04-2180 от 11.06.2026г. согласно дог. № ГА 2(01-1-0594) от 19.03.2025	1	шт	18 500 433,46	18 500 433,46

Итого: 18 500 433,46

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 18 500 433,46

Всего наименований 1, на сумму 18 500 433,46 RUB

Восемнадцать миллионов пятьсот тысяч четыреста тридцать три рубля 46 копеек

Руководитель Управляющий директор  
должность

Главный (старший) бухгалтер

Ответственный

подпись

подпись

подпись

Шарабарин А. В.  
расшифровка подписи

Калёнова Е. О.  
расшифровка подписи

Болгарова Н.А.  
расшифровка подписи