



## ПОЛИМЕТАЛЛ

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,  
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел: (391) 223 77 13  
amikap@polymetal.ru  
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»  
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362  
КПП 246601001  
ОГРН 1022402645825

Исх. № ГА/04-2181  
от «16» 06 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью  
производственное объединение «Радиян»  
ИНН 3810310687, ОГРН 1093850004324  
664048, Иркутская область., г. Иркутск, ул. Розы  
Люксембург, д.184 кв. 342  
E-mail: sk@radian-holding.ru

Генеральному директору  
Виктору Андреевичу Коноваленко

Между ООО ГРК «Амикан» (далее – Заказчик) и ООО ПО «Радиян» (далее – Подрядчик) заключен Договор № ГА 2(01-1-0645) от 24.07.2025 г. (далее – Договор).

В соответствии с указанным Договором Подрядчик принял на себя обязательство выполнить электромонтажные работы на объекте – Кабельная линия 6 кВ (КЛ-6 кВ) ПС-35/6 кВ «Фабрика» - КРУН-6 кВ «Фабрика».

Согласно Графику выполнения работ Подрядчик должен был выполнить работы не позднее 15.10.2025 г.

Однако, в нарушение условий Договора, до настоящего времени работы Подрядчиком не выполнены, период нарушения срока окончания выполнения работ с 16.10.2025 г. по 25.05.2026 г. составляет 222 (двести двадцать два) календарных дня.

*В силу ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК РФ). Однако, в нарушение названных норм и условий Договора с Вашей стороны, работы, предусмотренные Договором до настоящего времени в полном объеме не выполнены.*

*В силу ч.2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.*


В соответствии с п. 6.1.1. Приложения № 5 к Договору, ст.ст. 450.1, 715 ГК РФ, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в том числе в случае нарушения Подрядчиком более чем на 20 (двадцать) календарных дней по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика, сроков окончания выполнения работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ.

Учитывая положения п. 6.2. Приложения № 5 к Договору, принимая во внимание, что период просрочки срока окончания выполнения работ с 16.10.2025 г. по 25.05.2026 г. составляет 222 (двести двадцать два) календарных дня, уведомляем Вас об отказе ООО ГРК «Амикан» от исполнения Договора № ГА 2(01-1-0645) от 24.07.2025 г.

Дата окончания действия Договора и дата окончания выполнения работ - по истечении 10 календарных дней с даты получения настоящего уведомления.

### 1) Требование о возврате излишне перечисленных денежных средств.

Согласно п. 6.3.5. приложения № 5 к Договору, в случае, если сумма денежных средств, уплаченных Заказчиком Подрядчику в соответствии с условиями Договора, и платежей, подлежащих уплате Подрядчиком Заказчику, в соответствии с условиями Договора превышает Окончательную общую стоимость фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, Подрядчик обязуется возратить Заказчику указанную разницу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора.



Заказчиком на основании условий Договора (с учетом Соглашения от 12.12.2025 г. о расторжении Договора № ГА 2(01-1-0488) от 08.08.2024 г.) Подрядчику были перечислены денежные средства в размере 185 427 917 (Сто восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч девятьсот семнадцать) рублей 54 копейки (Платежные поручения № 5553 от 07.08.2025 г., № 8801 от 17.11.2025 г., № 2715 от 03.09.2024 г., № 7991 от 21.10.2025 г., № 1106 от 16.02.2026 г., № 6599 от 09.09.2025 г. с учетом письма об уточнении назначения платежа исх. № ГА/04-3152 от 29.09.2025 г.).

Кроме того, путем зачета встречных однородных требований в счет оплаты выполненных Подрядчиком работ по Договору были зачтены денежные средства в размере 104 551 (Сто четыре тысячи пятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 02 копейки.

Стоимость выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Договору составила 123 473 694 (Сто двадцать три миллиона четыреста семьдесят три тысячи шестьсот девяносто четыре) рубля 84 копейки (Акт выполненных работ № 1 от 30.09.2025 г., Акт выполненных работ № 2 от 31.10.2025 г.).

Учитывая, что работы по Договору в полном объеме Подрядчиком не выполнены, денежные средства в размере 62 058 773 (Шестьдесят два миллиона пятьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят три) рубля 71 копейка подлежат возврату Заказчику ((185 427 917,54 + 104 551,02) – 123 473 694,84).

## **2) Задолженность по оплате услуг предоставления техники.**

В период действия Договора у Подрядчика также образовалась задолженность за оказанные Заказчиком услуги спецтехники в размере 43 613 (Сорок три тысячи шестьсот тринадцать) рублей 09 копеек (Акт № ГАК00000594 от 31.12.2025 г.). До настоящего времени оказанные услуги Подрядчиком не оплачены.

## **3) Требование об уплате неустойки за нарушение срока окончания выполнения работ.**

*Кроме того, в соответствии с п. 5.1 Приложения № 5 к Договору в случае просрочки Подрядчиком на срок свыше 5 (пяти) календарных дней сроков начала и/или окончания выполнения соответствующих работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), Подрядчик обязуется уплатить Заказчику, по требованию Заказчика, пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Приблизительной стоимости работ (п.3 Приложения № 1 к Договору), за каждый календарный день просрочки (начиная с первого дня просрочки начала и/или окончания выполнения Подрядчиком соответствующих работ, предусмотренных Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору)), если такая просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, но не более 20% (двадцать процентов) от Приблизительной стоимости работ.*

Согласно п. 3 Приложения № 1 к Договору Приблизительная стоимость работ составляет 204 845 810,68 рублей.

Соответственно, размер пеней за 222 (двести двадцать два) календарных дня нарушения срока окончания выполнения работ (за период с 16.10.2025 г. по 25.05.2026 г.) с учетом ограничения, установленного п. 5.1 Приложения № 5 к Договору, составляет 40 969 162 (Сорок миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч сто шестьдесят два) рубля 14 копеек, из расчета:

$204\,845\,810,68 * 0,1\% * 222 = 45\,475\,769,97$  руб., где

204 845 810,68 – приблизительная стоимость работ (п. 3 Приложения № 1 к Договору),

0,1% - величина пени за один календарный день просрочки (п. 5.1 Приложения № 5 к Договору),

222 – количество дней просрочки.

40 969 162,14 – 20% (двадцать процентов) от Приблизительной стоимости работ (п. 5.1 Приложения № 5 к Договору).

**На основании вышеизложенного требуем:**

**1. В течение 10 календарных дней с момента получения настоящего требования:**

**1.1.** сдать Заказчику в соответствии с п.6.3.1 Приложения № 5 к Договору результаты фактически выполненных работ по Договору (в т.ч. документацию, предусмотренную договором);

**1.2.** оплатить пени за нарушение срока окончания выполнения работ за период с 16.10.2025 г. по 25.05.2026 г. в размере 40 969 162 (Сорок миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч сто шестьдесят два) рубля 14 копеек;

**2. В течение 10 календарных дней с момента расторжения Договора:**

**2.1.** в случае неисполнения требования, указанного в п. 1.1, вернуть излишне уплаченные денежные средства, в размере 62 058 773 (Шестьдесят два миллиона пятьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят три) рубля 71 копейка;

**2.2. Оплатить задолженность за оказанные услуги спецтехники в размере 43 613 (Сорок три тысячи шестьсот тринадцать) рублей 09 копеек.**

В случае невыполнения указанных требований будем вынуждены обратиться в Арбитражный суд Красноярского края для защиты своих прав и законных интересов.

*Дополнительно сообщаем, что согласно п. 6.3.4. Договора, в случае нарушения Подрядчиком, более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней сроков исполнения обязательств по сдаче-приёмке объёмов фактически выполненных работ и/или обязательств, предусмотренных п.1.7 Приложения № 5 к Договору (полностью или частично), Заказчик вправе в одностороннем порядке определить Окончательную общую стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ.*

**Реквизиты для перечисления денежных средств:**

Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания «Амикан»

ИНН 2466077362, КПП 246601001, ОГРН 1022402645825, ОКПО 50328929

Место нахождения и почтовый адрес: 660049, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, дом 93 А, помещ.5


БАНК: ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225

к/с 30101810400000000225, р/с № 40702810600020002184

Приложения:

Счет на оплату пеней.

Управляющий директор



А.В. Шарабарин

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 2466077362	КПП 246601001	Сч. №	40702810600020002184
Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания "Амикан"			
Получатель			

## Счет на оплату № ГАК00000595 от 11 июня 2026

**Поставщик:** Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания "Амикан", ИНН 2466077362, КПП 246601001, 660049, Красноярский край, г Красноярск, ул Карла Маркса, д. 93А, помещ. 5

**Грузоотправитель:** Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания "Амикан", ИНН 2466077362, КПП 246601001, 660049, Красноярский край, г Красноярск, ул Карла Маркса, д. 93А, помещ. 5

**Покупатель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РАДИАН", ИНН 3810310687, КПП 381001001, РФ, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184, офис 342

**Грузополучатель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РАДИАН", ИНН 3810310687, КПП 381001001, РФ, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184, офис 342

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Пени по претензии исх. №ГА/04-2181 от 11.06.2026г. согласно дог. № ГА 2(01-1-0645) от 24.07.2025	1	шт	40 969 162,14	40 969 162,14

Итого: 40 969 162,14  
 Без налога (НДС) -  
 Всего к оплате: 40 969 162,14

Всего наименований 1, на сумму 40 969 162,14 RUB

Сорок миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч сто шестьдесят два рубля 14 копеек

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Управляющий директор  
 должность

Главный (старший) бухгалтер \_\_\_\_\_

Ответственный \_\_\_\_\_

подпись  
 подпись  
 подпись

Шарабарин А. В.  
 расшифровка подписи

Калёнова Е. О.  
 расшифровка подписи

Болгарова Н.А.  
 расшифровка подписи