



ПОЛИМЕТАЛЛ

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел.: (391) 223 77 13
amikan@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825

Исх. № 1А/04-2148
от «11» 06 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью
производственное объединение «Радиян»
ИНН 3810310687, ОГРН 1093850004324
664048, Иркутская область., г. Иркутск, ул. Розы
Люксембург, д.184 кв. 342
E-mail: sk@radian-holding.ru

Генеральному директору
Виктору Андреевичу Коноваленко

Между ООО ГРК «Амикан» (далее – Заказчик) и ООО ПО «Радиян» (далее – Подрядчик) заключен Договор № ГА 2(01-1-0486) от 08.08.2024 г. (далее – Договор) и Дополнительные соглашения к нему.

В соответствии с указанным Договором Подрядчик принял на себя обязательство выполнить электромонтажные работы на объекте – Административно-бытовой корпус с пешеходной галереей.

Согласно Графику выполнения работ (в ред. Дополнительного соглашения № 1 от 07.10.2025 г.) Подрядчик должен был выполнить работы не позднее 05.09.2025 г.

Однако, в нарушение условий Договора, до настоящего времени работы Подрядчиком в полном объеме не выполнены, период нарушения срока окончания выполнения работ с 06.09.2025 г. по 25.05.2026 г. составляет 262 (двести шестьдесят два) календарных дня.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК РФ). Однако, в нарушение названных норм и условий Договора с Вашей стороны, работы, предусмотренные Договором до настоящего времени в полном объеме не выполнены.

В силу ч.2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

В соответствии с п. 6.1.1. Приложения № 5 к Договору, ст.ст. 450.1, 715 ГК РФ, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в том числе в случае нарушения Подрядчиком более чем на 20 (двадцать) календарных дней по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика, сроков окончания выполнения работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ.

Учитывая положения п. 6.2. Приложения № 5 к Договору, принимая во внимание, что период нарушения срока окончания выполнения работ с 06.09.2025 г. по 25.05.2026 г. составляет 262 (двести шестьдесят два) календарных дня, уведомляем Вас об отказе ООО ГРК «Амикан» от исполнения Договора № ГА 2(01-1-0486) от 08.08.2024 г.

Дата окончания действия Договора и дата окончания выполнения работ - по истечении 10 календарных дней с даты получения настоящего уведомления.

1) Требование о возврате излишне перечисленных денежных средств.

Согласно п. 6.3.5. приложения № 5 к Договору, в случае, если сумма денежных средств, уплаченных Заказчиком Подрядчику в соответствии с условиями Договора, и платежей, подлежащих уплате Подрядчиком Заказчику, в соответствии с условиями Договора превысит Окончательную общую стоимость фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, Подрядчик обязуется вернуть Заказчику указанную разницу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора.



Заказчиком на основании условий Договора (с учетом Соглашения от 12.12.2025 г. о расторжении Договора № ГА 2(01-1-0488) от 08.08.2024 г.) Подрядчику были перечислены денежные средства в размере 62 309 598 (Шестьдесят два миллиона триста девять тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 48 копеек (Платежные поручения № 2713 от 03.09.2024 г., № 9796 от 18.12.2025 г., № 8802 от 17.11.2025 г., № 2715 от 03.09.2024 г.).

Стоимость выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Договору составила 59 979 393 (Пятьдесят девять миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч триста девяносто три) рубля 70 копеек (Акт выполненных работ № 1 от 31.10.2025 г., Акт выполненных работ № 2 от 30.11.2025 г.).

Таким образом, учитывая, что работы по Договору в полном объеме Подрядчиком не выполнены, излишне перечисленные денежные средства в размере 2 330 204 (Два миллиона триста тридцать тысяч двести четыре) рубля 78 копеек подлежат возврату Заказчику (62 309 598,48 - 59 979 393,70).

2) Требование о предоставлении отчета об использовании или возврате Заказчику материалов, переданных Подрядчику для выполнения работ, либо возмещении их стоимости.

Во исполнение предусмотренной п. 1 Приложения № 3 к Договору обязанности Заказчиком Подрядчику были переданы материалы для выполнения работ общей стоимостью 3 053 334 (Три миллиона пятьдесят три тысячи триста тридцать четыре) рубля 03 копейки. На сегодняшний день переданные материалы Заказчику не возвращены, отчет об их использовании не предоставлен.

3) Требование об уплате неустойки за нарушение срока окончания выполнения работ.

Кроме того, в соответствии с п. 5.1 Приложения № 5 к Договору в случае просрочки Подрядчиком на срок свыше 5 (пяти) календарных дней сроков начала и/или окончания выполнения соответствующих работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), Подрядчик обязуется уплатить Заказчику, по требованию Заказчика, пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Приблизительной стоимости работ (п.3 Приложения № 1 к Договору), за каждый календарный день просрочки (начиная с первого дня просрочки начала и/или окончания выполнения Подрядчиком соответствующих работ, предусмотренных Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору)), если такая просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, но не более 20% (двадцать процентов) от Приблизительной стоимости работ.

Согласно п. 3 Приложения № 1 к Договору (в ред. Дополнительного соглашения № 2 от 10.11.2025 г.) Приблизительная стоимость работ составляет 71 189 791,38 рублей.

Соответственно, размер пеней за 262 (двести шестьдесят два) календарных дня нарушения срока окончания выполнения работ (за период с 06.09.2025 г. по 25.05.2026 г.) с учетом ограничения, установленного п. 5.1 Приложения № 5 к Договору, составляет 14 237 958 (Четырнадцать миллионов двести тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 28 копеек, из расчета:

$71\,189\,791,38 * 0,1\% * 262 = 18\,651\,725,34$ руб., где

71 189 791,38 – приблизительная стоимость работ (п. 3 Приложения № 1 к Договору в ред. Дополнительного соглашения № 2 от 10.11.2025 г.),

0,1% - величина пени за один календарный день просрочки (п. 5.1 Приложения № 5 к Договору),
262 – количество дней просрочки.

14 237 958,28 – 20% (двадцать процентов) от Приблизительной стоимости работ (п. 5.1 Приложения № 5 к Договору).

На основании вышеизложенного требуем:

1. В течение 10 календарных дней с момента получения настоящего требования:

1.1. сдать Заказчику в соответствии с п.б.3.1 Приложения № 5 к Договору результаты фактически выполненных работ по Договору (в т.ч. документацию, предусмотренную договором);

1.2. оплатить пени за нарушение срока окончания выполнения работ за период с 06.09.2025 г. по 25.05.2026 г. в размере 14 237 958 (Четырнадцать миллионов двести тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 28 копеек;

2. В течение 10 календарных дней с момента расторжения Договора:

2.1. в случае неисполнения требования, указанного в п. 1.1, вернуть излишне уплаченные денежные средства, в размере 2 330 204 (Два миллиона триста тридцать тысяч двести четыре) рубля 78 копеек,

2.2. предоставить отчет об использовании или вернуть Заказчику материалы, переданные Подрядчику (Приложение № 3 к Договору) для выполнения работ, а в случае

невозможности возврата материалов, возместить их стоимость в размере 3 053 334 (Три миллиона пятьдесят три тысячи триста тридцать четыре) рубля 03 копейки.

В случае невыполнения указанных требований будем вынуждены обратиться в Арбитражный суд Красноярского края для защиты своих прав и законных интересов.

Дополнительно сообщаем, что согласно п. 6.3.4. Договора, в случае нарушения Подрядчиком, более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней сроков исполнения обязательств по сдаче-приёмке объёмов фактически выполненных работ и/или обязательств, предусмотренных п.1.7 Приложения № 5 к Договору (полностью или частично), Заказчик вправе в одностороннем порядке определить Окончательную общую стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ.

Реквизиты для перечисления денежных средств:

Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания «Амикан»

ИНН 2466077362, КПП 246601001, ОГРН 1022402645825, ОКПО 50328929

Место нахождения и почтовый адрес: 660049, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, дом 93 А, помещ.5


БАНК: ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225

к/с 30101810400000000225, р/с № 40702810600020002184

Приложения:

Счет на оплату пеней.

Управляющий директор



А.В. Шарабарин

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ПАО Сбербанк г. Москва	БИК	044525225	
Банк получателя	Сч. №	30101810400000000225	
ИНН 2466077362	КПП 246601001	Сч. №	40702810600020002184
Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания "Амикан" Получатель			

Счет на оплату № ГАК00000599 от 11 июня 2026

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания "Амикан", ИНН 2466077362, КПП 246601001, 660049, Красноярский край, г Красноярск, ул Карла Маркса, д. 93А, помещ. 5

Грузоотправитель: Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания "Амикан", ИНН 2466077362, КПП 246601001, 660049, Красноярский край, г Красноярск, ул Карла Маркса, д. 93А, помещ. 5

Покупатель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РАДИАН", ИНН 3810310687, КПП 381001001, РФ, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184, офис 342

Грузополучатель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РАДИАН", ИНН 3810310687, КПП 381001001, РФ, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184, офис 342

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Плати по претензии иск. №ГА/04-2178 от 11.06.2026г. согласно дог. № ГА 2(01-1-0486) от 08.08.2024	1	шт	14 237 958,28	14 237 958,28

Итого: 14 237 958,28

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 14 237 958,28

Всего наименований 1, на сумму 14 237 958,28 RUB

Четырнадцать миллионов двести тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят восемь рублей 28 копеек

Руководитель Управляющий директор
должность

подпись

Шарабарин А. В.
расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

подпись

Калёнова Е. О.
расшифровка подписи

Ответственный

подпись

Болгарова Н.А.
расшифровка подписи