



ПОЛИМЕТАЛЛ

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел: (391) 223 77 13
amikap@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825

Исх. № ГА/04-2200
от «15» 06 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Производственное объединение «Радиян»
ИНН 3810310687, ОГРН 1093850004324
664048, Иркутская область., г. Иркутск, ул. Розы
Люксембург, д.184, кв. 342
E-mail: sk@radian-holding.ru

Генеральному директору
Коноваленко Виктору Андреевичу

Между ООО ГРК «Амикан» (далее – Заказчик) и ООО ПО «Радиян» (далее – Подрядчик) заключен Договор строительного подряда № ГА 2(01-1-0499) от 08.08.2024 г. (далее – Договор).

В соответствии с указанным Договором Подрядчик принял на себя обязательство выполнить электромонтажные работы на объекте «Кабельная линия 6 кВ (КЛ-6 кВ). КРУН-6 кВ «Фабрика» - 2КТПН-6/0,4 кВ АБК, ЦЛ».

Согласно Графику выполнения работ (Приложение № 2 к Договору в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 04.09.2025 г.) Подрядчик должен был выполнить работы не позднее 05.10.2025 г.

Однако, в нарушение условий Договора, Подрядчик до настоящего времени в полном объеме не выполнил работы, период просрочки окончания выполнения работ с 06.10.2025 г. по 28.05.2026 г. составляет 235 (двести тридцать пять) календарных дней.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК РФ).

В силу п.2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.


В соответствии с п. 6.1.1. Приложения № 5 к Договору, ст.ст. 450.1, 715 ГК РФ, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в том числе в случае нарушения Подрядчиком более чем на 20 (двадцать) календарных дней по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика, сроков окончания выполнения работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ.

Учитывая положения п. 6.2. Приложения № 5 к Договору, принимая во внимание, что период просрочки окончания выполнения работ с 06.10.2025 г. по 28.05.2026 г. составляет 235 (двести тридцать пять) календарных дней, уведомляем Вас об отказе ООО ГРК «Амикан» от исполнения Договора № ГА 2(01-1-0499) от 08.08.2024 г.

Дата окончания действия Договора и дата окончания выполнения работ - по истечении 10 календарных дней с даты получения настоящего уведомления.

Согласно п. 6.3.5 Приложения № 5 к Договору, в случае если сумма денежных средств, уплаченных Заказчиком Подрядчику в соответствии с условиями Договора, и платежей, подлежащих уплате Подрядчиком Заказчику, в соответствии с условиями Договора превысит Окончательную общую стоимость фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, Подрядчик обязуется вернуть Заказчику указанную разницу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора.

1. В соответствии с п. 5.1 Приложения № 5 к Договору в случае просрочки Подрядчиком на срок свыше 5 (пяти) календарных дней сроков начала и/или окончания выполнения соответствующих работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к



Договору), Подрядчик обязуется уплатить Заказчику, по требованию Заказчика, пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Приблизительной стоимости работ (п.3 Приложения № 1 к Договору), за каждый календарный день просрочки (начиная с первого дня просрочки начала и/или окончания выполнения Подрядчиком соответствующих работ, предусмотренных Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору)), если такая просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, но не более 20% (двадцать процентов) от Приблизительной стоимости работ.

Согласно п. 3 Приложения № 1 к Договору в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 04.09.2025 г. Приблизительная стоимость работ составляет 28 493 815,51 рублей.

Соответственно, размер пеней за 235 (двести тридцать пять) календарных дней просрочки окончания выполнения работ (за период с 06.10.2025 г. по 28.05.2026 г.) с учетом ограничения, установленного п. 5.1 Приложения № 5 к Договору, составляет 5 698 763 (пять миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 10 копеек, из расчета:

$28\,493\,815,51 * 0,1\% * 235 = 6\,696\,046,65$ руб., где

28 493 815,51 – приблизительная стоимость работ (п. 3 Приложения № 1 к Договору в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 04.09.2025 г.),

0,1% - величина пени за один календарный день просрочки (п. 5.1 Приложения № 5 к Договору),

235 – количество дней просрочки.

5 698 763,10 – 20% (двадцать процентов) от Приблизительной стоимости работ (п. 5.1 Приложения № 5 к Договору).

2. Кроме того, Подрядчик не исполнил требование на сумму 100 000 рублей, изложенное в претензии №ГА/04-3934 от 28.11.2025.

На основании вышеизложенного требуем:

1. В течение 10 календарных дней с момента получения настоящего требования:

1.1. сдать Заказчику в соответствии с п.6.3.1 Приложения № 5 к Договору результаты выполненных работ по Договору (в т.ч. документацию, предусмотренную договором);

1.2. оплатить пени за нарушение срока окончания выполнения работ за период с 06.10.2025 г. по 28.05.2026 г. в размере 5 698 763 (пять миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 10 копеек;

1.3. оплатить пени в размере 100 000 рублей по претензии №ГА/04-3934 от 28.11.2025.

В случае невыполнения указанных требований будем вынуждены обратиться в Арбитражный суд Красноярского края для защиты своих прав и законных интересов.

Дополнительно сообщаем, что согласно п. 6.3.4 Приложения № 5 к Договору, в случае нарушения Подрядчиком, более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней сроков исполнения обязательств по сдаче-приёмке объёмов фактически выполненных работ и/или обязательств, предусмотренных п.1.7 Приложения № 5 к Договору (полностью или частично), Заказчик вправе в одностороннем порядке определить Окончательную общую стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ.

Реквизиты для перечисления денежных средств:

Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания «Амикан»

ИНН 2466077362, КПП 246601001, ОГРН 1022402645825, ОКПО 50328929

Место нахождения и почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, дом 93 А, помещ.5

БАНК: ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225

к/с 30101810400000000225, р/с № 40702810600020002184

Приложение:

Счет на оплату пеней.

Управляющий директор

А.В. Шарабарин

Исп. Окишева Ю.Д.

Рассылка: ЗУД по безопасности, ЗУД по ОКС, ЗУД по ЭиФ, Главный бухгалтер, исполнитель

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ПАО Сбербанк г. Москва	БИК	044525225
Банк получателя	Сч. №	30101810400000000225
ИНН 2466077362 КПП 246601001	Сч. №	40702810600020002184
Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания "Амикан"		
Получатель		

Счет на оплату № ГАК00000603 от 16 июня 2026

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания "Амикан", ИНН 2466077362, КПП 246601001, 660049, Красноярский край, г Красноярск, ул Карла Маркса, д. 93А, помещ. 5

Грузоотправитель: Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания "Амикан", ИНН 2466077362, КПП 246601001, 660049, Красноярский край, г Красноярск, ул Карла Маркса, д. 93А, помещ. 5

Покупатель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РАДИАН", ИНН 3810310687, КПП 381001001, РФ, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184, офис 342

Грузополучатель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РАДИАН", ИНН 3810310687, КПП 381001001, РФ, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184, офис 342

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Пени по претензии исх. №ГА/04-2200 от 15.06.2026г. согласно дог. № ГА 2(01-1-0499) от 08.08.2024	1	шт	5 698 763,10	5 698 763,10

Итого: 5 698 763,10

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 5 698 763,10

Всего наименований 1, на сумму 5 698 763,10 RUB

Пять миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч семьсот шестьдесят три рубля 10 копеек

Руководитель Управляющий директор
должность

Главный (старший) бухгалтер

Ответственный

Подпись

подпись

подпись

Шарабарин А. В.
расшифровка подписи

Калёнова Е. О.
расшифровка подписи

Иванова Е.С.
расшифровка подписи