



**Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-сервисный центр»**

Юридический адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24
Почтовый адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24
E-mail: office_isc@se-system.ru
ОГРН 1233800016427, ИНН/КПП 3849096890/384901001

«02» июля 2026 г. № ИСЦ-Исх2026/2509
На № 764 от 29.06.2026 года

Генеральному директору
ООО ПО "Радлан"
Труфанову В.Н.

Копия:
Директору по строительству
ООО ПО "Радлан"
Салахутдинову Т.К.

О предоставлении РД

Уважаемый Валерий Николаевич!

На обращение Исх. № 764 от 29.06.2026 года по титулу «О_Ю13 Реконструкция ПС 110 кВ Туристская (замена Т-1 и Т-2 мощностью 25 МВА каждый на два по 63 МВА) (прирост мощности 76 МВА)» о непредоставлении ООО ПО «Радлан» полного комплекта утвержденной рабочей документации со штампом «В производство» сообщая:


-29.05.2026 года выданы 724-24-17-КР «Конструктивные решения. Фундамент монолитный ФМ1 под трансформатор»;

- 22.06.2026 года выданы Ю13-372-1-АС «Архитектурно-строительные решения».


Дальнейшая выдача РД будет производиться в соответствии с графиком разработанным ООО «ИЭП».

Приложение: 1. График выдачи РД - на 1 л. в 1 экз.

Директор по инжинирингу


С.В. Шевчук

Исполнитель:
Ларионов Виталий Александрович
Контактный телефон:
8-902-560-39-65



№ п.п.	Наименование раздела	РД (выдано)	РД (будет выдано/откорректировано, если было выдано ранее не в полном объеме)	Смета Ю68-371-1-СД. Сметная документация
	Пусковой комплекс 1			
1	Ю68-371-1-АС. Архитектурно-строительные решения	05.06.2026 - трансформатор и маслочаша 19.06.2026 - выдана ГЧ.ПЗУ (ПД)	22.07.2026 - выдача в полном объеме	29.07.2026
2	Ю68-371-1-ПП. Генеральный план		22.07.2026 - выдача в полном объеме	27.07.2026
3	Ю68-371-1-НВК. Наружные сети водоснабжения и канализации	не выдано	22.07.2026 - выдача в полном объеме, требуется подтверждение по маслосборнику Мельниково	28.07.2026
4	Ю68-371-1-РЗА. Релейная защита и автоматика	не выдано	22.07.2026 - выдача в полном объеме	31.07.2026
5	Ю68-371-1-ЭП. Электротехнические решения	не выдано	22.07.2026 - выдача в полном объеме	30.07.2026

ПС 110 кВ Луговая

№ п. п.	Наименование раздела	РД (выдано)	РД (бюджет выдано/откорректировано, если было выдано ранее не в полном объеме)	Смета
	Пусковой комплекс 1			
1	Ю5-373-1-АС. Архитектурно-строительные решения	29.05.2026 - трансформатор и маслощаша; 10.06.2026 - порталы и противопожарная перегородка; 23.06.2026 - маслобсорбник	07.07.2026 - выдача в полном объеме	15.07.2026
2	Ю5-373-1-ГП. Генеральный план	22.06.2026 - выдана ГЧ.ПЗУ (ПД)	07.07.2026 - выдача в полном объеме	13.07.2026
3	Ю5-373-1-НВК. Наружные сети водоснабжения и канализации	22.06.2026 - выдано в полном объеме	29.06.2026 - бюджет откорректировано по замечаниям 07.07.2026 - бюджет уточнено после получения ИД на пожарезервуары	14.07.2026
4	Ю5-373-1-РЗА. Релейная защита и автоматика	не выдано	07.07.2026 - выдача в полном объеме	17.07.2026
5	Ю5-373-1-ЭП. Электротехнические решения	не выдано	07.07.2026 - выдача в полном объеме	16.07.2026

ПС 110 кВ Туристская

№ п.п.	Наименование раздела	РД (выдано)	РД (бюджет выдано/откорректировано, если было выдано ранее не в полном объеме)	Смета Ю13-372-1-СД. Сметная документация
	Пусковой комплекс 1			
1	Ю13-372-1-АС. Архитектурно-строительные решения	11.06.2026 - трансформатор и маслочаша, порталы и противопожарная перегородка	15.07.2026 - выдача в полном объеме	22.07.2026
2	Ю13-372-1-ГП. Генеральный план	22.06.2026 - выдана ГЧ.ПЗУ (ПД)	15.07.2026 - выдача в полном объеме	20.07.2026
3	Ю13-372-1-НВК. Наружные сети водоснабжения и канализации	15.06.2026 - выдано в полном объеме	15.07.2026 - бюджет уточнено после получения ИД на пожрезервуары	21.07.2026
4	Ю13-372-1-РЗА. Релейная защита и автоматика	не выдано	15.07.2026 - выдача в полном объеме	24.07.2026
5	Ю13-372-1-ЭП. Электротехнические решения	не выдано	15.07.2026 - выдача в полном объеме	23.07.2026