



ПОЛИМЕТАЛЛ

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел.: (391) 223 77 13
amikan@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825

Исх. № 1104-2486
от 06 07 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Производственное объединение «Радиян»
ИНН 3810310687, ОГРН 1093850004324
664048, Иркутская область., г. Иркутск, ул. Розы
Люксембург, д.184, кв. 342
E-mail: sk@radian-holding.ru

Генеральному директору
Труфанову Валерию Николаевичу

Между ООО ГРК «Амикан» (далее – Заказчик) и ООО ПО «Радиян» (далее – Подрядчик) заключен Договор строительного подряда № ГА 2(01-1-0494) от 08.08.2024 г. (далее – Договор).

В соответствии с указанным Договором Подрядчик принял на себя обязательство выполнить электромонтажные работы на объекте «Хвостохранилище».

Согласно Графику выполнения работ (Приложение № 2 к Договору в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 27.10.2025 г.) Подрядчик должен был выполнить работы не позднее 10.12.2025 г.

Однако, в нарушение условий Договора, Подрядчик до настоящего времени в полном объеме не выполнил работы, период просрочки окончания выполнения работ с 11.12.2025 г. по 29.05.2026 г. составляет 170 (сто семьдесят) календарных дней.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК РФ).

В силу п.2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.


В соответствии с п. 6.1.1. Приложения № 5 к Договору, ст.ст. 450.1, 715 ГК РФ, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в том числе в случае нарушения Подрядчиком более чем на 20 (двадцать) календарных дней по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика, сроков окончания выполнения работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ.

Учитывая положения п. 6.2. Приложения № 5 к Договору, принимая во внимание, что период просрочки окончания выполнения работ с 11.12.2025 г. по 29.05.2026 г. составляет 170 (сто семьдесят) календарных дней, уведомляем Вас об отказе ООО ГРК «Амикан» от исполнения Договора № ГА 2(01-1-0494) от 08.08.2024 г.

Дата окончания действия Договора и дата окончания выполнения работ - по истечении 10 календарных дней с даты получения настоящего уведомления.

Согласно п. 6.3.5 Приложения № 5 к Договору, в случае если сумма денежных средств, уплаченных Заказчиком Подрядчику в соответствии с условиями Договора, и платежей, подлежащих уплате Подрядчиком Заказчику, в соответствии с условиями Договора превысит Окончательную общую стоимость фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, Подрядчик обязуется вернуть Заказчику указанную разницу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора.

1. Заказчик в соответствии с Договором перечислил Подрядчику денежные средства в размере 42 736 035 (сорок два миллиона семьсот тридцать шесть тысяч тридцать пять) рублей 52 копейки (платежные поручения № 2716 от 03.09.2024 г., № 9797 от 18.12.2025 г., № 10074 от 25.12.2025).



Кроме того, в Соглашении от 12.12.2025 г. о расторжении договора № ГА 2(01-1-0488) от 08.08.2024 г. ООО ГРК «Амикан» и ООО ПО «Радлан» указали, что аванс по договору № ГА 2(01-1-0488) от 08.08.2024 г. в размере 26 215 414 (двадцать шесть миллионов двести пятнадцать тысяч четыреста четырнадцать) рублей 34 копейки считают авансом по договору № ГА 2(01-1-0494) от 08.08.2024 г.

Таким образом, всего Заказчик перечислил Подрядчику 68 951 449 (шестьдесят восемь миллионов девятьсот пятьдесят одну тысячу четыреста сорок девять) рублей 86 копеек.

Работы по Договору в полном объеме не выполнены и не сданы.

Стоимость выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Договору составила 19 747 115 (девятнадцать миллионов семьсот сорок семь тысяч сто пятнадцать) рублей 47 копеек (Акт о приемке выполненных работ № 1 от 30.11.2025 г.).

Таким образом, учитывая, что Подрядчик не выполнил работы по Договору в полном объеме, денежные средства в размере 49 204 334 (сорок девять миллионов двести четыре тысячи триста тридцать четыре) рубля 39 копеек подлежат возврату Заказчику.

2. Во исполнение предусмотренной п. 1.1 Приложения № 3 к Договору обязанности Заказчик передал Подрядчику материалы для выполнения работ на сумму 11 705 437 (одиннадцать миллионов семьсот пять тысяч четыреста тридцать семь) рублей 91 копейка, которые не использованы и не возвращены Заказчику.

3. В соответствии с п. 5.1 Приложения № 5 к Договору в случае просрочки Подрядчиком на срок свыше 5 (пяти) календарных дней сроков начала и/или окончания выполнения соответствующих работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), Подрядчик обязуется уплатить Заказчику, по требованию Заказчика, пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Приблизительной стоимости работ (п.3 Приложения № 1 к Договору), за каждый календарный день просрочки (начиная с первого дня просрочки начала и/или окончания выполнения Подрядчиком соответствующих работ, предусмотренных Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору)), если такая просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, но не более 20% (двадцать процентов) от Приблизительной стоимости работ.

Согласно п. 3 Приложения № 1 к Договору в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 27.10.2025 г. Приблизительная стоимость работ составляет 109 641 098,50 рублей.

Соответственно, размер пеней за 170 (сто семьдесят) календарных дней просрочки окончания выполнения работ (за период с 11.12.2025 г. по 29.05.2026 г.) с учетом ограничения, установленного п. 5.1 Приложения № 5 к Договору, составляет 18 638 986 (восемнадцать миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 75 копеек, из расчета:

$109\,641\,098,50 * 0,1\% * 170 = 18\,638\,986,75$ руб., где

109 641 098,50 – приблизительная стоимость работ (п. 3 Приложения № 1 к Договору в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 27.10.2025 г.),

0,1% - величина пени за один календарный день просрочки (п. 5.1 Приложения № 5 к Договору),

170 – количество дней просрочки.

21 928 219,7 – 20% (двадцать процентов) от Приблизительной стоимости работ (п. 5.1 Приложения № 5 к Договору).

4. Кроме того, на основании п. 2 Приложения № 3 к Договору Заказчик оказал Подрядчику услуги техники (Акты № ГАК 00000488 от 31.10.2025 г. на сумму 150 764,30 руб. и № ГАК 00000543 от 30.11.2025 г. на сумму 21 258,86 руб.) на общую сумму 172 023 (сто семьдесят две тысячи двадцать три) рубля 16 копеек.

На основании вышесказанного требуем:

1. В течение 10 календарных дней с момента получения настоящего требования:

1.1. сдать Заказчику в соответствии с п.6.3.1 Приложения № 5 к Договору результаты выполненных работ по Договору (в т.ч. документацию, предусмотренную договором);

1.2. оплатить пени за нарушение срока окончания выполнения работ за период с 11.12.2025 г. по 29.05.2026 г. в размере 18 638 986 (восемнадцать миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 75 копеек;

2. В течение 10 календарных дней с момента расторжения Договора,

2.1. в случае неисполнения требования, указанного в п. 1.1, вернуть денежные средства в размере 49 204 334 (сорок девять миллионов двести четыре тысячи триста тридцать четыре) рубля 39 копеек;

2.2. предоставить отчет об использовании или вернуть Заказчику материалы, переданные Заказчиком (п. 1.1 Приложения № 3 к Договору) для выполнения работ, а в случае невозможности возврата материалов возместить их стоимость - 11 705 437 (одиннадцать миллионов семьсот пять тысяч четыреста тридцать семь) рублей 91 копейка;

2.3. оплатить задолженность в размере 172 023 (сто семьдесят две тысячи двадцать три) рубля 16 копеек за оказанные Заказчиком на основании п. 2 Приложения № 3 к Договору услуги техники.

В случае невыполнения указанных требований будем вынуждены обратиться в Арбитражный суд Красноярского края для защиты своих прав и законных интересов.

Дополнительно сообщаем, что согласно п. 6.3.4 Приложения № 5 к Договору, в случае нарушения Подрядчиком, более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней сроков исполнения обязательств по сдаче-приёмке объёмов фактически выполненных работ и/или обязательств, предусмотренных п.1.7 Приложения № 5 к Договору (полностью или частично), Заказчик вправе в одностороннем порядке определить Окончательную общую стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ.

Реквизиты для перечисления денежных средств:

Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания «Амикан»

ИНН 2466077362, КПП 246601001, ОГРН 1022402645825, ОКПО 50328929

Место нахождения и почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, дом 93 А, помещ.5


БАНК: ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225

к/с 30101810400000000225, р/с № 40702810600020002184

Приложение:

Счет на оплату пеней.

Управляющий директор



А.В. Шарабарин

Исп. Окишева Ю.Д.

Рассылка: ЗУД по безопасности, ЗУД по ОКС, ЗУД по ЭИФ, Главный бухгалтер, исполнитель