



Сервис
Инжиниринг
Системс

**Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-сервисный центр»**

Юридический адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24
Почтовый адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24
E-mail: office_isc@se-system.ru
ОГРН 1233800016427, ИНН/КПП 3849096890/384901001

«09» июля 2026 г.

№ ИСЦ-Исх2026/2609

Генеральному директору
ООО ПО "Радиян"
В.Н. Труфанову

О выполнении договорных обязательств

Уважаемый Валерий Николаевич!

Во исполнении условий договора №11-ЮЭС-2026 (ПС Туристская) от 25.05.2026 года по титулу «О_Ю13 Реконструкция ПС 110 кВ Туристская (замена Т-1 и Т-2 мощностью 25 МВА каждый на два по 63 МВА) (прирост мощности 76 МВА)» Обществом с ограниченной ответственностью «Инженерно-сервисный центр» (далее – Генеральный подрядчик) передало 08.05.2026 года по акту приемки-передачи Обществу с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Радиян» (далее — Подрядчик) строительную площадку и подписан акт освидетельствования геодезической разбивочной основы. Подрядчику были выданы разделы рабочей документации (РД) со штампом «К производству»:

- 29.05.2026 года 724-24-17-КР «Конструктивные решения. Фундамент монолитный ФМ1 под трансформатор»;

- 22.06.2026 года Ю13-372-1-АС «Пусковой комплекс 1. Архитектурно-строительные решения».


Настоящим уведомляю, что «Календарный график выполнения работ» Приложение №3 договора № 11-ЮЭС-2026 (ПС Туристская), является неотъемлемой частью договора и подлежит безусловному исполнению.

В ходе исполнения договорных обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Радиян» (далее — Подрядчик) систематически допускаются нарушения установленных Календарным графиком сроков производства работ: Согласно Календарному графику выполнения работ (Приложение №3 к договору) демонтаж фундамента и маслоборника Т-2 должен был выполнен в период с 20.05.2026 по 30.05.2026. Фактически Подрядчик приступил к работам на ПС Туристская только 01.06.2026 г. Работы по демонтажу фундамента и маслоборника окончены 08.06.2026, что свидетельствует об отставании от графика на 9 (девять) дней.

В соответствии с Календарным графиком работы по устройству новых фундамента и маслоборника Т-2 должны были выполнены в период с 01.06.2026 по 30.06.2026. Фактически разработка котлована под фундамент была начата 08.06.2026. Работы по демонтажу ошиновки, шинного портала, фундаментов, разработка котлована, подготовка подушки, монтаж опалубки и арматурного каркаса выполнялись с 17.06.2026 по 02.07.2026. Совокупное отставание по данному этапу составляет более 15 (пятнадцати) дней.

Согласно графику, доставка силового трансформатора на место установки должна была осуществлена в период с 24.06.2026 по 25.06.2026. Данная работа до настоящего момента не выполнена, отставание составляет 12 (двенадцать) дней.

С 04.07.2026 персонал и техника Подрядчика на объекте отсутствуют, материалы не представлены, работы не производятся, что является грубым нарушением договорных обязательств.



На основании изложенного, в соответствии с условиями договора и нормами действующего законодательства, ТРЕБУЮ:

1. Немедленно возобновить выполнение работ на объекте в полном соответствии с договорными обязательствами.

2. Закончить работу по устройству новых фундамента и маслоборника Т-2 не позднее 19.07.2026 года;

3. Осуществить доставку силового трансформатора на место установки не позднее 16.07.2026 года;

4. Выполнить монтаж нового силового трансформатора Т-2 не позднее 09.08.2026 года;

5. Вывести демонтированный трансформатор до места хранения не позднее 02.09.2026 года;

6. Не позднее 09.07.2026 года представить в адрес ООО «ИСЦ» детализированный график выполнения оставшихся работ, включающий:

- ежедневный план выхода персонала с указанием количества и квалификации специалистов;

- график задействования необходимой техники и оборудования;

- график поставки материалов и оборудования с указанием конкретных дат.

В случае неисполнения вышеуказанных требований в установленный срок, ООО «ИСЦ» будет вынужден инициировать процедуру одностороннего расторжения договора № 11-ЮЭС-2026 по вине Подрядчика в соответствии с условиями договора и нормами Гражданского кодекса РФ.

Необходимо отметить о последствиях расторжения договора, а именно:

1. Полный возврат выплаченного аванса.

2. Взыскание договорной неустойки за нарушение сроков выполнения работ.


3. Взыскание всех убытков, понесенных в связи с неисполнением обязательств.

4. Включение сведений о допущенных нарушениях в реестр недобросовестных поставщиков в установленном порядке.

Настоящее письмо является официальным уведомлением о допущенных нарушениях и предварительным требованием об устранении нарушений в установленный срок.

Директор по инжинирингу

С.В. Шевчук



Исполнитель:
Ларионов Виталий Александрович
Контактный телефон:
8-902-560-39-65