



Сервис
Инжиниринг
Системс

**Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-сервисный центр»**

Юридический адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24

Почтовый адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24

E-mail: office_isc@se-system.ru

ОГРН 1233800016427, ИНН/КПП 3849096890/384901001

«30» июля 2026 г.

№ ИСЦ-Исх2026/3000

Генеральному директору

ООО ПО «Радиян»

В.Н. Труфанову

664040, г. Иркутск,

ул. Розы Люксембург, 184, оф.342

priemnaya@radian-holding.ru

О срыве сроков работ по объекту ПС 35 кВ
Военный городок

Уважаемый Валерий Николаевич!

Во исполнение договора подряда № 11-ЮЭС-2026(ПС Военный городок) от 25.05.2026 г. (договор) ООО ПО «Радиян» (подрядчик) приняло на себя обязательство по выполнению строительно-монтажных работ и перевозки оборудования по титулу «О_Ю68 Реконструкция ПС 35 кВ Военный городок (замена Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА на трансформаторы 25 МВА каждый) (прирост мощности 18 МВА)».

В ответ на направленное письмо ООО ПО "Радиян" № 808 от 09.07.2026 г., сообщаю что на сегодняшний день согласно направленного Вами актуального графика выполнения работ не выполнен этап работ по демонтажу маслоприемной чаши и фундамента трансформатора Т-1, срок выполнения работ 19.07.2026 г., отставание согласно графику 9 дней. Так же отмечаю, что график работ составлен некорректно в плане начала сроков выполнения работ.

По состоянию на 28.07.2026 г. ООО «Радиян» к производству работ по разработке котлована и устройству фундамента не приступило, персонал для строительных работ отсутствует, строительная техника на объект не заведена.

В связи с вышесказанным требую незамедлительно приступить к строительным работам, увеличить численность персонала на объекте, и откорректировать график работ с учетом мероприятий для завершения работ по фундаменту Т1 со сроком 12.08.2026

Директор по инжинирингу

С.В. Шевчук

Исполнитель:
Анохин Илья Михайлович
Контактный телефон:
89041493323

