



06.08.2026 № 192/26

на № _____ от _____

ООО ПО «Радиян»

664040, РФ г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург д.184, оф.342
Эл.адрес: priemnaya@radian-holding.ru

Генеральному директору

Труфанову В.Н.

ПРЕТЕНЗИЯ

по Договору подряда № 861/ПО от 09.04.2026

09 апреля 2026 года, между Обществом с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Радиян» (далее-Подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПрогрессСтрой» (далее-Субподрядчик), был заключен Договор подряда № 861/ПО на выполнение демонтажных работ провода ВЛ 35 кВ и линейно сцепной арматуры и работы по монтажу провода ВЛ 35 кВ и линейно сцепной арматуры в соответствии с проектом «Ю21 Реконструкция ПС 220 кВ Светлая (замена Т-1 и Т-2 мощностью 40 МВА каждый на два по 100 МВА) (прирост мощности 120 МВА)» (далее-Договор).

В соответствии с п. 2.2. Договора Подрядчик обязуется принять выполненные в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора Работы и уплатить Цену Работ в порядке, предусмотренном Договором.

По результатам выполненных и принятых работ (КС-2 № 1, КС-3 №1 от 03.06.2026 на 3 411 735,11 рублей и КС-2 № 2, КС-3 № 2 от 30.06.2026 на 8 302 539,05 рублей), с учетом ранее полученного аванса в размере 2 000 000,00 (два миллиона) рублей, за ООО ПО «Радиян» перед ООО «ПрогрессСтрой» числится задолженность в размере 9 714 274,16 (Девять миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести семьдесят четыре рубля 16 копеек) рубля.

В соответствии с п. 5.6. Договора Подрядчик после подписания Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ производит оплату выполненных Работ в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки результат работ Заказчиком_ подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ.

Работы, выполненные Субподрядчиком Заказчик принял у Подрядчика по Акту о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ 03 июня 2026 года и 30 июня 2026 года.

Срок оплаты согласно п. 5.6. Договора по первому выполнению должен быть не позднее 18 июня 2026 года, по второму выполнению 14 июля 2026 года.



В соответствии с п. 27.7. Договора в случае нарушения Подрядчиком срока оплаты Работ (за исключением оплаты авансовых платежей, если таковые предусмотрены Договором), произошедшего по вине Подрядчика, Субподрядчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,05 (ноля целых пять сотых) процента от стоимости не оплаченных в срок Работ за каждый день просрочки.

Таким образом, сумма неустойки в виде пени на сегодняшний день составляет:

$(3\,411\,735,11 - 1\,000\,000,00) * 0,05\% * 48 \text{ дн.} + (8\,302\,539,05 - 1\,000\,000,00) * 0,05\% * 22 \text{ дн.} = 138\,209,57 \text{ рублей.}$

Согласно положениям, ст. 309, 310, 314 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства сторон договорных правоотношений должны исполняться надлежащим образом в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора.

Обязательство должно исполняться точно в срок, установленный соглашением сторон.

При этом российским законодательством не допускается односторонний отказ от исполнения обязательства, а также изменение его условий в одностороннем порядке.

В связи с тем, что по состоянию на данный момент имеет место неоплата выполненных работ, т.е. неисполнение обязательства в соответствии со ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, предлагаем Вам оплатить на наш расчетный счет денежные средства в размере 9 714 274,16 (Девять миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести семьдесят четыре рубля 16 копеек) рубля, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения данной претензии. Если вышеуказанные требования Вами не будут выполнены, ООО «ПрогрессСтрой» не возобновит приостановленные на основании ст. 328 ГК РФ (письмо исх. № 186/26 от 24.07.2026) дальнейшие работы и оставляет за собой право, руководствуясь нормами действующего законодательства, пересчитать образовавшуюся задолженность в сторону увеличения с учетом штрафных санкций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором. Кроме того, мы будем вынуждены передать материалы на рассмотрение в Арбитражный суд в порядке, установленном действующим законодательством с возложением на Вас судебных расходов и расходов на представителя.

Директор ООО «ПрогрессСтрой»

В.Г. Белов