



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

664033, г. Иркутск ул. Лермонтова, 257

e-mail: office@iesk.ru

ОКПО 77642878, ОГРН 1093850013762

ИНН/КПП 3812122706/775050001

"28" августа 2026 г. № ИЭСК-Исх-ИД-26-4897

Директору по строительству

ООО ПО «Радиян»

Т.К. Салахутдинову

ИНН: 3810310687

Адрес: 664040, г. Иркутск, ул. Розы

Люксембург д 184, оф. 342

Тел.: 8 (3952) 444-522

E-mail: priemnaya@radian-holding.ru


Уведомление о расторжении Договора

Между ООО ПО «Радиян» (Подрядчик) и АО «ИЭСК» (Заказчик) был заключен Договор подряда № 1-ЮЭС-2025(ПС Светлая) от 14 марта 2025 г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 5 февраля 2026 г.) на выполнение строительно-монтажных и наладочных работ, поставка оборудования по титулу: «О_Ю21 Реконструкция ПС 220 кВ Светлая (замена Т-1 и Т-2 мощностью 40 МВА каждый на два по 100 МВА) (прирост мощности 120 МВА)» (далее – Договор). В соответствии с пунктом 2.1. Подрядчик принял на себя обязательства в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором выполнить Работы.

В соответствии с утвержденным Графиком производства работ по данному объекту от 9 декабря 2025 г., Подрядчику требовалось обеспечить готовность и выполнить ввод в работу трансформатора Т-2 по комплексной программе (SFSZ-100000-230/38,5/10,5 мощностью 100 МВА) в срок не позднее 15 августа 2026 г. Однако, на дату 26 августа 2026 г. данные работы не выполнены, трансформатор Т-2 не готов к включению под напряжение, у Подрядчика отсутствует на объекте исправная дегазационная установка УВМ-10, в следствии чего, не возможно выполнить дегазацию трансформатора Т-2 и ввод его в эксплуатацию установленным порядком. Фактически просрочка выполнения Работ составляет – 10 календарных дней, в связи с чем, существуют риски срыва включения оборудования на ПС 220 кВ Светлая перед началом ОЗП 2026-2027 гг., что повлечёт за собой тяжелейшие последствия по обеспечению электроснабжения Шелеховского района.

В адрес подрядчика неоднократно были направлены претензионные письма от 25.08.2025 г. № ИЭСК-ИСХ-ИД-25-3667, от 02.06.2026 г. № ИЭСК-ИСХ-ЮЭС-26-1286, от 23.07.2026 г. № ИЭСК-ИСХ-ИД-26-4116, от 29.07.2026 г. № ИЭСК-ИСХ-ИД-26-4233, на которые до настоящего времени не получены ответы, а также не оплачены штрафные неустойки за срыв сроков работ и за нарушения правил Охраны труда на объекте.

На основании вышеизложенного, уведомляем Вас, что Заказчик АО «ИЭСК» вынужден расторгнуть с Подрядчиком ООО ПО «Радиян» действующий Договор, претензионные материалы будут направлены в Арбитражный суд Иркутской области для принудительного взыскания штрафных неустоек.



Заместитель Генерального
директора по
инвестиционной
деятельности

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2CE9C4E2837221994184610C019FF4E0
Кем выдан: АО "ПФ "СБ Контур"
Владелец: Щёкин Александр Игоревич
Действителен: с 12.08.2026 по 12.08.2027
Дата и время подписания: 28.08.2026 15:48

А.И. Щёкин

Исполнитель:
Лбов Дмитрий Сергеевич
Контактный телефон:
89041118590

ИЭСК-Проект-Исх-14627/26