



Исх. № 1026504 от 15.11.2025г.

Директору по строительству
ООО ПО «Радиян»
Салахутдинову Т.К.

эл. адрес: priemnaya@radian-holding.ru

Уважаемый Тимур Камильевич!

Между нашими организациями заключен договор поставки № 465/ПО от 27.08.2025 г., в соответствии с условиями которого ООО «ЭЛИТА-Регион» берет на себя обязательство поставить оборудование в сроки и по цене, согласованные условиями договора, а ООО ПО «Радиян» принять и оплатить поставляемое оборудование.

Поставка оборудования выполняется в рамках исполнения обязательств ООО ПО «Радиян» по договору подряда №ЧГ-1141-25 от 03.07.2025 г. заключенному с ПАО «ТГК-14» на выполнение работ по объекту: «Строительство Центрального теплового пункта пер. Лесотехнический - ул. Красноармейская». Срок выполнения работ – 25.12.2025 г.

В ответ на письмо ООО ПО «Радиян» исх. №1819 от 01.11.2025 г., касательно поставки блочного теплового пункта (БТП) в блочно-модульном исполнении, для строительства Центрального теплового пункта (ЦТП) в г. Чита, сообщаем следующее:

В рамках реализации договора нами прилагаются все усилия, чтобы осуществить поставку оборудования в оговоренный договором срок.

12.11.2025 г. и 14.11.2025 г. Нами осуществлена отгрузка Блок-секций под электрооборудование Заказчика.

На производственной площадке постоянно находится наш представитель для осуществления контроля процесса производства. Задействованы дополнительные бригады сотрудников предприятия с производством работ в выходные дни. Принимаются все возможные меры по ускорению производства.


К настоящему письму приложен новый график производства работ по договору с указанием конкретных сроков по каждому этапу работ.


Мы твердо намерены выполнить свои обязательства в установленные договором сроки.

Приложение:

1. График производства работ

Руководитель проектов
ООО «ЭЛИТА-Регион»

 / Шабуров В.А. /



[illegible]

[illegible]