



ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО
МОНТАЖ

Исх. №ЭЦ-654 от 03.12.2025г.

Генеральному директору
ООО ПО «Радиан»
Коноваленко В.А.

Касательно готовности
оборудования к отгрузке

Уважаемый Виктор Андреевич!


В рамках выполнения условий договора №465ПО от 25.08.2025г., по поставке блочного теплового пункта (БТП) в блочно-модульном исполнении, для строительства Центрального теплового пункта (ЦТП) в г.Чита, информируем Вас о готовности к отгрузке оборудования «Блочный Тепловой Пункт Fortus (модуль Блок-бокс F 30600x10000x4000 - 150 (ДxШxВ) 123456ВЗД4) (109291 Строительство Центрального теплового пункта на территории котельной Машзавод), в составе: 1.2. Блок-секции под технологическое оборудование».


Отгрузки запланированы в следующем порядке:

1. На 03.12.2025г. отгружены Крыши бшт. для блок-секций 1,2,3,4,5,6
2. На 08-09.12.2025г. запланирована отгрузка блок-секций 2,4,6
3. На 11-12.12.2025г. запланирована отгрузка блок-секций 1,3,5

Просим Вас обеспечить поступление денежных средств в размере 68 650 306,98 (Шестьдесят восемь миллионов шестьсот пятьдесят тысяч триста шесть) рублей 98 копеек, с учетом НДС, в срок до 08.12.2025г., для своевременного осуществления запланированных отгрузок.

Руководитель проектов
ООО «ЭЛИТА-Регион»

 / Шабуров В.А. /



ООО «ЭЛИТА-Регион»