



ЭСК ЭНЕРГОМОСТ

ООО «ЭСК «Энергомост», 620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 42
тел. (343) 344-10-50, тел./факс: (343) 344-10-61, e-mail: energomost@energomost.com
ИНН 6671249389 КПП 667801001 ОГРН 1086671000020

№ЭМ23-02-9283 от 26.12.2023

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»
В.А. Коноваленко

О выставлении претензии

Уважаемый Виктор Андреевич!

Довожу до вашего сведения, что в соответствии с п.п. 6.11, 6.27 договора субподряда № ЭМ-22-0565 от 16.08.2022 заключенного между ООО «ЭСК «Энергомост» и ООО ПО «Радиян» по титулу «Строительство ГПП 220 кВ Нюя с заходами ВЛ 220 кВ Городская – Пеледуй с отпайкой на ПС НПС – 11 в РУ 220 кВ ГПП 220 кВ Нюя – Чаянда ориентировочной протяженностью 4 км (4х1 км), строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя – Чаянда ориентировочной протяженностью 149 км (2х74,5 км), строительство ПС 220 кВ Чаянда трансформаторной мощностью 126 МВА (2х63 МВА)», ООО ПО «Радиян» обязано выполнить все работы в установленные сроки.

На данный момент на объекте находится недостаточное количество персонала для завершения работ, устранения замечаний, выданных эксплуатирующей организацией и подготовки исполнительной документации.

Так же Ваши сотрудники будут отсутствовать на объекте с 28.12.2023 по 12.01.2024, что приводит к увеличению срока окончания работ.

Прошу обеспечить на площадке наличие необходимого количества как рабочего персонала, так и ИТР для завершения всех работ, необходимых для сдачи объекта.

В случае несвоевременной передачи исполнительной документации на основании п. 21.2.23 настоящего Договора – пени в размере 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки.

А также в соответствии с п. 21.2.1. за нарушение конечного срока выполнения всех работ по Договору – пени в размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки.

Начальник штаба строительства

С.М. Манукян