



Тугнуйская обогагительная фабрика

Общество с ограниченной ответственностью
«Тугнуйская обогагительная фабрика»
671353, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п.
Саган-Нур, ул. Трагковая, д. 1
тел.: + 7 (3012) 48-07-00 (доб. 28421)
e-mail: PriemnayaTOF@suek.ru

Генеральному директору
ООО ПО «Радан»
В.А. Коноваленко

от «15» января 2026г. № 0/19
на №6 от 12.01.2026

«О расторжении договора»

Уважаемый Виктор Андреевич!

Между ООО «Тугнуйская обогагительная фабрика» и ООО ПО «Радан» 08.09.2025 был заключен договор №ТОФ-25/884У с общей стоимостью 12 293 784 рублей со сроком действия согласно графика производства работ до 31.12.2025



Коноваленко В.А.

График производства работ

Электроснабжение двигателя 6 кв ООО «Тугнуйская обогагительная фабрика»

Приложение № 1 к договору № ТОФ-25/884У от 08.09.2025 г.



Директор фабрики


ООО «Тугнуйская обогагительная фабрика»

Коноваленко В.А.

№	Исх. работ, наименование материала	Длина, м	Ид. мм.	Кол-во	Сроки		2025						
					1-15	16-31	Девр.		Ноябр.		Девр.		
							1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-31	
	Расценка материала												
	1	84	м	141,388									
	2	80	м	333,203									
	3	71,81	м	135,66									
	4	13,38	м	116,28									
	5	13,38	м	116,28									
	6	13,45	м	135,04									
	7	70,22	м	236,746									
	8	20,58	м	293,878									
	Амортизация конструкций	205,39	г	2,08									
	Пускозащитные работы	146,75	шт	24									
	Сдача объекта												
	Итого по смете:	948,39											

Ранее в адрес ООО ПО «Радан» было направлено письмо №01/3 от 12.01.2026 о расторжении договора, согласно п.6.2.1 в одностороннем внесудебном порядке при этом полученный аванс подлежит возврату.

Но 13.01.2026 в адрес ООО «Тугнуйская обогагительная фабрика» от ООО ПО «Радан» поступил запрос о допуске автотранспорта в рамках исполнения обязательств по данному договору на период до 31.12.2026, прослеживается намерение увеличение срока оказания услуг более чем на 365 дней.



согласно п.6.2. За просрочку выполнения обязательств Сторона, интересы которой нарушены, имеет право взыскать с виновной Стороны неустойку в размере 0,1% от стоимости услуг по настоящему Договору за каждый день просрочки.

Расчет неустойки на 14.01.2026

Вид работ	окончание работ	стоимость работ, руб	размер неустойки в день, 0,1%, руб
Поставка и монтаж кабеля по	31.12.2025	7 748 442,00	7748,44
поз. 341, 341/2, 342, 312, 312/2, 330/1, 402/2, 402			
Кабеле несущие конструкции	30.11.2025	4 545 342,00	4545,34
Всего по договору		12 293 784,00	

Общая стоимость неустойки согласно п.6.2. в размере 0,1% за каждый день просрочки на 14.01.2026 составляет $(204\,540,39 + 108\,478,16 = 313\,018,46)$ рублей)

- Поставка и монтаж кабеля всего на сумму 7 748 442,00 руб. размер неустойки в день, 0,1% составляет 7748,44 руб. просрочка составляет 14 дней $(7748,44 * 14 = 108\,478,16)$ руб.)

- Кабеленесущие конструкции всего на сумму 4 545 342,00 руб. размер неустойки в день, 0,1% составляет 4545,34 руб. просрочка составляет 45 дней $(4545,34 * 45 = 204\,540,3)$ руб.)

В соответствии с выше изложенным ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» дает возможность ООО ПО «Радиян» предоставить отчет о фактически понесённых затратах до 12.01.2026. Расходы должны быть документально подтверждены.

На основании выше сказанного, ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» уведомляет ООО ПО «Радиян» об отказе от исполнения договора №ТОФ-25/884У от 08.09.2025, в случае не предоставления подтверждающих фактически понесенные затрат в срок до 16.01.2026, Заказчик произведет перерасчет дебиторской задолженности по Договору и потребует вернуть аванс в размере 3 388 135,2 руб. в предусмотренные законодательством РФ сроки. ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» оставляет за собой право взыскать неустойку 0,1% за каждый день просрочки обязательств.

С уважением,
Директор



В.А. Калашников

Исп. Винокурова М.В.
8-961-743-84-11