



помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел.: (391) 223 77 13
amikan@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825


664048, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург, д.184, кв. 342

Директору по строительству
ООО ПО «Радиан»
Салахутдинову Т.К.

24.03.2026г. № ГА/04-1017
На ГА/03-2620/1 от 20.03.2026г.

Об отставании от плановых показателей

Уважаемый Тимур Камильевич!



Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания «Амикан», место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93а, помещение 5. тел.: +7(3912)23-77-13, в лице Управляющего директора Шарабарина Алексея Викторовича, на основании заключенных между нашими сторонами договоров строительного подряда ГА 2(01-1-0486) от 08.08.2024 г., ГА 2(01-1-0487) от 08.08.2024 г., ГА 2(01-1-0494) от 08.08.2024 г., ГА 2(01-1-0590) от 19.03.2025 г., ГА 2(01-1-0592) от 19.03.2025 г., ГА 2(01-1-0498) от 08.08.2024 г., ГА 2(01-1-0594) от 19.03.2025 г., ГА 2(01-1-0499) от 08.08.2024 г., ГА 2(01-1-0645) от 24.07.2025 г., ГА 2(01-1-0493) от 08.08.2024 г., ГА 2(01-1-0714) от 11.12.2025 г., ГА 2(01-1-0659) от 20.08.2025 г., ГА 2(01-1-0531) от 01.10.2024 г., ГА 2(01-1-0489) от 08.08.2024 г., сообщает Вам, что ранее Заказчик обозначал в письме №ГА/04-725 от 03.03.2026г. о критичности ситуации на площадке, при нахождении 22 человек рабочего персонала на участке, и предварительные штрафные пени при неисполнении установленных сроков плана СМР на текущий месяц. Письмо № ГА/04-844 от 12.03.2026г., повторно обозначило текущую критичность ситуации по выполнению объемов работ и неисполнению требований Заказчика по предоставлению информации. На 23.03.26г. на участке присутствует 4 человека ИТР и 12 человек рабочего персонала, за три недели текущего месяца численность рабочих только сократилась, темпы работ по объектам замедлились и выработка за день не исполняется согласно плана СМР. Присутствующий на участке ИТР физически не участвует в производственной деятельности и не обеспечивает требуемый уровень организации работ.


Напоминаем, что текущая просрочка сроков завершения работ по объектам следующая:

- Дог. ГА 2(01-1-0486) от 08.08.2024 г. - срок окончания работ по 05.09.2025г., просрочка составляет 199 к.д.;
- Дог. ГА 2(01-1-0487) от 08.08.2024 г. - срок окончания работ по 30.07.2025г., просрочка составляет 236 к.д.;
- Дог. ГА 2(01-1-0494) от 08.08.2024 г. - срок окончания работ по 10.12.2025г., просрочка составляет 103 к.д.;
- Дог. ГА 2(01-1-0590) от 19.03.2025 г. - срок окончания работ по 17.10.2025г., просрочка составляет 157 к.д.;
- Дог. ГА 2(01-1-0592) от 19.03.2025 г. - срок окончания работ по 05.10.2025г., просрочка составляет 169 к.д.;
- Дог. ГА 2(01-1-0498) от 08.08.2024 г. - срок окончания работ по 05.10.2025г., просрочка составляет 169 к.д.;

- Дог. ГА 2(01-1-0594) от 19.03.2025 г. - срок окончания работ по 15.10.2025г., просрочка составляет 159 к.д.;
- Дог. ГА 2(01-1-0499) от 08.08.2024 г. - срок окончания работ по 05.10.2025г., просрочка составляет 169 к.д.;
- Дог. ГА 2(01-1-0645) от 24.07.2025 г. - срок окончания работ по 15.10.2025г., просрочка составляет 159 к.д.;
- Дог. ГА 2(01-1-0493) от 08.08.2024 г. - срок окончания работ по 20.10.2025г., просрочка составляет 154 к.д.;
- Дог. ГА 2(01-1-0714) от 11.12.2025 г. - срок окончания работ по 15.02.2026г., просрочка составляет 36 к.д.;
- Дог. ГА 2(01-1-0659) от 20.08.2025 г. - срок окончания работ по 05.03.2025г., просрочка составляет 18 к.д.;
- Дог. ГА 2(01-1-0531) от 01.10.2024 г. - срок окончания работ по 29.12.2024г., просрочка составляет 449 к.д.;
- Дог. ГА 2(01-1-0489) от 08.08.2024 г. - срок окончания работ по 31.03.2025г., просрочка составляет 357 к.д.;

На основании вышеизложенного начало дополнительной мобилизации в количестве 10 человек с 06.04.2026г., не согласовано. Заказчик требует организовать мобилизацию рабочего персонала на участок до 28.03.2026г., в срок до 26.03.2026 направить график СМР с перечнем мероприятий по ликвидации. В случае неисполнения требований в указанные даты и с учетом очередного срыва срока завершения работ по плану СМР, Заказчиком будет инициирована претензионная работа.

С уважением,
Управляющий директор



А.В. Шарабарин