

ООО «УК Полюс»  
ул. Красина, д. 3, стр. 1,  
г. Москва, Россия, 123056  
Тел.: +7 (495) 641-33-77  
E-mail: info@polyus.com  
ОКПО 52727711  
ОГРН 1167746068236  
ИНН 7703405099 | КПП 770301001

Генеральному директору

ООО ПО «Радиан»

Г-ну Коноваленко В.А.

10.04.2026 № 05-43/844

Кас.: Поставки ДЭС

### Уважаемый Виктор Андреевич!

Между АО «Полюс Логистика» (Покупатель) и ООО ПО «Радиан» (Поставщик) заключена спецификация №1 от 21.08.2025 г. к договору поставки №ПЛ663-25 от 12.08.2025 г. (далее – договор). В соответствии с заключенным договором и приложением (спецификацией) к нему № 1 (4501351773) от 12.08.2025г. поставщик принял на себя обязательство в срок, указанный в спецификации передать в собственность покупателя товар на общую сумму 32 130 000,00 руб. (Тридцать два миллиона сто тридцать тысяч рублей 00 копеек).

Согласно ст. 456 Гражданского кодекса РФ по договору поставки поставщик обязуется передать в обусловленный срок производимые или закупаемые им товары покупателю.

Срок поставки товара по спецификации 180 календарных дней с даты подписания спецификации, таким образом поставка должна была быть осуществлена 17.02.2026 г.

Напоминаю Вам, что в соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от их исполнения не допускается.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса РФ исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В связи с ненадлежащим исполнением поставщиком своих обязательств по поставке товара, учитывая предусмотренную в пункте 8.3. договора ответственность за нарушение сроков поставки товара в виде неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) % стоимости не поставленного в срок товара, за каждый день просрочки в течение первых двух недель, а в случае дальнейшей просрочки - в размере 0,5 (Ноль целых и пять десятых) % стоимости такого товара за каждый день просрочки.

В дополнение к вышесказанному, ненадлежащее исполнение поставщиком, возложенных на него обязательств по своевременной и качественной поставке товара, создает прямую угрозу для успешной реализации текущего проекта. Задержка в поставке критически важного оборудования, а именно дизельной электростанции, неминуемо приведет к срыву графика работ и, как следствие, к убыткам для компании.

На основании вышеизложенного, требую Вас осуществить отгрузку дизельной электростанции по спецификации № 1 от 21.08.2025г. в кратчайший срок. В срок до 10.04.2026 г. направить в наш адрес ответ о текущем статусе предоставления и согласования РД, изготовления оборудования, ожидаемых сроках поставки.

С уважением,

Директор департамента  
по материально-техническому снабжению  
инвестиционных проектов  
ООО "УК Полюс"

по доверенности 1119/Д-ПЛ/26 от 15.01.2026г.

Чжао Ган

