



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №14»
(ПАО «ТГК-14»)
филиал «Генерация Бурятии»

ул.Тракторная, д.26, г.Улан-Удэ, Республика Бурятия
Россия, 670045,
тел/факс: (3012)290-317 / (3012)290-339
gen@bur.tgk-14.com

05.03.2026 № 272-АС

на № _____ от _____

Генеральному директору Общества с
ограниченной ответственностью
ПО «Радиян»

В.А. Коноваленко

664048, Иркутская обл., г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург, д. 184

ПРЕТЕНЗИЯ

Между ПАО «ТГК-14» (Покупатель) и ООО ПО «Радиян» (Поставщик) 26.07.2023г. заключен договор поставки № ТГК-3441-23, по условиям которого Поставщик принимает на себя обязательства поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить на условиях, оговоренных настоящим договором, товарно-материальные ценности (далее - ТМЦ), в соответствии с наименованием, технической характеристикой, качеством, количеством, в сроки и по цене, указанными в согласованных полномочными представителями обеих сторон спецификациях, которые прилагаются к настоящему договору и являются его неотъемлемой частью.

Согласно пункту 3.5 договора поставки № ТГК-3441-23 от 26.07.2023 Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче ТМЦ Покупателю с момента подписания Покупателем акта приема-передачи ТМЦ, товарно-транспортной накладной или универсального передаточного документа.

В соответствии со спецификацией № 22 от 28.10.2025 к договору поставки № ТГК-3441-23 от 26.07.2023г. Поставщик обязался поставить Покупателю ТМЦ на общую сумму 1 480 293,52 рубля, в т.ч. НДС 20%.


Срок поставки (пункт 4 спецификации № 22) – в течение 45 календарных дней с момента подписания спецификации (крайний срок поставки 03.01.2026г.).

Согласно Универсальному передаточному документу №40 от 10.02.2026г., ТМЦ по спецификации № 22 от 28.10.2025 на сумму 779 510,14 руб. (с учетом НДС 22%) были получены Покупателем 16.02.2026г. просрочка составила 44 дня.

Таким образом, Поставщиком были нарушены предусмотренные договором и спецификацией № 22 от 28.10.2025 обязательства по поставке товара в согласованный сторонами срок.

Согласно пункту 6.3. договора указанное обстоятельство дает Покупателю право требовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы (стоимости) неотгруженных в срок ТМЦ за каждый день просрочки поставки. Оплата штрафных санкций не освобождает Поставщика от надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору.

Таким образом, неустойка составляет: 779 510,14 руб. * 0,1% * 44 дня = **34 298,44 руб.**



2. В соответствии со спецификацией № 23 от 28.10.2025 к договору поставки № ТГК-3441-23 от 26.07.2023г. Поставщик обязался поставить Покупателю ТМЦ на общую сумму 1 416 218,88 рубля, в т.ч. НДС 20%.

Срок поставки (пункт 4 спецификации № 23) – в течение 45 календарных дней с момента подписания спецификации (крайний срок поставки 03.01.2026г.).

Согласно Универсальному передаточному документу №39 от 10.02.2026г., ТМЦ по спецификации № 23 от 28.10.2025 на сумму 715 109,35 руб. (с учетом НДС 22%) были получены Покупателем 16.02.2026г. просрочка составила 44 дня.

Таким образом, Поставщиком были нарушены предусмотренные договором и спецификацией № 23 от 28.10.2025 обязательства по поставке товара в согласованный сторонами срок.

Согласно пункту 6.3. договора указанное обстоятельство дает Покупателю право требовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы (стоимости) неотгруженных в срок ТМЦ за каждый день просрочки поставки. Оплата штрафных санкций не освобождает Поставщика от надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору.

Таким образом, неустойка составляет: $715\,109,35 \text{ руб.} * 0,1\% * 44 \text{ дня} = 31\,464,81 \text{ руб.}$

3. В соответствии со спецификацией № 24 от 28.10.2025 к договору поставки № ТГК-3441-23 от 26.07.2023г. Поставщик обязался поставить Покупателю ТМЦ на общую сумму 2 030 193,60 рубля, в т.ч. НДС 20%.

Срок поставки (пункт 4 спецификации № 24) – в течение 45 календарных дней с момента подписания спецификации (крайний срок поставки 03.01.2026г.).

Согласно Универсальному передаточному документу №41 от 10.02.2026г., ТМЦ по спецификации № 24 от 28.10.2025 на сумму 1 185 600,91 руб. (с учетом НДС 22%) были получены Покупателем 16.02.2026г. просрочка составила 44 дня.

Таким образом, Поставщиком были нарушены предусмотренные договором и спецификацией № 24 от 28.10.2025 обязательства по поставке товара в согласованный сторонами срок.

Согласно пункту 6.3. договора указанное обстоятельство дает Покупателю право требовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы (стоимости) неотгруженных в срок ТМЦ за каждый день просрочки поставки. Оплата штрафных санкций не освобождает Поставщика от надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору.

Таким образом, неустойка составляет: $1\,185\,600,91 \text{ руб.} * 0,1\% * 44 \text{ дня} = 52\,166,40 \text{ руб.}$

На основании вышеизложенного, просим Вас в кратчайшие сроки произвести оплату начисленной неустойки в размере **117 929 руб. 65 копеек** по указанным в договоре реквизитам ПАО «ТГК-14».

В случае невыполнения Вами указанных требований, ПАО «ТГК-14» оставляет за собой право на обращение в суд за защитой нарушенных прав с иском к ООО ПО «Радиан» о взыскании суммы неустойки и всех понесенных истцом судебных расходов.

Директор


А.В. Соболев