



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АНГАРАНЕФТЬ»**  
(ООО «АнгараНефть»)

Почтовый адрес: ул. Академическая, д. 54/4, г. Иркутск, обл. Иркутская, 664056  
Юридический адрес: ул. Академическая, д. 54/4,  
г. Иркутск, г.о. город Иркутск, обл. Иркутская, 664056  
Телефон: (3952) 267070 e-mail: [angaraneft@rosneft.ru](mailto:angaraneft@rosneft.ru)  
ОГРН 1032402943462, ИНН 2466083119, КПП 997250001


16.04.2026 ИСХ-ПС-01268-26  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО ПО «Радиян»  
В.А. Коноваленко  
[priemnaya@radian-holding.ru](mailto:priemnaya@radian-holding.ru)

Копия: Генеральному директору  
ООО «Нефтепромлизинг»  
Д.В. Сербиненко  
[ntg@rosneft.ru](mailto:ntg@rosneft.ru)

*Об исполнении договора*

Уважаемый Виктор Андреевич!



Между ООО «Нефтепромлизинг» (далее – Покупатель) и ООО ПО «Радиян» (далее – Поставщик) заключен Договор от 26.03.2025 № 1218 поставки (прейскурантный) материально-технических ресурсов (далее – Договор) и отгрузочная разрядка от 28.03.2025 №11871/25-П №1 (далее – ОР) на поставку Дизель-генераторной установки WT-P440-0,4-315-УХЛ-С0 контейнерного исполнения (далее – Товар) для ООО «АнгараНефть» (далее – Грузополучатель), включая разработку конструкторской документации и выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ.

В соответствии со сроком, указанным в ОР, конструкторская документация на Товар должна быть предоставлена в течение 15 рабочих дней с момента подписания ОР, т.е. 18.04.2025. К полученной 28.04.2025 конструкторской документации 15.05.2025 были направлены замечания. А также в соответствии с Вашим письмом от 15.07.2025 № Исх.432-К о продлении срока поставки, поставка Товара должна была быть осуществлена 15.09.2025.

По состоянию на сегодняшний день с Вашей стороны не поступил итоговый комплект конструкторской документации на согласование, замечания не устранены, а также отсутствует информация о готовности оборудования к отгрузке. Факт просрочки предоставления конструкторской документации на 16.04.2026 составляет 363 календарных дней, факт просрочки поставки Товара на 16.04.2026 составляет 294 календарных дней. В соответствии с пунктами 8.1.1 и 8.16 Договора за нарушение



000000000461435041

сроков предоставления конструкторской документации и поставки Товара предусмотрены штрафные санкции.

Обращаю Ваше внимание, что несвоевременное исполнение договорных обязательств создает дополнительные риски для Грузополучателя в части незавоза МТР на месторождение в необходимый срок, переноса финансирования, и ведёт к утрате доверия к Поставщику, как к надежному партнеру. Любое смещение сроков поставки может привести к негативным последствиям для операционных процессов.

Дополнительно сообщаю, что в соответствии с п. 8.5.1 Договора в случае срыва поставки Товара, т.е. такого нарушения Поставщиком Договора, в результате которого Покупатель вынужден отказаться от исполнения Договора, Поставщик обязан уплатить Грузополучателю штраф в размере 10% от стоимости Товара, а также уплатить пени за нарушение срока поставки Товара, предусмотренного разделом 8 Договора.

На основании вышеизложенного прошу Вас принять необходимые и исчерпывающие меры по поставке Товара в кратчайшие сроки и предоставлению полного пакета конструкторской документации в срок до 30.04.2026.

С уважением,

Генеральный директор



П.В. Ставинский