



**ПОЛИМЕТАЛЛ**

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,  
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел.: (391) 223 77 13  
amikan@polymetal.ru  
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»  
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362  
КПП 246601001  
ОГРН 1022402645825

Исх. № ТД/04-2008  
от 03.06 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью  
производственное объединение «Радиян»  
ИНН 3810310687, ОГРН 1093850004324  
664048, Иркутская область., г. Иркутск, ул. Розы  
Люксембург, д.184 кв. 342  
E-mail: sk@radian-holding.ru

Генеральному директору  
Виктору Андреевичу Коноваленко

Между ООО ГРК «Амикан» (далее – Заказчик) и ООО ПО «Радиян» (далее – Подрядчик) заключен Договор № ГА 2(01-1-0498) от 08.08.2024 г. (далее – Договор) и Дополнительные соглашения к нему.

В соответствии с указанным Договором Подрядчик принял на себя обязательство выполнить электромонтажные работы на объекте – «Кабельная линия 6 кВ (КЛ-6 кВ). КРУН-6 кВ «Фабрика» - 2КТПН-6/0,4 кВ котельная угольная».

Согласно Графику выполнения работ (Приложение № 2 к Договору в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 04.09.2025 г.) Подрядчик должен был выполнить работы не позднее 05.10.2025 г.

Однако, в нарушение условий Договора, до настоящего времени работы Подрядчиком не выполнены, период нарушения срока окончания выполнения работ с 06.10.2025 г. по 25.05.2026 г. составляет 232 (двести тридцать два) календарных дня.

*В силу ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК РФ). Однако, в нарушение названных норм и условий Договора с Вашей стороны, работы, предусмотренные Договором до настоящего времени в полном объеме не выполнены.*


*В силу ч.2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.*

В соответствии с п. 6.1.1. Приложения № 5 к Договору, ст.ст. 450.1, 715 ГК РФ, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в том числе в случае нарушения Подрядчиком более чем на 20 (двадцать) календарных дней по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика, сроков окончания выполнения работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ.

Учитывая положения п. 6.2. Приложения № 5 к Договору, принимая во внимание, что период просрочки срока окончания выполнения работ с 06.10.2025 г. по 25.05.2026 г. составляет 232 (двести тридцать два) календарных дня, уведомляем Вас об отказе ООО ГРК «Амикан» от исполнения Договора № ГА 2(01-1-0498) от 08.08.2024 г.

Дата окончания действия Договора и дата окончания выполнения работ - по истечении 10 календарных дней с даты получения настоящего уведомления.

*В соответствии с п. 5.1 Приложения № 5 к Договору в случае просрочки Подрядчиком на срок свыше 5 (пяти) календарных дней сроков начала и/или окончания выполнения соответствующих работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), Подрядчик обязуется уплатить Заказчику, по требованию Заказчика, пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Приблизительной стоимости работ (п.3 Приложения № 1 к Договору), за каждый календарный день просрочки (начиная с первого дня просрочки начала и/или окончания выполнения Подрядчиком соответствующих работ, предусмотренных Графиком*



выполнения работ (Приложение № 2 к Договору)), если такая просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, но не более 20% (двадцать процентов) от Приблизительной стоимости работ.

Согласно п. 3 Приложения № 1 к Договору (в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 04.09.2025 г.) Приблизительная стоимость работ составляет 39 171 185,50 рублей.

Соответственно, размер пеней за 232 (двести тридцать два) календарных дня нарушения срока окончания выполнения работ (за период с 06.10.2025 г. по 25.05.2026 г.) с учетом ограничения, установленного п. 5.1 Приложения № 5 к Договору, составляет 7 834 237 (Семь миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 10 копеек, из расчета:

$39\,171\,185,50 * 0,1\% * 232 = 9\,087\,715,04$  руб., где

39 171 185,50 – приблизительная стоимость работ (п. 3 Приложения № 1 к Договору),

0,1% - величина пени за один календарный день просрочки (п. 5.1 Приложения № 5 к Договору),

232 – количество дней просрочки.

7 834 237,10 – 20% (двадцать процентов) от Приблизительной стоимости работ (п. 5.1 Приложения № 5 к Договору).

На основании вышесказанного требуем в течение 10 календарных дней с момента получения настоящего требования:

1. сдать Заказчику в соответствии с п.6.3.1 Приложения № 5 к Договору результаты выполненных работ по Договору (в т.ч. документацию, предусмотренную договором);

2. оплатить пени за нарушение срока окончания выполнения работ за период с 06.10.2025 г. по 07.05.2026 г. в размере 7 834 237 (Семь миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 10 копеек.

В случае невыполнения указанных требований будем вынуждены обратиться в Арбитражный суд Красноярского края для защиты своих прав и законных интересов.

*Дополнительно сообщаем, что согласно п. 6.3.4. Договора, в случае нарушения Подрядчиком, более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней сроков исполнения обязательств по сдаче-приёмке объёмов фактически выполненных работ и/или обязательств, предусмотренных п.1.7 Приложения № 5 к Договору (полностью или частично), Заказчик вправе в одностороннем порядке определить Окончательную общую стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ.*

**Реквизиты для перечисления денежных средств:**

Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания «Амикан»

ИНН 2466077362, КПП 246601001, ОГРН 1022402645825, ОКПО 50328929

Место нахождения и почтовый адрес: 660049, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, дом 93 А, помещ.5


БАНК: ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225

к/с 3010181040000000225, р/с № 40702810600020002184

Приложения:

Счет на оплату пеней.

Управляющий директор



А.В. Шарабарин

Исп. Басманова Е.В.

Рассылка: ЗУД по безопасности, ЗУД по ОКС, ЗУД по ЭиФ, Главный бухгалтер, исполнитель

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225
Банк получателя	ИНН 2466077362	КПП 246601001	Сч. № 40702810600020002184
Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания "Амикан"			
Получатель			

### Счет на оплату № ГАК00000476 от 02 июня 2026

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания "Амикан", ИНН 2466077362, КПП 246601001, 660049, Красноярский край, г Красноярск, ул Карла Маркса, д. 93А, помещ. 5

Грузоотправитель: Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания "Амикан", ИНН 2466077362, КПП 246601001, 660049, Красноярский край, г Красноярск, ул Карла Маркса, д. 93А, помещ. 5

Покупатель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РАДИАН", ИНН 3810310687, КПП 381001001, РФ, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184, офис 342

Грузополучатель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РАДИАН", ИНН 3810310687, КПП 381001001, РФ, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184, офис 342

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Пени по претензии исх. №ГА/04-2001 от 29.05.2026г. согласно дог. № ГА 2(01-1-0498) от 08.08.2024	1	шт	7 834 237,10	7 834 237,10

Итого: 7 834 237,10

Без налога (НДС)

Всего к оплате: 7 834 237,10

Всего наименований 1, на сумму 7 834 237,10 RUB

Семь миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи двести тридцать семь рублей 10 копеек

Руководитель \_\_\_\_\_  
Управляющий директор  
должность

ЗУД по экономике и финансам

Ответственный



Шарабарин А. В.  
расшифровка подписи

Межова Т.Н.  
расшифровка подписи

Иванова Е.С.  
расшифровка подписи