



ПОЛИМЕТАЛЛ

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел.: (391) 223 77 13
amikan@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825

Исх. № ГА/04-2149
от «11» 06 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью
производственное объединение «Радиян»
ИНН 3810310687, ОГРН 1093850004324
664048, Иркутская область., г. Иркутск, ул. Розы
Люксембург, д.184 кв. 342
E-mail: sk@radian-holding.ru

Генеральному директору
Виктору Андреевичу Коноваленко

Между ООО ГРК «Амикан» (далее – Заказчик) и ООО ПО «Радиян» (далее – Подрядчик) заключен Договор № ГА 2(01-1-0592) от 19.03.2025 г. (далее – Договор).

В соответствии с указанным Договором Подрядчик принял на себя обязательство выполнить электромонтажные работы на объекте - Кабельная линия 6 кВ (КЛ-6 кВ) КРУН-6 кВ «Фабрика» - 2КТПН-6/0,4 кВ РММ.

Согласно Графику выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) Подрядчик должен был выполнить работы не позднее 05.10.2025 г.

Однако, в нарушение условий Договора, до настоящего времени работы Подрядчиком не выполнены, период нарушения срока окончания выполнения работ с 06.10.2025 г. по 25.05.2026 г. составляет 232 (двести тридцать два) календарных дня.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК РФ). Однако, в нарушение названных норм и условий Договора с Вашей стороны, работы, предусмотренные Договором до настоящего времени в полном объеме не выполнены.

В силу ч.2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.


В соответствии с п. 6.1.1. Приложения № 5 к Договору, ст.ст. 450.1, 715 ГК РФ, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в том числе в случае нарушения Подрядчиком более чем на 20 (двадцать) календарных дней по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика, сроков окончания выполнения работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ.

Учитывая положения п. 6.2. Приложения № 5 к Договору, принимая во внимание, что период нарушения срока окончания выполнения работ с 06.10.2025 г. по 25.05.2026 г. составляет 232 (двести тридцать два) календарных дня, уведомляем Вас об отказе ООО ГРК «Амикан» от исполнения Договора № ГА 2(01-1-0592) от 19.03.2025 г.

Дата окончания действия Договора и дата окончания выполнения работ - по истечении 10 календарных дней с даты получения настоящего уведомления.

1) Требование о возврате излишне перечисленных денежных средств.

Согласно п. 6.3.5. приложения № 5 к Договору, в случае, если сумма денежных средств, уплаченных Заказчиком Подрядчику в соответствии с условиями Договора, и платежей, подлежащих уплате Подрядчиком Заказчику, в соответствии с условиями Договора превысит Окончательную общую стоимость фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, Подрядчик обязуется возратить Заказчику указанную разницу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора.



Заказчиком на основании условий Договора Подрядчику были перечислены денежные средства в размере 23 865 070 (Двадцать три миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч семьдесят) рублей 47 копеек (Платежные поручения № 10130 от 29.12.2025 г., № 3701 от 29.05.2025 г., № 8799 от 17.11.2025 г.).

Стоимость выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Договору составила 16 388 115 (Шестнадцать миллионов триста восемьдесят восемь тысяч сто пятнадцать) рублей 67 копеек (Акт выполненных работ № 1 от 31.10.2025 г.).

Таким образом, учитывая, что работы по Договору в полном объеме Подрядчиком не выполнены, излишне перечисленные денежные средства в размере 7 476 954 (Семь миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 80 копеек подлежат возврату Заказчику.

2) Задолженность по оплате услуг предоставления техники.

В период действия договора у Подрядчика также образовалась задолженность в размере 21 806 (Двадцать одна тысяча восемьсот шесть) рублей 54 копейки по оплате услуг предоставления техники (Акт № ГАК00000595 от 31.12.2025 г.). До настоящего времени оказанные услуги Подрядчиком не оплачены.

3) Требование об уплате неустойки за нарушение срока окончания выполнения работ.

Кроме того, в соответствии с п. 5.1 Приложения № 5 к Договору в случае просрочки Подрядчиком на срок свыше 5 (пяти) календарных дней сроков начала и/или окончания выполнения соответствующих работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), Подрядчик обязуется уплатить Заказчику, по требованию Заказчика, пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Приблизительной стоимости работ (п. 3 Приложения № 1 к Договору), за каждый календарный день просрочки (начиная с первого дня просрочки начала и/или окончания выполнения Подрядчиком соответствующих работ, предусмотренных Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору)), если такая просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, но не более 20% (двадцать процентов) от Приблизительной стоимости работ.

Согласно п. 3 Приложения № 1 к Договору Приблизительная стоимость работ составляет 26 295 449,94 рублей.

Соответственно, размер пеней за 232 (двести тридцать два) календарных дня нарушения срока окончания выполнения работ (за период с 06.10.2025 г. по 25.05.2026 г.) с учетом ограничения, установленного п. 5.1 Приложения № 5 к Договору, составляет 5 259 089 (Пять миллионов двести пятьдесят девять тысяч восемьдесят девять) рублей 99 копеек, из расчета:

$26\,295\,449,94 * 0,1\% * 232 = 6\,100\,544,39$ руб., где

26 295 449,94 – приблизительная стоимость работ (п. 3 Приложения № 1 к Договору),

0,1% - величина пени за один календарный день просрочки (п. 5.1 Приложения № 5 к Договору),

232 – количество дней просрочки.

5 259 089,99 – 20% (двадцать процентов) от Приблизительной стоимости работ (п. 5.1 Приложения № 5 к Договору).

На основании вышеизложенного требуем:

1. В течение 10 календарных дней с момента получения настоящего требования:

1.1. сдать Заказчику в соответствии с п.6.3.1 Приложения № 5 к Договору результаты фактически выполненных работ по Договору (в т.ч. документацию, предусмотренную договором);

1.2. оплатить пени за нарушение срока окончания выполнения работ за период с 06.10.2025 г. по 25.05.2026 г. в размере 5 259 089 (Пять миллионов двести пятьдесят девять тысяч восемьдесят девять) рублей 99 копеек.

2. В течение 10 календарных дней с момента расторжения Договора:

2.1. в случае неисполнения требования, указанного в п. 1.1, вернуть излишне уплаченные денежные средства в размере 7 476 954 (Семь миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 80 копеек;

2.2. оплатить задолженность в размере 21 806 (Двадцать одна тысяча восемьсот шесть) рублей 54 копейки за оказанные услуги предоставления техники.

В случае невыполнения указанных требований будем вынуждены обратиться в Арбитражный суд Красноярского края для защиты своих прав и законных интересов.

Дополнительно сообщаем, что согласно п. 6.3.4. Договора, в случае нарушения Подрядчиком, более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней сроков исполнения обязательств по сдаче-приёмке объёмов фактически выполненных работ и/или обязательств, предусмотренных п.1.7 Приложения № 5 к Договору (полностью или частично), Заказчик вправе в одностороннем порядке определить Окончательную общую стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ.

Реквизиты для перечисления денежных средств:

Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания «Амикан»

ИНН 2466077362, КПП 246601001, ОГРН 1022402645825, ОКПО 50328929

Место нахождения и почтовый адрес: 660049, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, дом 93 А, помещ.5


БАНК: ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225

к/с 30101810400000000225, р/с № 40702810600020002184

Приложения:

Счет на оплату пеней.

Управляющий директор



А.В. Шарабарин

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ПАО Сбербанк г. Москва	БИК	044525225	
Банк получателя	Сч. №	30101810400000000225	
ИНН 2466077362	КПП 246601001	Сч. №	40702810600020002184
Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания "Амикан"			
Получатель			

Счет на оплату № ГАК00000597 от 11 июня 2026

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания "Амикан", ИНН 2466077362, КПП 246601001, 660049, Красноярский край, г Красноярск, ул Карла Маркса, д. 93А, помещ. 5

Грузоотправитель: Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания "Амикан", ИНН 2466077362, КПП 246601001, 660049, Красноярский край, г Красноярск, ул Карла Маркса, д. 93А, помещ. 5

Покупатель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РАДИАН", ИНН 3810310687, КПП 381001001, РФ, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184, офис 342

Грузополучатель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РАДИАН", ИНН 3810310687, КПП 381001001, РФ, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184, офис 342

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Пени по претензии исх. №ГА/04-2179 от 11.06.2026г. согласно дог. № ГА 2(01-1-0592) от 19.03.2025	1	шт	5 259 089,99	5 259 089,99

Итого: 5 259 089,99

Без налога (НДС)

Всего к оплате: 5 259 089,99

Всего наименований 1, на сумму 5 259 089,99 RUB

Пять миллионов двести пятьдесят девять тысяч восемьдесят девять рублей 99 копеек

Руководитель _____
Управляющий директор
должность

Шарабарин А. В.
расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

подпись

Калёнова Е. О.
расшифровка подписи

Ответственный

подпись

Болгарова Н.А.
расшифровка подписи