



**ПОЛИМЕТАЛЛ**

помещение 5, дон 93А, ул. Карла Маркса,  
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел.: (391) 223 77 13  
amikant@polymetal.ru  
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»  
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362  
КПП 246601001  
ОГРН 1022402645825

Исх. № ГА/04-2147  
от «11» 06 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью  
производственное объединение «Радиян»  
ИНН 3810310687, ОГРН 1093850004324  
664048, Иркутская область., г. Иркутск, ул. Розы  
Люксембург, д.184 кв. 342  
E-mail: sk@radian-holding.ru

Генеральному директору  
Виктору Андреевичу Коноваленко

Между ООО ГРК «Амикан» (далее – Заказчик) и ООО ПО «Радиян» (далее – Подрядчик) заключен Договор № ГА 2(01-1-0493) от 08.08.2024 г. (далее – Договор) и Дополнительные соглашения к нему.

В соответствии с указанным Договором Подрядчик принял на себя обязательство выполнить электромонтажные работы на объекте – «Кабельно-воздушная линия 6 кВ (КВЛ-6 кВ). КРУН-6 кВ «Фабрика» - ЗКТПН-6/0,4 кВ НППВ».

Согласно Графику выполнения работ (Приложение № 2 к Договору (в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 04.09.2025 г.) Подрядчик должен был выполнить работы не позднее 20.10.2025 г.

Однако, в нарушение условий Договора, до настоящего времени работы Подрядчиком не выполнены, период нарушения срока окончания выполнения работ с 21.10.2025 г. по 25.05.2026 г. составляет 217 (двести семнадцать) календарных дней.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК РФ). Однако, в нарушение названных норм и условий Договора с Вашей стороны, работы, предусмотренные Договором до настоящего времени в полном объеме не выполнены.

В силу ч.2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.


В соответствии с п. 6.1.1. Приложения № 5 к Договору, ст.ст. 450.1, 715 ГК РФ, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в том числе в случае нарушения Подрядчиком более чем на 20 (двадцать) календарных дней по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика, сроков окончания выполнения работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ.

Учитывая положения п. 6.2. Приложения № 5 к Договору, принимая во внимание, что период нарушения срока окончания выполнения работ с 21.10.2025 г. по 25.05.2026 г. составляет 217 (двести семнадцать) календарных дней, уведомляем Вас об отказе ООО ГРК «Амикан» от исполнения Договора № ГА 2(01-1-0493) от 08.08.2024 г.

Дата окончания действия Договора и дата окончания выполнения работ - по истечении 10 календарных дней с даты получения настоящего уведомления.

**1) Требование о возврате излишне перечисленных денежных средств.**

Согласно п. 6.3.5. приложения № 5 к Договору, в случае, если сумма денежных средств, уплаченных Заказчиком Подрядчику в соответствии с условиями Договора, и платежей, подлежащих уплате Подрядчиком Заказчику, в соответствии с условиями Договора превысит Окончательную общую стоимость фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, Подрядчик



обязуется возвратить Заказчику указанную разницу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора.

Заказчиком на основании условий Договора (с учетом Соглашения от 12.12.2025 г. о расторжении Договора № ГА 2(01-1-0488) от 08.08.2024 г.) Подрядчику были перечислены денежные средства в размере 34 022 215 (Тридцать четыре миллиона двадцать две тысячи двести пятнадцать) рублей 65 копеек (Платежные поручения № 3652 от 26.05.2025 г., № 6293 от 26.08.2025 г., № 2715 от 03.09.2024 г.).

Стоимость выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Договору составила 22 450 959 (Двадцать два миллиона четыреста пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 87 копеек (Акты выполненных работ № 1 от 31.01.2026 г., № 2 от 31.01.2026 г.).

Учитывая, что работы по Договору в полном объеме Подрядчиком не выполнены, излишне перечисленные денежные средства в размере 11 571 255 (Одиннадцать миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча двести пятьдесят пять) рублей 78 копеек подлежат возврату Заказчику (34 022 215,65 - 22 450 959,87).

## **2) Требование об уплате неустойки за нарушение срока окончания выполнения работ.**

Кроме того, в соответствии с п. 5.1 Приложения № 5 к Договору в случае просрочки Подрядчиком на срок свыше 5 (пяти) календарных дней сроков начала и/или окончания выполнения соответствующих работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), Подрядчик обязуется уплатить Заказчику, по требованию Заказчика, пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Приблизительной стоимости работ (п.3 Приложения № 1 к Договору), за каждый календарный день просрочки (начиная с первого дня просрочки начала и/или окончания выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору)), если такая просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, но не более 20% (двадцать процентов) от Приблизительной стоимости работ.

Согласно п. 3 Приложения № 1 к Договору (в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 04.09.2025 г.) Приблизительная стоимость работ составляет 40 605 175,06 рублей.

Соответственно, размер пеней за 217 (двести семнадцать) календарных дней нарушения срока окончания выполнения работ (за период с 21.10.2025 г. по 25.05.2026 г.), с учетом ограничения, установленного п. 5.1 Приложения № 5 к Договору, составляет 8 121 035,01 (Восемь миллионов сто двадцать одна тысяча тридцать пять) рублей 01 копейка, из расчета:

$40\,605\,175,06 * 0,1\% * 217 = 8\,111\,322,99$  руб., где

40 605 175,06 – приблизительная стоимость работ (п. 3 Приложения № 1 к Договору в ред. ДС № 2 от 04.09.2025 г.),

0,1% - величина пени за один календарный день просрочки (п. 5.1 Приложения № 5 к Договору),  
217 – количество дней просрочки.

8 121 035,01 - 20% (двадцать процентов) от Приблизительной стоимости работ (п. 5.1 Приложения № 5 к Договору).

На основании вышеизложенного требуем:

**1. В течение 10 календарных дней с момента получения настоящего требования:**

**1.1.** сдать Заказчику в соответствии с п.6.3.1 Приложения № 5 к Договору результаты фактически выполненных работ по Договору (в т.ч. документацию, предусмотренную договором);

**1.2.** оплатить пени за нарушение срока окончания выполнения работ за период с 21.10.2025 г. по 25.05.2026 г. в размере 8 121 035,01 (Восемь миллионов сто двадцать одна тысяча тридцать пять) рублей 01 копейка;

**2. В течение 10 календарных дней с момента расторжения Договора:**

**2.1.** в случае неисполнения требования, указанного в п. 1.1, возвратить излишне уплаченные денежные средства в размере 11 571 255 (Одиннадцать миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча двести пятьдесят пять) рублей 78 копеек.

В случае невыполнения указанных требований будем вынуждены обратиться в Арбитражный суд Красноярского края для защиты своих прав и законных интересов.

Дополнительно сообщаем, что согласно п. 6.3.4. Договора, в случае нарушения Подрядчиком, более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней сроков исполнения обязательств по сдаче-приёмке объёмов фактически выполненных работ и/или обязательств, предусмотренных п.1.7 Приложения № 5 к Договору (полностью или частично), Заказчик вправе в одностороннем порядке определить

*Окончательную общую стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ.*

**Реквизиты для перечисления денежных средств:**

Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания «Амикан»

ИНН 2466077362, КПП 246601001, ОГРН 1022402645825, ОКПО 50328929

Место нахождения и почтовый адрес: 660049, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск,  
ул. Карла Маркса, дом 93 А, помещ.5

БАНК: ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225

к/с 30101810400000000225, р/с № 40702810600020002184

Приложения:

Счет на оплату пеней.

Управляющий директор



А.В. Шарабарин

Исп. Басманова Е.В.

Рассылка: ЗУД по безопасности, ЗУД по ОКС, ЗУД по ЭиФ, Главный бухгалтер, исполнитель

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 2466077362	КПП 246601001	Сч. №	40702810600020002184
Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания "Амикан"			
Получатель			

### Счет на оплату № ГАК00000600 от 11 июня 2026

**Поставщик:** Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания "Амикан", ИНН 2466077362, КПП 246601001, 660049, Красноярский край, г Красноярск, ул Карла Маркса, д. 93А, помещ. 5

**Грузоотправитель:** Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания "Амикан", ИНН 2466077362, КПП 246601001, 660049, Красноярский край, г Красноярск, ул Карла Маркса, д. 93А, помещ. 5

**Покупатель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РАДИАН", ИНН 3810310687, КПП 381001001, РФ, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184, офис 342

**Грузополучатель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РАДИАН", ИНН 3810310687, КПП 381001001, РФ, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184, офис 342

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Пени по претензии исх. №ГА/04-2177 от 11.06.2026г. согласно дог. № ГА 2(01-1-0493) от 08.08.2024	1	шт	8 121 035,01	8 121 035,01

Итого: 8 121 035,01

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 8 121 035,01

Всего наименований 1, на сумму 8 121 035,01 RUB

Восемь миллионов сто двадцать одна тысяча тридцать пять рублей 01 копейка

Руководитель Управляющий директор  
должность

  
подпись

  
подпись

  
подпись

Шарабарин А. В.  
расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

Калёнова Е. О.  
расшифровка подписи

Ответственный

Болгарова Н.А.  
расшифровка подписи