



**ПОЛИМЕТАЛЛ**

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,  
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел: (391) 223 77 13  
amikal@polymetal.ru  
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»  
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362  
КПП 246601001  
ОГРН 1022402645825

Исх. № ГА/04-2266  
от «16» 06 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью  
Производственное объединение «Радиян»  
ИНН 3810310687, ОГРН 1093850004324  
664048, Иркутская область., г. Иркутск, ул. Розы  
Люксембург, д.184, кв. 342  
E-mail: [sk@radian-holding.ru](mailto:sk@radian-holding.ru)

Генеральному директору  
Коноваленко Виктору Андреевичу

Между ООО ГРК «Амикан» (далее – Заказчик) и ООО ПО «Радиян» (далее – Подрядчик) заключен Договор строительного подряда № ГА 2(01-1-0480) от 08.08.2024 г. (далее – Договор).

В соответствии с указанным Договором Подрядчик принял на себя обязательство выполнить электромонтажные работы на объекте «Склад аммиачной селитры с инфраструктурой».

Согласно Графику выполнения работ (Приложение № 2 к Договору в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 21.11.2025 г.) Подрядчик должен был выполнить работы не позднее 07.02.2026 г.

Однако, в нарушение условий Договора, Подрядчик до настоящего времени в полном объеме не выполнил работы, период просрочки окончания выполнения работ с 08.02.2026 г. по 29.05.2026 г. составляет 111 (сто одиннадцать) календарных дней.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК РФ).

В силу п.2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.


В соответствии с п. 6.1.1. Приложения № 5 к Договору, ст.ст. 450.1, 715 ГК РФ, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в том числе в случае нарушения Подрядчиком более чем на 20 (двадцать) календарных дней по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика, сроков окончания выполнения работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ.

Учитывая положения п. 6.2. Приложения № 5 к Договору, принимая во внимание, что период просрочки окончания выполнения работ с 08.02.2026 г. по 29.05.2026 г. составляет 111 (сто одиннадцать) календарных дней, уведомляем Вас об отказе ООО ГРК «Амикан» от исполнения Договора № ГА 2(01-1-0480) от 08.08.2024 г.

Дата окончания действия Договора и дата окончания выполнения работ - по истечении 10 календарных дней с даты получения настоящего уведомления.

Согласно п. 6.3.5 Приложения № 5 к Договору, в случае если сумма денежных средств, уплаченных Заказчиком Подрядчику в соответствии с условиями Договора, и платежей, подлежащих уплате Подрядчиком Заказчику, в соответствии с условиями Договора превысит Окончательную общую стоимость фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, Подрядчик обязуется вернуть Заказчику указанную разницу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора.

1. Во исполнение предусмотренной п. 1.1 Приложения № 3 к Договору обязанности Заказчик передал Подрядчику материалы для выполнения работ на сумму 21 129 476 (двадцать один миллион сто двадцать девять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 78 копеек, которые не использованы и не возвращены Заказчику.



2. В соответствии с п. 5.1 Приложения № 5 к Договору в случае просрочки Подрядчиком на срок свыше 5 (пяти) календарных дней сроков начала и/или окончания выполнения соответствующих работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), Подрядчик обязуется уплатить Заказчику, по требованию Заказчика, пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Приблизительной стоимости работ (п.3 Приложения № 1 к Договору), за каждый календарный день просрочки (начиная с первого дня просрочки начала и/или окончания выполнения Подрядчиком соответствующих работ, предусмотренных Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору)), если такая просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, но не более 20% (двадцать процентов) от Приблизительной стоимости работ.

Согласно п. 3 Приложения № 1 к Договору в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 21.11.2025 г. Приблизительная стоимость работ составляет 106 198 685,92 рублей.

Соответственно, размер пеней за 111 (сто одиннадцать) календарных дней просрочки окончания выполнения работ (за период с 08.02.2026 г. по 29.05.2026 г.) с учетом ограничения, установленного п. 5.1 Приложения № 5 к Договору, составляет 11 788 054 (одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч пятьдесят четыре) рубля 14 копеек, из расчета:

$106\ 198\ 685,92 * 0,1\% * 111 = 11\ 788\ 054,14$  руб., где

106 198 685,92 – приблизительная стоимость работ (п. 3 Приложения № 1 к Договору в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 21.11.2025 г.),

0,1% - величина пени за один календарный день просрочки (п. 5.1 Приложения № 5 к Договору),

111 – количество дней просрочки.

21 239 737,18 – 20% (двадцать процентов) от Приблизительной стоимости работ (п. 5.1 Приложения № 5 к Договору).

На основании вышеизложенного требуем:

1. В течение 10 календарных дней с момента получения настоящего требования:

1.1. сдать Заказчику в соответствии с п.6.3.1 Приложения № 5 к Договору результаты выполненных работ по Договору (в т.ч. документацию, предусмотренную договором);

1.2. оплатить пени за нарушение срока окончания выполнения работ за период с 08.02.2026 г. по 29.05.2026 г. в размере 11 788 054 (одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч пятьдесят четыре) рубля 14 копеек;

2. В течение 10 календарных дней с момента расторжения Договора,

2.1. предоставить отчет об использовании или возратить Заказчику материалы, переданные Заказчиком (п. 1.1 Приложения № 3 к Договору) для выполнения работ, а в случае невозможности возврата материалов возместить их стоимость - 21 129 476 (двадцать один миллион сто двадцать девять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 78 копеек.

В случае невыполнения указанных требований будем вынуждены обратиться в Арбитражный суд Красноярского края для защиты своих прав и законных интересов.

Дополнительно сообщаем, что согласно п. 6.3.4 Приложения № 5 к Договору, в случае нарушения Подрядчиком, более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней сроков исполнения обязательств по сдаче-приёмке объёмов фактически выполненных работ и/или обязательств, предусмотренных п.1.7 Приложения № 5 к Договору (полностью или частично), Заказчик вправе в одностороннем порядке определить Окончательную общую стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ.

Реквизиты для перечисления денежных средств:

Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания «Амикан»

ИНН 2466077362, КПП 246601001, ОГРН 1022402645825, ОКПО 50328929

Место нахождения и почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, дом 93 А, помещ.5

БАНК: ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225

к/с 30101810400000000225, р/с № 40702810600020002184

Приложение: счет на оплату пеней.

Управляющий директор

А.В. Шарабарин

Исп. Окишева Ю.Д.

Рассылка: ЗУД по безопасности, ЗУД по ОКС, ЗУД по ЭиФ, Главный бухгалтер, исполнитель