



ПОЛИМЕТАЛЛ

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел: (391) 223 77 13
amikan@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825

Исх. № ГАОУ-2319
от «23» 05 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью
производственное объединение «Радиян»
ИНН 3810310687, ОГРН 1093850004324
664048, Иркутская область., г. Иркутск, ул. Розы
Люксембург, д.184 кв. 342
E-mail: sk@radian-holding.ru

Генеральному директору
Виктору Андреевичу Коноваленко

Между ООО ГРК «Амикан» (далее – Заказчик) и ООО ПО «Радиян» (далее – Подрядчик) заключен Договор № ГА 2(01-1-0489) от 08.08.2024 г. (далее – Договор) и Дополнительные соглашения к нему.

В соответствии с указанным Договором Подрядчик принял на себя обязательство выполнить электромонтажные работы на объекте – «Ремонтно-механические мастерские».

Согласно Графику выполнения работ (Приложение № 2 к Договору в редакции Дополнительного соглашения от 01.04.2026 г.) Подрядчик должен был выполнить работы не позднее 30.04.2026 г.

Однако, в нарушение условий Договора, до настоящего времени работы Подрядчиком не выполнены, период нарушения срока окончания выполнения работ с 01.05.2026 г. по 25.05.2026 г. составляет 25 (двадцать пять) календарных дней.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК РФ). Однако, в нарушение названных норм и условий Договора с Вашей стороны, работы, предусмотренные Договором до настоящего времени в полном объеме не выполнены.

В силу ч.2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.


В соответствии с п. 6.1.1. Приложения № 5 к Договору, ст.ст. 450.1, 715 ГК РФ, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в том числе в случае нарушения Подрядчиком более чем на 20 (двадцать) календарных дней по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика, сроков окончания выполнения работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ.

Учитывая положения п. 6.2. Приложения № 5 к Договору, принимая во внимание, что период нарушения срока окончания выполнения работ с 01.05.2026 г. по 25.05.2026 г. составляет 25 (двадцать пять) календарных дней, уведомляем Вас об отказе ООО ГРК «Амикан» от исполнения Договора № ГА 2(01-1-0489) от 08.08.2024 г.

Дата окончания действия Договора и дата окончания выполнения работ - по истечении 10 календарных дней с даты получения настоящего уведомления.

1) Требование о возврате излишне перечисленных денежных средств.

Согласно п. 6.3.5. приложения № 5 к Договору, в случае, если сумма денежных средств, уплаченных Заказчиком Подрядчику в соответствии с условиями Договора, и платежей, подлежащих уплате Подрядчиком Заказчику, в соответствии с условиями Договора превышает Окончательную общую стоимость фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, Подрядчик обязуется возратить Заказчику указанную разницу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора.



Заказчиком на основании условий Договора Подрядчику были перечислены денежные средства в размере 99 656 594 (Девяносто девять миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 68 копеек (Платежные поручения № 2650 от 17.04.2025 г., № 6575 от 09.09.2025 г., № 2817 от 10.09.2024 г., № 567 от 28.01.2025 г., № 8051 от 21.10.2025 г., № 304 от 16.01.2025 г., № 1367 от 04.03.2025 г., № 3552 от 26.05.2025 г., № 4317 от 24.06.2025 г.).

Кроме того, двусторонними Соглашениями, подписанными Сторонами, в счет оплаты выполненных Подрядчиком работ по Договору, были зачтены денежные средства в размере 3 850 497 (Три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч четыреста девяносто семь) рублей 85 копеек.

Стоимость выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Договору составила 66 905 092 (Шестьдесят шесть миллионов девятьсот пять тысяч девяносто два) рубля 92 копейки (Акты выполненных работ № 1 от 31.12.2024 г., № 2 от 31.03.2025 г., № 3 от 30.04.2025 г., № 4 от 31.05.2025 г., № 5 от 31.08.2025 г., от № 6 от 31.08.2025 г., № 7 от 30.09.2025 г., № 8 от 31.10.2025 г.).

Таким образом, учитывая, что работы по Договору в полном объеме Подрядчиком не выполнены, денежные средства в размере 36 601 999 (Тридцать шесть миллионов шестьсот одна тысяча девятьсот девяносто девять) рублей 61 копейка подлежат возврату Заказчику.

2) Требование о предоставлении отчета об использовании или возврате Заказчику материалов, переданных Подрядчику для выполнения работ, либо возмещении их стоимости.

Во исполнение обязанности, предусмотренной п. 1.1 Приложения № 3 к Договору, Заказчик передал Подрядчику материалы для выполнения работ на сумму 5 648 335 (Пять миллионов шестьсот сорок восемь тысяч триста тридцать пять) рублей 02 копейки. По состоянию на сегодняшний день материалы не возвращены, отчет об использовании переданных материалов на указанную сумму Заказчику не предоставлен.

3) Задолженность по оплате ГСМ.

В период действия Договора у Подрядчика также образовалась задолженность в размере 3 585 886 (Три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 88 копеек за поставленные ГСМ. До настоящего времени ГСМ, поставленные на указанную сумму Подрядчиком не оплачены.

4) Требование об уплате неустойки за нарушение срока окончания выполнения работ.

Кроме того, в соответствии с п. 5.1 Приложения № 5 к Договору в случае просрочки Подрядчиком на срок свыше 5 (пяти) календарных дней сроков начала и/или окончания выполнения соответствующих работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), Подрядчик обязуется уплатить Заказчику, по требованию Заказчика, пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Приблизительной стоимости работ (п. 3 Приложения № 1 к Договору), за каждый календарный день просрочки (начиная с первого дня просрочки начала и/или окончания выполнения Подрядчиком соответствующих работ, предусмотренных Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору)), если такая просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, но не более 20% (двадцать процентов) от Приблизительной стоимости работ.

Согласно п. 3 Приложения № 1 к Договору (в редакции Дополнительного соглашения от 01.04.2026 г.) Приблизительная стоимость работ составляет 126 619 085,36 рублей.

Соответственно, размер пеней за 25 (двадцать пять) календарных дней нарушения срока окончания выполнения работ (за период с 01.05.2026 г. по 25.05.2026 г.) составляет 3 165 477 (Три миллиона сто шестьдесят пять тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 13 копеек, из расчета:

$126\,619\,085,36 * 0,1\% * 25 = 3\,165\,477,13$ руб., где

126 619 085,36 – приблизительная стоимость работ (п. 3 Приложения № 1 к Договору в ред. ДС от 01.04.2026 г.),

0,1% - величина пени за один календарный день просрочки (п. 5.1 Приложения № 5 к Договору),

25 – количество дней просрочки.

На основании вышесказанного требуем:

1. В течение 10 календарных дней с момента получения настоящего требования:

1.1. сдать Заказчику в соответствии с п.6.3.1 Приложения № 5 к Договору результаты фактически выполненных работ по Договору (в т.ч. документацию, предусмотренную договором);