



ПОЛИМЕТАЛЛ

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел.: (391) 223 77 13
amikan@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825

Исх. № ГА/04-2264
от «14» 06 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Производственное объединение «Радиян»
ИНН 3810310687, ОГРН 1093850004324
664048, Иркутская область., г. Иркутск, ул. Розы
Люксембург, д.184, кв. 342
E-mail: sk@radian-holding.ru

Генеральному директору
Коноваленко Виктору Андреевичу

Между ООО ГРК «Амикан» (далее – Заказчик) и ООО ПО «Радиян» (далее – Подрядчик) заключен Договор строительного подряда № ГА 2(01-1-0500) от 08.08.2024 г. (далее – Договор).

В соответствии с указанным Договором Подрядчик принял на себя обязательство выполнить электромонтажные работы на объекте «Кабельная линия 6 кВ (КЛ-6 кВ) КРУН-6 кВ «Фабрика» - 2КТПН-6/0,4 кВ СХР».

Согласно Графику выполнения работ (Приложение № 2 к Договору в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 18.03.2025 г.) Подрядчик должен был выполнить работы не позднее 10.08.2025 г.

Однако, в нарушение условий Договора, Подрядчик до настоящего времени не выполнил работы, период просрочки окончания выполнения работ с 11.08.2025 г. по 28.05.2026 г. составляет 291 (двести девяносто один) календарный день.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК РФ).

В силу п.2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.


В соответствии с п. 6.1.1. Приложения № 5 к Договору, ст.ст. 450.1, 715 ГК РФ, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в том числе в случае нарушения Подрядчиком более чем на 20 (двадцать) календарных дней по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика, сроков окончания выполнения работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ.

Учитывая положения п. 6.2. Приложения № 5 к Договору, принимая во внимание, что период просрочки окончания выполнения работ с 11.08.2025 г. по 28.05.2026 г. составляет 291 (двести девяносто один) календарный день, уведомляем Вас об отказе ООО ГРК «Амикан» от исполнения Договора № ГА 2(01-1-0500) от 08.08.2024 г.

Дата окончания действия Договора и дата окончания выполнения работ - по истечении 10 календарных дней с даты получения настоящего уведомления.

Согласно п. 6.3.5 Приложения № 5 к Договору, в случае если сумма денежных средств, уплаченных Заказчиком Подрядчику в соответствии с условиями Договора, и платежей, подлежащих уплате Подрядчиком Заказчику, в соответствии с условиями Договора превысит Окончательную общую стоимость фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, Подрядчик обязуется вернуть Заказчику указанную разницу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора.

1. Заказчик в соответствии с Договором перечислил Подрядчику аванс в размере 3 025 701 (три миллиона двадцать пять тысяч семьсот один) рубль 09 копеек (платежные поручения № 3565 от 26.05.2025, № 6294 от 26.08.2025 г.).



Работы по Договору не выполнены и не сданы.

Учитывая, что работы по Договору Подрядчик не выполнил, перечисленный аванс в размере 3 025 701 (три миллиона двадцать пять тысяч семьсот один) рубль 09 копеек подлежит возврату Заказчику.

2. В соответствии с п. 5.1 Приложения № 5 к Договору в случае просрочки Подрядчиком на срок свыше 5 (пяти) календарных дней сроков начала и/или окончания выполнения соответствующих работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), Подрядчик обязуется уплатить Заказчику, по требованию Заказчика, пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Приблизительной стоимости работ (п.3 Приложения № 1 к Договору), за каждый календарный день просрочки (начиная с первого дня просрочки начала и/или окончания выполнения работ Подрядчиком соответствующих работ, предусмотренных Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору)), если такая просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, но не более 20% (двадцать процентов) от Приблизительной стоимости работ.

Согласно п. 3 Приложения № 1 к Договору в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 04.09.2025 г. Приблизительная стоимость работ составляет 9 606 674 рубля 11 копеек.

Соответственно, размер пеней за 291 (двести девяносто один) календарный день просрочки окончания выполнения работ (за период с 11.08.2025 г. по 28.05.2026 г.) с учетом ограничения, установленного п. 5.1 Приложения № 5 к Договору, составляет 1 921 334 (один миллиона девятьсот двадцать одна тысяча триста тридцать четыре) рубля 82 копейки из расчета:

$9\,606\,674,11 * 0,1\% * 291 = 2\,795\,542,17$ руб., где
9 606 674,11 – приблизительная стоимость работ (п. 3 Приложения № 1 к Договору в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 04.09.2025 г.),

0,1% - величина пени за один календарный день просрочки (п. 5.1 Приложения № 5 к Договору),

291 – количество дней просрочки.

1 921 334,82 – 20% (двадцать процентов) от Приблизительной стоимости работ (п. 5.1 Приложения № 5 к Договору).

На основании вышеизложенного требуем:

1. В течение 10 календарных дней с момента получения настоящего требования:
 - 1.1. сдать Заказчику в соответствии с п.6.3.1 Приложения № 5 к Договору результаты выполненных работ по Договору (в т.ч. документацию, предусмотренную договором);
 - 1.2. оплатить пени за нарушение срока окончания выполнения работ за период 11.08.2025 г. по 28.05.2026 г. в размере 1 921 334 (один миллиона девятьсот двадцать одна тысяча триста тридцать четыре) рубля 82 копейки;
2. В течение 10 календарных дней с момента расторжения Договора,
 - 2.1. в случае неисполнения требования, указанного в п. 1.1, вернуть денежные средства, уплаченные в качестве аванса, в размере 3 025 701 (три миллиона двадцать пять тысяч семьсот один) рубль 09 копеек.

В случае невыполнения указанных требований будем вынуждены обратиться в Арбитражный суд Красноярского края для защиты своих прав и законных интересов.

Дополнительно сообщаем, что согласно п. 6.3.4 Приложения № 5 к Договору, в случае нарушения Подрядчиком, более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней сроков исполнения обязательств по сдаче-приёмке объёмов фактически выполненных работ и/или обязательств, предусмотренных п.1.7 Приложения № 5 к Договору (полностью или частично), Заказчик вправе в одностороннем порядке определить Окончательную общую стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ.

Реквизиты для перечисления денежных средств:

Общество с ограниченной ответственностью Горно-рудная компания «Амикан»

ИНН 2466077362, КПП 246601001, ОГРН 1022402645825, ОКПО 50328929

Место нахождения и почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, дом 93 А, помещ.5